

# ต้นฉบับ

สบอ 1126/2565

เลขที่เอกสารในระบบ E พิเศษ/วัสดุพื้นฐาน/20ม.ค.65

ส่วนบริหารทั่วไป (สสก.รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ชป 1555 วันที่ 8 ก.พ. 2565

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมฆดดา" ณ เดือนธันวาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/สถาบัน/ศูนย์	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
	หมายเหตุ

○ ।

ไว้ระบุ

(นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ)

นักศึกษาปีสุดท้ายการแทน สนก.

๘ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน พอ.ส่วน, พอช.ภาค, ทบ.๑ - ๔ บอ. และ พบท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

สุวิทย์  
๗๙๘

(นางธิตาภา ทุมวงศ์)

พบท.บอ.

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕



คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ๔๑๕๕/๖๕

“พระพุทธเมตตา”

วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ - พลเอก สุรยุทธ์ จุลmann ประธานองคมนตรี

ประธานคณะกรรมการฯ - พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”  
ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าของการจัดสร้างฯ

ตามที่ท่านได้มีจิตรทธาริจากเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในนาม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” หน้าตัก ๒๘ เมตร สูง ๔๕ เมตร (เท่ากับอาคาร ๓๕ ชั้น) สร้างด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ และประดับผิวองค์พระด้วยพลอยรัตนะ ประดิษฐาน ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศและชาติโลก และคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๐ ล้านบาท นั้น

คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ ขอรายงานให้ทราบว่า การจัดสร้างฯ มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ คือ งานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเทียร่องค์พระ งานโครงเหล็ก เสริมแน่นองค์พระ งานหล่อปืนแต่งแขนซ้ายองค์พระ แล้วเสร็จ ๑๐๐% เสริมเหล็กงานเพื่อรับน้ำหนักแขน ทั้งสองด้าน งานปืนแต่งพระเศียร และพระพักตร์ แล้วเสร็จ ๘๕% งานหล่อปืนแต่งแขนขวาองค์พระ แล้วเสร็จ ๓๐% งานติดตั้งโครงเทียร ทำการยกติดตั้งไปแล้วประมาณ ๘๐% ที่เหลือ ๒๐% เป็นส่วนของพระเกศเปลวเพลิง จะทำการติดตั้งหลังจากปืนพอกผิวพระเศียรด้านนอกแล้วเสร็จ ปัจจุบันกำลังปืนพอกพระเกศเปลวเพลิง เพื่อเตรียมฉบับพลอยเข็มติดตั้งกับพระเศียรต่อไป สำหรับงานสถาปัตยกรรมส่วนที่เหลือ สามารถติดตั้งได้หลังจากรื้อถอนทางเวอร์เคนแล้วเสร็จ โดยจะเริ่มฉบับแต่งองค์พระ ด้วยพลอยในปี ๒๕๖๕ และคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี ๒๕๖๖

ต่อหน้า ๒/...

จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความขอบคุณ และอนุโมทนาบุญในกุศลจิตของท่าน  
มา ณ โอกาสนี้ และเนื่องจากยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง หากท่านและญาติมิตรประสงค์จะถวาย  
พระราชกุศลฯ ต่อเนื่อง โปรดแจ้งได้ที่สำนักงานเลขานุการ โดยคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ  
จะรวบรวมข้อมูลการบริจาคเงินของท่านไว้ทุกครั้งเพื่อจาริกซื้อที่อาคารฐานพระฯ เป็นเกียรติประวัติต่อไป

เนื่องในวาระดีเดือนปีใหม่ ๒๕๖๕ ในนามคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ  
ขออาภารณาอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนกุศลผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญ<sup>๔</sup>  
มาโดยตลอด โปรดคลบันดาลให้ท่าน และคณะฯ พร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งฯ  
ขึ้นด้วยจตุรพิธพรซัมมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก

(ชลิต พุกพาสุข)

องค์มนตรี

ประธานคณะกรรมการ

จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”

หมายเหตุ

ขอเชิญชวนความก้าวหน้าการก่อสร้าง - ภาพข่าวการประชุม - การจัดงานฯ

ได้ทาง Facebook : สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ หรือวัดเทพประทาน

สำนักงานเลขานุการจัดสร้างพระฯ

นางสาวกรรณณ์ วงศ์ปิยะกุล

นางสาวอากาศเอก สุรัสิทธิ์ อิ่มฤทธา

โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๒๑-๙๗๙๗

โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๑๒-๘๕๕๒

**ความก้าวหน้าโครงการ**  
**จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปูรุ “พระพุทธมหัตตา”**  
**วัดเทพประทาน อ.เมืองสอยดาว จังหวัดจันทบุรี**  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

\* \* \* \* \*

**1. งานโครงสร้างอาคาร**

- โครงสร้าง ก.ส.ล. ทางเข้าด้านหน้าอาคาร / ศาลาครุमบันได 3 ด้าน / ศาลาอโยย 2 หลัง / งานปีกนก ก.ส.ล. /  
งานฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จ 100% งานเก็บรายละเอียด แล้วเสร็จ 98%

**2. งานโครงสร้างฐานบัว และองค์พระ**

- ผังฐานบัวปัจจุบัน ภาพรวมฐานบัว แล้วเสร็จ 100%
- งานหล่อองค์พระ ผิวนังองค์พระในปัจจุบันได้ดำเนินการหล่อผิวองค์พระที่ระดับความสูง 24.00 เมตร และหล่อฐานพื้นรับรอยต่อระหว่างงานหล่อองค์พระและงานปืนเสียร์ที่ระดับความสูง 25.17 เมตร แล้วเสร็จ 100%
- ได้ยกขึ้นส่วนโครงพระศีรษะขึ้นติดตั้งแล้วโดยดำเนินการยกติดตั้งครั้งแรกในวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2564 และช่างบัวได้ทำการหล่อและพอกผิวในส่วนของพระศีรษะองค์พระ โดยได้ทำการปั้นพอกจากส่วนพระศอครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันทำการหล่อได้ระดับความสูงบริเวณติดตั้งพระเศษเป็นแพลง

งานปูนบัน拓แต่งผิวฐานบัวองค์พระ ช่างรับเหมางานปืนแต่งฐานองค์พระได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้เตรียมการปรับระดับผิวฐานบัว โดยได้ออกแนวจำเขียนปืนปูนรอบฐานบัว แล้วเสร็จประมาณ 90% / ทำการตัดเหล็กเสริมกลีบ ตอกบัวหงายประดับด้านบนฐานบัว และหล่อผิวกลีบออกบัว แล้วเสร็จประมาณ 100% / หล่อเอกสารดอกบัว แล้วเสร็จทั้งสิ้น 80%

ในส่วนของงานที่ต้องใช้ช่างปืนองค์พระ ปัจจุบันได้ทำการผูกเหล็ก แบบศีรษะองค์พระ / งานโครงเหล็กเสริมแน่นองค์พระ และงานหล่อและปืนแต่งฐานชัยองค์พระ ปัจจุบัน แล้วเสร็จ 100% ปัจจุบันได้ทำการเสริมเหล็กคาน เพื่อรับน้ำหนักแทนทั้งสองด้าน งานปืนแต่งพระศีรษะ และพระพักตร์ แล้วเสร็จ 95% งานหล่อและปืนแต่งแนวขาองค์พระ แล้วเสร็จ 30%

งานติดตั้งโครงศีรษะ ทำการยกติดตั้งไปแล้ว ประมาณ 80% ในส่วน 20% ที่เหลือเป็นในส่วนของพระเศษเป็นแพลง ซึ่งจะทำการติดตั้งในภายหลังจากการปั้นพอกผิวพระศีรษะด้านนอกแล้วเสร็จ ปัจจุบันกำลังดำเนินการปั้นพอกในส่วนพระเศษเป็นแพลง เพื่อเตรียมงานฉาบพอลอยเพื่อยกขึ้นติดตั้งกับส่วนพระศีรษะต่อไป

**3. งานสถาปัตยกรรม**

- งานปูหินแกรนิตพื้นชั้นล่าง ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 50%
- งานก่ออิฐ混凝土เสาร์น และทับหลัง / งานฉาบผิวนัง แล้วเสร็จประมาณ 98%
- งานก่ออิฐช่องชาวยป ปิดดูดับแพลง และระบบห่อต่างๆ / งานบัวรอบหน้าต่าง / งานปูกระเบื้องห้องซักล้างและที่เก็บของใต้บันได / งานปูหินแกรนิตพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จประมาณ 100%
- งานขัดแต่งรอยต่อเสาเพื่อทำการฉาบเรียบ แล้วเสร็จประมาณ 90%
- งานหน้าต่าง ชั้น 2 / งานกันซึมพื้นชั้นคาดฟ้า แล้วเสร็จประมาณ 95% (เงื่อนไขเพื่อทำงานระบบไฟฟ้าและระบายน้ำ)
- งานบัวปูนบันตามแนวคานอาคาร ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการติดตั้ง
- งานโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จประมาณ 60%
- งานทาสีอาคาร ปัจจุบันทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ 100% สีจริงแล้วเสร็จ 50%
- งานราวกันตกชั้นคาดฟ้าดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ 80%

ส่วนที่เหลือสามารถติดตั้งได้หลังจากรื้อถอนทางเวอร์เคนแล้วเสร็จ

**4. งานระบบไฟฟ้า ระบบดับแพลง และสุขาภิบาล**

- งานวางท่อเพื่อร้อยสาย แล้วเสร็จ 95%
- งานวางท่อระบบดับแพลง / งานติดตั้งตู้ระบบดับแพลง / งานร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 90%
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 85%
- งานติดตั้งดวงโคมฝ้าเพดานหลังคากลุ่มบันไดช่องลิฟท์ แล้วเสร็จ 100%

\* \* \* \* \*

ภาพความก้าวหน้างานก่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”  
วัดเทพประทาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
ณ เดือนธันวาคม 2564

