

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557**


<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	31 สิงหาคม 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b>	โครงการผันน้ำจากฝายลำปะเทาทั้งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมิด ตำบลโพททอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	<b>ผลผลิตที่ 4 : บ่อพักและบรรเทาภัยจากน้ำ</b>	ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	--	---	------------------

<b>ลักษณะโครงการ</b>	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหินลับมิดและอ่างหนองกุดโค่นพร้อมคันดินโอบ ท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหินลับมิด - หนองกุดโค่น โดยใช้ท่อ AC Ø 0.60 ม. ความยาว 3,945 เมตร
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557			สป.6	<input type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลือมี	-จ้างเหมา	-	-		
	-ดำเนินการเอง	39,996,200.00	39,356,200.00		
	-ค่าควบคุมงาน	-	-		
	<b>รวม</b>	<b>39,996,200.00</b>	<b>39,356,200.00</b>		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	5-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามเป็นสัญญา	21-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามชีวิตวิสาหกิจ
	ส่งประมาณการ	9-ธ.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	22-ก.พ.-57
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	22-พ.ย.-57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	13-พ.ย.-56	อายุสัญญา	60
	ประกาศ TOR		สัญญาเลขที่	สกก.6 (ช.) 02/2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	8-ม.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	11-ก.พ.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง			

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	<b>แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	99.760%			<b>ข้อมูลจาก FMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557</b>		
	<b>ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	86.675%			<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก FMIS</b>
					- จ้างเหมา	-	-
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)					- ดำเนินการเอง	39,356,200.00	26,276,582.65
					<b>รวม (บาท)</b>	39,356,200.00	26,276,582.65
					<b>คิดเป็น (%)</b>	100%	66.77%

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	ผลงานช้ากว่าแผนเนื่องจากงานขุดลอกของฝายเครื่องจักรกล เจอชั้นดินแข็งทำให้งานมีความล่าช้า ส่วนงานก่อสร้างอาคารขณะเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว และมีการแก้ไขแบบเพิ่มระดับคันดินให้สูงขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำให้มากขึ้น
-------------------------------------	--

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	จัดทำงบประมาณฉบับ Revise และจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างงานส่วนที่แก้ไขแบบ ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2557
-------------------------	---



วางท่อ



งานขุดลอก



งานทำนบดิน

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557**


<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	31 สิงหาคม 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b>	โครงการพัฒนาจุดจับ-กุดหมากเห็บ บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	<b>ผลผลิตที่ 2 : จัดทำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b> ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	---	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	ขุดลอกหนองน้ำ ทำนบดินห้วยงานพร้อมขุดลอก อาคารรับน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารรับน้ำท่อสี่เหลี่ยม ขนาด 2.00*2.00 ม. ท่อรับน้ำและระบายน้ำ Ø 1.00 ม. และอาคารประกอบ
----------------------	--


งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2554				
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	32,880,000	33,221,000		
	ปี 2555		65,596,800		
	- จ้างเหมา	64,444,800	64,444,800		
	- ดำเนินการเอง		1,152,000		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	ปี 2556				
	- จ้างเหมา	67,075,200	67,075,200		
	- ดำเนินการเอง		896,000		
	<b>รวม</b>	<b>164,400,000</b>	<b>164,741,000</b>		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา</b>  (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	2 ต.ค. 51	อนุมัติเงินงวด	3 พ.ย. 54
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	24-มี.ค.-54
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท เอส เทค ซิว แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	4 พ.ค. 54
	อนุมัติประมาณการ	14 ต.ค. 53	ครบอายุสัญญา	22 พ.ค. 56
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		อายุสัญญา	750
	ประกาศ TOR		สัญญาเลขที่	กจ.6/2554(พสก.1)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	21 ต.ค. 52	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	3 มี.ค. 54	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>  - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	<b>แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(ปี 2557) แผน</b>	<b>100.00%</b>	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557</b>		
	<b>ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	<b>99.588%</b>	<b>(ปี 2557) ผล</b>	<b>99.588%</b>	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					- จ้างเหมา	67,075,200.00	57,011,802.75
					- ดำเนินการเอง	896,000.00	894,710.90
					<b>รวม (บาท)</b>	<b>67,971,200.00</b>	<b>57,906,513.65</b>
					<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>100.00</b>	<b>85.19</b>

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	ขั้นตอนการแก้ไขแบบ สข.ป.6 ได้อนุมัติแบบแล้วเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2556 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างขอใช้มติ ครม. ต่อเวลาไปอีก 180 วัน และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงาน เนื่องจากอาการ แก้ไขสัญญาตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2556 ปัจจุบันกรมฯ ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว และได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-------------------------------------	--

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	มีการประชุมเร่งรัดและติดตามการทำงานของผู้รับจ้างโดยตลอด และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามแผนที่มีการประชุมเร่งรัด
-------------------------	--



ก่อสร้างถนน



ก่อสร้างถนน



ป้ายโครงการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2557
ชื่อ ปมก.	โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ	ผลิตภัณฑ์ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	บ้านหนองสีหนาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำ อัตรการสูบ 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 70 เมตร. จำนวน 4 เครื่อง ท่อเหล็กส่งน้ำ Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประกอบ		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2554				งานจ้างเหมา		
	- จ้างเหมา	6,240,400	7,810,067				
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	ปี 2555					งานจ้างเหมาบางส่วน	
	- จ้างเหมา	57,305,900	57,305,900				
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ค่าเงินการเอง	434,000	434,000				งานดำเนินการเอง
	ปี 2556						
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	31,010,800	31,010,800				
	- ค่าเงินการเอง	355,000	355,000				
ปี 2557							
- จ้างเหมา	80,742,900	80,742,900					
- ค่าเงินการเอง	369,670	2,422,300					
รวม		176,458,670	180,080,967				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา  (ใบเบิก ซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17 ธ.ค. 52	อนุมัติเงินงวด	15 พ.ย. 54
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 55
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	กถกรรมร่วมทำ ที่ยอดคันต์ ตอนสตรีคชั่น
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	1 ก.พ. 55
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ต.ค. 52	อายุสัญญา	840
	ประกาศ TOR	3 มิ.ย. 54	สัญญาเลขที่	กจ.5/2555(พสก.1)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	7 มิ.ย. 54	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	8 ธ.ค. 54	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	80.350%	(ปี 2557) แผน	80.350%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	65.525%	(ปี 2557) ผล	65.525%	การเบิกจ่ายสะสม (Cash Flow)	จาก GFMS	
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	80,742,900.00	21,916,808.27
	- ค่าเงินการเอง	2,422,300.00	885,243.75	รวม (บาท)	83,165,200.00	22,802,052.02	
	คิดเป็น (%)	100.00	27.418				

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า มีความล่าช้าเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วนวิศวกรรม สขป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการและผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอกรมขออนุมัติแก้ไขแบบ

แผนการแก้ไขปัญหา เปร่งรัดการแก้ไขแบบและการแก้ไขสัญญา



งานวางท่อ



อาคารจ่ายน้ำ



อาคารจ่ายน้ำ

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557**


<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	31 สิงหาคม 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b>	ฝายบ้านใหม่สำราญ บ้านโนนกะบาก ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	<b>ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b> ชลประทานขนาดเล็ก
-------------------------------------	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	- ประเภทฝายและท่อลอดถนน เส้นผ่ายาว 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 2 แห่ง - ชุดดินลอกลำห้วยกันกว้างสุด 4.00 เมตร ยาว 3,187.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมคันดินโอบสองข้าง
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน
ปี 2556				
งบปกติ	- จ้างเหมา	-	-	
	- ดำเนินการเอง	25,000,000	20,105,000	
เหลือมี				
<b>รวม</b>		<b>25,000,000</b>	<b>20,105,000</b>	

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	27-ธ.ค.-55
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	25-ม.ค.-56
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย
	ส่งประมาณการ	24 ก.ค. 55	เริ่มอายุสัญญา	1 ก.พ. 56
	อนุมัติประมาณการ	6-ธ.ค.-55	ครบอายุสัญญา	10 มิ.ย. 56
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ค. 55	อายุสัญญา	129 วัน
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	สกท.6 (ช.) 01/2556
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	19 ธ.ค. 55	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	28-ธ.ค.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	แผนงาน สะสม	100.00	%	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557</b>		
	ผลงาน สะสม	100.00	%	<b>การเบิกจ่ายสะสม (Cash Flow)</b>	<b>แผน</b>	<b>ผลจาก GFMS</b>
- ผลงาน						
- เบิกจ่าย						
- กราฟผลงาน (สะสม)						
	- จ้างเหมา	-				
	- ดำเนินการเอง	85,754.82		85,754.82	85,628.25	
	<b>รวม (บาท)</b>	<b>85,754.82</b>		<b>85,754.82</b>	<b>85,628.25</b>	
	<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>99.85</b>	

**สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า** มีฝนตกหนักในพื้นที่ก่อสร้างทำให้การขนส่งวัสดุเป็นไปด้วยความลำบากทำให้งานก่อสร้างล่าช้าทำให้งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 เงินกันหลัอมปี จำนวน 85,754.82 บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายหมดแล้วขณะนี้ยื่นขึ้นตอนจัดทำเอกสารส่งมอบโครงการให้กับองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น

**แผนการแก้ไขปัญหา**



ระหว่างดำเนินการ

ป้ายโครงการ

ระหว่างดำเนินการ

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	31 สิงหาคม 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------


<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b>	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	<b>ผลผลิตที่ 2: จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>
	บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	

<b>ลักษณะโครงการ</b>	อาคารสำนักงาน ขนาด 6.00*20.00 ม. ถนนเข้าห้วยงาน อาคารโรงจอบครด อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 อาคารป้อมยาม
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557				
<input type="checkbox"/> เหลือมี	-จ้างเหมา	-	-		<input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน
	-ดำเนินการเอง	16,700,000.00	16,078,000.00		<input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	-ค่าควบคุมงาน	-	-		
	<b>รวม</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>16,078,000.00</b>		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงชุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	7-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามเป็นสัญญา	21-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ไทย พิตต์เน่ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
	ส่งประมาณการ	15-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	22-ก.พ.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	21-มิ.ย.-57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	13-พ.ย.-56	อายุสัญญา	120
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	สทก.6 (ช.) 03/2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	8-ม.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	10-ก.พ.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	<b>แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	<b>100.00%</b>			<b>ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557</b>		
	<b>ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	<b>90.140%</b>			<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMIS</b>
					- จ้างเหมา	-	-
- ผลงาน					- ดำเนินการเอง	16,078,000.00	13,307,168.33
- เบิกจ่าย					<b>รวม (บาท)</b>	<b>16,078,000.00</b>	<b>13,307,168.33</b>
- กราฟผลงาน (สะสม)					<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>100%</b>	<b>82.766%</b>



<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน
<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	




ป้ายโครงการ



อาคารที่ทำการ



ภายในโครงการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2557	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำชนิดหยอซิง Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 100 เมตร จำนวน 5 เครื่อง Q = 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 25 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ระบบส่งน้ำสาย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถึง 0+400 Ø 800 มม. กม.0+400 ถึง 10+945สาย MP2 ท่อเหล็กเหนียว Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 3+000 1R-MP2 ท่อ AC Ø 500 มม. กม.0+000 ถึง 1+800 2R-MP2ท่อ AC Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 1+190 และอาคารประกอบ					
งบประมาณ	ปีงบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	เงินงวด - บิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ  <input type="checkbox"/> เหลือในปี	ปี 2556				<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา  <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน  <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	72,100,000	72,100,000	72,100,000		
	- ดำเนินการเอง	1,176,000		2,163,000		
	ปี 2557					
	- จ้างเหมา	96,154,800	96,154,800	144,029,340		
	- ดำเนินการเอง	2,353,000		3,672,500		
	ปี 2558					
	- จ้างเหมา	192,245,200	192,245,200	-		
	- ดำเนินการเอง	2,290,000		-		
	รวม	366,319,000	360,500,000	221,964,840		
ความก้าวหน้าในการจัดทำ  (ใบเบิก ชื่อหรืออ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	21-พ.ค.-56	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	14-มิ.ย.-56	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	สี่สงการโยธา (1979) จำกัด	
	ส่งประมาณการ		20-ธ.ค.-55	เริ่มอายุสัญญา	2-ก.ค.-56	
	อนุมัติประมาณการ		14 ม.ค. 56	ครบอายุสัญญา	19-ค.ค.-58	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20-ธ.ค.-55	อายุสัญญา	840 วัน	
	ประกาศ TOR		17 ม.ค. 56	สัญญาเลขที่	กจ.11/2556 (กสพ.)	
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง		24-ม.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-	
	อนุมัติรับราคา		-	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-			
เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล  - ผลงาน - บิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม	33.990%	(ปี 2557) แผน	94.740%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557	
	ผลงาน สะสม	92.854%	(ปี 2557) ผล	100.000%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow) / ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	144,029,340.00 / 124,933,240.41
					- ดำเนินการเอง	3,672,500.00 / 2,626,303.15
					รวม (บาท)	147,701,840.00 / 127,559,543.56
					คิดเป็น (%)	100.00 / 86.36
สภาพปัญหา และสาเหตุ ความล่าช้า	ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน					
แผนการ แก้ไขปัญหา	ผู้รับจ้างทำงานเร็วกว่าแผนต้องของงบประมาณมาเพิ่มเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง					



กิจกรรมงานวางท่อ



กิจกรรมงานวางท่อ



รถพ่วง

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2557
---------	---	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่ 1 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น)	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
---------------------------------	--	--

ลักษณะโครงการ	ระบบส่งน้ำสาย MP (ท่อ AC) Ø 600 มม. กม.0+000 ถึง 1+625 พร้อมอาคารประกอบ งานข้อโค้ง จำนวน 5 แห่ง , อาคารจ่ายน้ำเข้านา ขนาด Ø 100 มม. จำนวน 2 แห่ง , อาคารระบายตะกอน จำนวน 1 แห่ง และ อาคารท่อดูดอนน จำนวน 1 แห่ง
---------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
ปี 2556					
งบ กปร.	- จ้างเหมา	7,496,800	7,496,800		● งานจ้างเหมาบางส่วน
	- ค่าเนิ่นการเอง	10,698,664	10,698,664		● งานดำเนินการเอง
เหลือมี					
รวม		18,195,464	18,195,464		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา  (ใบเบิก ซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	26-ต.ค.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	30-ก.ย.-56
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บ.พรอสเพอริซูลูชั่น จำกัด
	ส่งประมาณการ	22-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	15-ม.ค.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	14-พ.ค.-57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	12 ก.ย. 56	อายุสัญญา	120
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	18 ก.ย. 56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	25-ก.ย.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม	100.00	%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557		
	ผลงานสะสม	99.84	%	การเบิกจ่ายสะสม (Cash Flow)	ผล จาก GFMS	
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)				- จ้างเหมา	7,496,800.00	7,436,361.33
				- ค่าเนิ่นการเอง	10,698,664.00	10,407,400.27
				รวม (บาท)	18,195,464.00	17,843,761.60
				คิดเป็น (%)	100.00	98.07

สภาพปัญหา และสาเหตุ ความล่าช้า	ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน และปัจจุบันเหลืองานจัดทำบัญชีโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2557
--------------------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--



กิจกรรมป้ายโครงการ



งานไฟฟ้า



โรงฟัด

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	31 สิงหาคม 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b>	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านไทรงาม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	<b>ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>	ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	--	---	------------------

<b>ลักษณะโครงการ</b>	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อัตราการสูบ 0.28 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ท่อเหล็กส่งน้ำ Ø 0.30 ม. ยาวรวม 5,270 ม.
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ ธ.ช.ป.6	ประเภทงาน
ปี 2554					
<input checked="" type="checkbox"/> งบ กปร.	- จ้างเหมา	24,099,000.00	24,099,000.00		<input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน
<input type="checkbox"/> เหลือมี	- ค่าเนิ่นการเอง	-			<input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	<b>รวม</b>	<b>24,099,000</b>	<b>24,099,000</b>		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท จันทรินทร์ (2549) จำกัด
	ส่งประมาณการ	16-พ.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	19-พ.ย.-56	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	16-21 ม.ค.57	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	21-เม.ย.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	20-พ.ค.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		


<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	<b>แผนงานสะสม</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557</b>		
	<b>ผลงานสะสม</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
- ผลงาน				- จ้างเหมา	24,099,000.00	2,733,273.43
- เบิกจ่าย				- ค่าเนิ่นการเอง	-	-
- กราฟผลงาน (สะสม)				<b>รวม (บาท)</b>	<b>24,099,000.00</b>	<b>2,733,273.43</b>
				<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>100.00</b>	<b>11.34</b>

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	หจก. เอส เอส วี คอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที่ ธ.ช.ป.6(จ) 12/2554 ลว. 30ก.ย.54 ราคา 24,099,000 บาท อายุสัญญา 240 วัน เริ่ม 1 ธ.ค. 54 สิ้นอายุสัญญา 27 ก.ค. 55 ผลงานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 56 ได้ 13.8% กรมชลประทานได้อนุมัติยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 16 พ.ค.56
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	ประกาศ TOR แล้วเมื่อวันที่ 16-21 ม.ค. 2557 ได้ประกาศประกวดราคาใหม่แล้ว และละราคาวันที่ 16 พ.ค.2557 24,600,000 บาท อนุมัติรับราคาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากต้องรองบประมาณเพิ่มเติม
-------------------------	---



ก่อนดำเนินการ




ก่อนดำเนินการ



ก่อนดำเนินการ



สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557				
โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2557
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไผ่ บ้านดงป่าเปือย ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ		ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที H= 50 ม. จำนวน 2 เครื่อง งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 1,850.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 60.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 360.00 ม. งานระบบส่งน้ำสาย 3R-MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 700.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 1,000.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 475.00 ม.			
งบประมาณ	งบประมาณ		ตาม ปมก.	อนุมัติงวด
	ปี 2557			
งบปกติ	- จ้างเหมา		22,500,000	22,500,000
	- ดำเนินการเอง		471,000	900,000
เหลือมีปี	ปี 2558			
	- จ้างเหมา		60,000,000	-
	- ดำเนินการเอง		18,000,000	-
	ปี 2559			
	- จ้างเหมา		67,500,000	-
	- ดำเนินการเอง		20,250,000	-
	รวม		188,721,000	23,400,000
เงินงวด - เบิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ประเภทงาน		<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	19-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	27-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	วรายุทธ(เตียงฮะ)การปีโตรเลียม
	ส่งประมาณการ	15-ธ.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	25-มี.ค.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	14-พ.ย.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18-ค.ค.-56	อายุสัญญา	600 วัน
	ประกาศ TOR	13-ก.ย.-56	สัญญาเลขที่	กจ.9/2557(กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	16-ค.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	18-พ.ย.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	29.557%	(ปี 2557) แผน	48.400%
	ผลงานสะสม	43.460%	(ปี 2557) ผล	100.000%
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)				
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557			
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
	- จ้างเหมา	22,500,000.00	22,500,000.00	
	- ดำเนินการเอง	900,000.00	899,990.80	
	รวม (บาท)	23,400,000.00	23,399,990.80	
	คิดเป็น (%)	100.00	100.00	
สถาปัตยกรรมและสาเหตุความล่าช้า				
แผนการแก้ไขปัญหา				



ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ



ผล.6 ตรวจสอบงาน



ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	31 สิงหาคม 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b>	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น)	<b>ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>	ชลประทานขนาดกลาง
-------------------------------------	--	---	------------------

<b>ลักษณะโครงการ</b>	ระบบส่งน้ำสาย MP (ท่อ AC) Ø 600 มม. กม.1+625 ถึง กม.3+800 พร้อมอาคารประกอบงานข้อโค้ง จำนวน 2 แห่ง , อาคารจ่ายเข้านา ขนาด Ø 100 มม. จำนวน 7 แห่ง , อาคารระบายตะกอน จำนวน 1 แห่ง และ อาคารท่อดูดอน จำนวน 1 แห่ง
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ			เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
	ปี 2556	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด		
<input checked="" type="checkbox"/> งบ กปร.  <input type="checkbox"/> เหลือมี	- จ้างเหมา	-	-	<input type="radio"/> งานจ้างเหมา  <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน  <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- ค่าเนิ่นการเอง	21,461,300	21,461,300		
<b>รวม</b>		<b>21,461,300</b>	<b>21,461,300</b>		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	19-มี.ค.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	12-มี.ย.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย
	ส่งประมาณการ	6-ก.ย.-56	เริ่มอายุสัญญา	13-มี.ย.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	10-ก.ย.-57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	21-มี.ค.-57	อายุสัญญา	90
	ประกาศ TOR	4-เม.ย.-57	สัญญาเลขที่	สกท.6 (ช.) 05/2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	22-เม.ย.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	21-พ.ค.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	แผนงาน สะสม	71.57	%	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557</b>		
	ผลงาน สะสม	65.58	%	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
- ผลงาน						
- เบิกจ่าย						
- กราฟผลงาน (สะสม)						
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ค่าเนิ่นการเอง	21,461,300.00	2,404,309.40			
	<b>รวม (บาท)</b>	<b>21,461,300.00</b>	<b>2,404,309.40</b>			
	<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>100.00</b>	<b>11.20</b>			

**สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า** มีอุปสรรคในพื้นที่ เนื่องจากฝนตก ขณะกำลังเร่งรัดงานเพื่อให้เสร็จในปีงบประมาณ 2557

**แผนการแก้ไขปัญหา**



กิจกรรมบ่อพักน้ำ



กิจกรรมบ่อพักน้ำ



กิจกรรมงานวางท่อ

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557**


<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	31 สิงหาคม 2557
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง</b>	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	<b>ผลผลิตที่ 2: จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>
	บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	

<b>ลักษณะโครงการ</b>	อาคารสำนักงาน ขนาด 6.00*20.00 ม. ถนนเข้าห้วงงาน อาคารโรงจลกรต อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 อาคารป้อมยาม
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน	
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557					<input type="radio"/> งานทั้งหมด
<input type="checkbox"/> เหลือมีปี	-จ้างเหมา	3,359,000.00	3,359,000.00			<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน
<input checked="" type="checkbox"/> งบ กปร.	-ดำเนินการเอง	6,617,000.00	6,617,000.00			<input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	-ค่าควบคุมงาน	-	-			
	<b>รวม</b>	<b>9,976,000.00</b>	<b>9,976,000.00</b>			

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา</b>  (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวัสดุ)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	11-ม.ย.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	10-ก.ค.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บ.พีวายอาร์ เอ็นจิเนียริง
	ส่งประมาณการ	21-ค.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	1-พ.ค.-57	อายุสัญญา	60
	ประกาศ TOR	20-พ.ค.-57	สัญญาเลขที่	สกก.6 (อ) 02 / 2557
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	26-พ.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	27-มิ.ย.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-		

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b> - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	<b>แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	57.640%		<b>ข้อมูลจาก FMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557</b>		
	<b>ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)</b>	47.440%		<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก FMIS</b>
				- จ้างเหมา	3,359,000.00	-
				- ดำเนินการเอง	6,617,000.00	2,095,124.56
				<b>รวม (บาท)</b>	<b>9,976,000.00</b>	<b>2,095,124.56</b>
				<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21.002%</b>

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	งานล่าช้า ต้องรอผู้รับจ้างตอกเสาเข็มก่อนดำเนินการงานก่อสร้างอาคาร
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	เร่งรัดงานตอกเสาเข็มและจัดหาแรงงานให้ทันกับงานก่อสร้าง
-------------------------	--



ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ บ้านพัก



ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ บ้านพัก



เจ้าหน้าที่ทดสอบดิน