

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุน้ำระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 หมู่ 12 บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 48 QTC 279642E-1807332N ระวาง 5541-I			ผลผลิตที่ 4 : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ชลประทานขนาดกลาง			
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า Q = 3 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 5 เมตร จำนวน 20 เครื่อง อัตราการสูบรวม 60 ลบ.ม./วินาที และโรงสูบน้ำ กว้าง 35.00 ม. ยาว 76.00 ม. สูง 15.10 โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 6,000 ไร่						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลือในปี	ปี 2558				เงินงวด - เบิกที่ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง <input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง		
	ตั้งงบประมาณ	50,561,200	50,561,200	50,561,200			
	ค่าควบคุมงาน	1,516,800	1,516,800	1,516,800	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน 1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 2.รังวัดที่ดิน แล้วเสร็จเมื่อปี 2554 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จปี 2554 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมื่อปี 2554		
	ปี 2559						
	ผูกพันงบประมาณ	-	-	-			
	ปี 2560						
	ผูกพันงบประมาณ	-	-	-			
	รวม	52,078,000	52,078,000	52,078,000			
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิก ชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	19-ธ.ค.-57		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	24 ธ.ค. 57		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	บ. สหคิมมอเตอร์ จำกัด		
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา	26 ธ.ค. 57		
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา	13 เม.ย. 60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			อายุสัญญา	840		
	ประกาศ TOR			สัญญาเลขที่	กจ.13/2558(กสพ.)		
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง			แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-		
	อนุมัติรับราคา			สั่งหยุดงานครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง			วงเงินสัญญา	186,153,362		
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	17.256%	(ปี 2558) แผน	86.323%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558		
	ผลงานสะสม	31.630%	(ปี 2558) ผล	98.570%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	
- ผลงาน					- จ้างเหมา	47,865,604.75	47,897,882.85
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	1,127,527.15	911,787.35
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม (บาท)	48,993,131.90	48,809,670.20
					คิดเป็น (%)	94.669	94.732
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า							
แผนการแก้ไขปัญหา							




ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้างที่เกิด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 48 QTC 222500E-1769000N ระหว่าง 5440-I		ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง				
ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำชนิดหยด Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 100 เมตร จำนวน 5 เครื่อง Q = 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 25 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ระบบส่งน้ำสาย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถึง 0+400 Ø 800 มม. กม.0+400 ถึง 10+945สาย MP2 ท่อเหล็กเหนียว Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 3+000 1R-MP2 ท่อ AC Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 1+800 2R-MP2ท่อ AC Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 1+190 และอาคารประกอบ โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 20,000 ไร่ และช่วยเหลือราษฎรจำนวน 8 หมู่บ้าน 3,617 ครอบครัว 14,508 คน						
งบประมาณ	งบประมาณ		ตาม ปมก.	อนุมัติงวด			
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	ปี 2556 - 2557						
	-จ้างเหมา		360,500,000	270,297,598			
	-ดำเนินการเอง		5,819,000	5,886,585			
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา			270,297,598			
	-เบิกจ่ายดำเนินการเอง			5,867,049			
	-คงเหลือจ้างเหมา			-			
	-คงเหลือดำเนินการเอง			19,536			
	ปี 2558						
	- จ้างเหมา		87,125,000	40,334,868			
	- ดำเนินการเอง			51,085			
กันเหลือปี 2557							
กันเหลือ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย			
25,468,836.33		25,468,836.33	-	-			
เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ประเภทงาน						
		● งานจ้างเหมา					
		○ งานจ้างเหมาบางส่วน					
		○ งานดำเนินการเอง					
ความก้าวหน้าด้านที่ดิน		1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 2 ธ.ค. 2552 2.รังวัดที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)					
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	21-พ.ค.-56		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	14-มิ.ย.-56		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด		
	ส่งประมาณการ		20-ธ.ค.-55	เริ่มอายุสัญญา	2-ก.ค.-56		
	อนุมัติประมาณการ		14 ม.ค. 56	ครบอายุสัญญา	19-ต.ค.-58		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20-ธ.ค.-55	อายุสัญญา	840 วัน		
	ประกาศ TOR		17 ม.ค. 56	สัญญาเลขที่	กจ.11/2556 (กสพ.)		
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง		24-ม.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-		
	อนุมัติรับราคา		29-พ.ค.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง		24-ม.ค.-56	วงเงินตามสัญญา	360,500,000		
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	88.946%	(ปี 2558) แผน	88.946%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558		
- ผลงาน	ผลงาน สะสม	91.367%	(ปี 2558) ผล	91.367%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา	29,216,852.93	29,216,852.95
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ดำเนินการเอง	51,085.00	45,980.00
					รวม (บาท)	29,267,937.93	29,262,832.95
					คิดเป็น (%)	33.53	33.53
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า							
แผนการแก้ไขปัญหา	ผู้รับจ้างทำงานเร็วกว่าแผนต้องของงบประมาณมาเพิ่มเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง						



ขณะดำเนินการก่อสร้าง



ขณะดำเนินการก่อสร้าง



ขณะดำเนินการก่อสร้าง

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 48 QTD 257200E-185110N ระหว่าง 5542-III		ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง			
ลักษณะโครงการ	ป้ายชื่อโครงการ ป้อมยาม บ้านพักข้าราชการ 3-4 (ถาวร) ระบบประปา โรงจอดรถ โรงเก็บผลตุ ล้อมรั้ว เสาธง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ประเภทงาน <input type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
งบปกติ <input checked="" type="checkbox"/> เหลือปี <input type="checkbox"/>	ปี 2558					
	-จ้างเหมา				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 6 มี.ค..2557 2.รังวัดที่ดิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้ายทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
	-ดำเนินการเอง	6,125,000				
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา -เบิกจ่ายดำเนินการเอง -คงเหลือ			- 6,125,000		
	รวม	0	6,125,000	6,125,000		
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		6-ก.พ.-58	อนุมัติเงินงวด	15-พ.ย.-58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	12-ธ.ค.-57	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	ทำหุ่นส่วนจำกัด สยามซีวิล ซัพพลาย	
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา	13-ธ.ค.-57	
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา	12-มี.ค.-58	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		13-ต.ค.-57	อายุสัญญา	90 วัน	
	ประกาศ TOR			สัญญาเลขที่	สกก.6(ช) 01/2558	
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง			แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-	
	อนุมัติรับราคา		28-พ.ย.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	วงเงินตามสัญญา	1,910,000.00	
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	84.580%	(ปี 2558) แผน	84.580%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558	
- ผลงาน	ผลงาน สะสม	85.060%	(ปี 2558) ผล	85.060%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
- เบิกจ่าย					ผลจาก GFMS	
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	-
					- ดำเนินการเอง	6,125,000.00
					รวม (บาท)	6,125,000.00
					คิดเป็น (%)	100.00
						5,886,804.02
						96.11
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558
---------	--	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ บ้านหนองสีหนาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 48 PTQ 217800E-1760192N ระวาง 5440-I	ชลประทาน
		ชลประทานขนาดกลาง

ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำ อัตราการสูบ 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 70 เมตร. จำนวน 4 เครื่อง อัตราการสูบรวม 1.2 ลบ.ม./วินาที มีสายเดี่ยว ท่อเหล็กส่งน้ำ Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประกอบ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่
---------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ		ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6	ประเภทงาน
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2554 - 2557					
<input checked="" type="checkbox"/> เหลื่อมปี	-จ้างเหมา		175,300,000	176,869,667		
	-ดำเนินการเอง		1,185,670	3,211,300		
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา -เบิกจ่ายดำเนินการเอง			121,254,875 3,163,219		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	-คงเหลือ			58,826,092		
	กันเหลื่อมปี 2557				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 17 ธ.ค. 2552 2.รังวัดที่ดิน แล้วเสร็จเมื่อปี ธ.ค. 2553 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จปี ก.ค. 2554 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย		
	58,826,091.73	-	58,826,091.73	0.00		

ความก้าวหน้า ในการจัดทำ (ใบเบิก ชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17 ธ.ค. 52	อนุมัติเงินงวด	15 พ.ย. 54
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 55
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	กิจการร่วมค้า ทีแอนดีซันด์ คอนสตรัคชั่น
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	1 ก.พ. 55
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ส.ค. 52	อายุสัญญา	840
	ประกาศ TOR	3 มิ.ย. 54	สัญญาเลขที่	กจ.5/2555(พสก.1)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	7 มิ.ย. 54	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	8 ธ.ค. 54	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	23-ก.พ.-54	วงเงินตามสัญญา	175,300,000

เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	100%	(ปี 2558) แผน	100.000%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	65.525%	(ปี 2558) ผล	65.525%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	-	-
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม (บาท)	-	-
					คิดเป็น (%)	-	-

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า มีความล่าช้าเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วนวิศวกรรม สขป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องมีการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการ และผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57

แผนการแก้ไขปัญหา มีการทบทวนขอแก้ไขแบบครั้งที่ 2 ครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอขออนุมัติแก้ไขแบบ



งานวางท่อ



อาคารจ่ายน้ำ



อาคารจ่ายน้ำ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 48 QTD 249700E-1855300N ระวาง 5542-IV			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำชนิดหยด Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 75 เมตร จำนวน 3 เครื่อง Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 120 เมตร จำนวน 3 เครื่อง เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม (Submersible Pump) Q = 200 ลิตร/วินาที ระยะยกน้ำ 20 เมตร จำนวน 2 เครื่อง ระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำสายหลัก MP,LMP ขนาด Ø 800 มม. ยาว 10,746.00 ม. สายรองต่างๆ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 3,468.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 10,000 ไร่					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลือมปี	ปี 2558				เงินงวด - เบิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง ● งานจ้างเหมา ○ งานจ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง	
	ตั้งงบประมาณ	307,500,000	307,500,000	94,968,600		
	ค่าควบคุมงาน	2,849,058	2,849,058	2,849,058	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน 1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 1 พ.ค. 2554 2.รังวัดที่ดิน แล้วเสร็จเมื่อปี 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จปี 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมื่อปี	
	ปี 2559					
	ผูกพันงบประมาณ	-	-	-		
	ปี 2560					
	ผูกพันงบประมาณ	-	-	-		
	รวม	310,349,058	310,349,058	97,817,658		
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง			1-พ.ค.-54	อนุมัติเงินงวด	17-ธ.ค.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			-	ลงนามในสัญญา	30-มี.ค.-58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			-	ผู้รับจ้าง	พจก. อึ้งแซง
	ส่งประมาณการ			16-ส.ค.-57	เริ่มอายุสัญญา	19-เม.ย.-58
	อนุมัติประมาณการ			-	ครบอายุสัญญา	4-ก.ย.-60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			25-ก.ย.-57	อายุสัญญา	870
	ประกาศ TOR			19-ก.ย.-57	สัญญาเลขที่	กจ.20/2558(กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง			15-ต.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา			17-มี.ค.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง			10-พ.ย.-57	วงเงินสัญญา	307,500,000
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	4.230%	(ปี 2558) แผน	4.230%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558	
	ผลงานสะสม	31.040%	(ปี 2558) ผล	31.040%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow) / ผลจาก GFMS
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	59,239,712.16 / 59,239,712.16
					- ดำเนินการเอง	1,958,727.00 / 1,366,810.55
					รวม (บาท)	61,198,439.16 / 60,606,522.71
					คิดเป็น (%)	62.38 / 62.38
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						




ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558				
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ 29 กรกฎาคม 2558	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ทิศ	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทร บ้านดงป่าเปือย ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 47 QTC 806500E-1842296N ระหว่าง 5342-II		ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที H= 50 ม. จำนวน 2 เครื่อง งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 1,850.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 60.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 360.00 ม. งานระบบส่งน้ำสาย 3R-MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 700.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 1,000.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 475.00 ม. โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 6,000 ไร่ และช่วยเหลือราษฎรได้จำนวน 500 ครอบครัว			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	
งบปกติ	ปี 2557			
	- จ้างเหมา	22,500,000	44,081,423	
เหลือปี	- ดำเนินการเอง	471,000	900,000	
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา		44,081,423	
	-เบิกจ่ายดำเนินการเอง		900,000	
	-คงเหลือจ้างเหมา		-	
	-คงเหลือดำเนินการเอง		-	
	ปี 2558			
	- จ้างเหมา	60,000,000	49,479,910	
	- ดำเนินการเอง	1,420,200	1,420,200	
	รวม	61,420,200	50,900,110	
เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง			
ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มการก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2555 2.รังวัดที่ดินแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2557 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน พ.ย. 2557 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและคำร้องย้ายทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมื่อปี -			
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	19-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	27-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	วรยุทธ(เลียงฮะ)การปิโตรเลียม
	ส่งประมาณการ	15-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	25-มี.ค.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	14-พ.ย.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18-ต.ค.-56	อายุสัญญา	600 วัน
	ประกาศ TOR	13-ก.ย.-56	สัญญาเลขที่	กจ.9/2557(กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	16-ต.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	18-พ.ย.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	18-ต.ค.-56	วงเงินสัญญา	122,500,000
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	88.660%	(ปี 2558) แผน	88.660%
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	ผลงาน สะสม	98.570%	(ปี 2558) ผล	98.570%
				
ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS	
	- จ้างเหมา	40,123,776.15	40,123,776.15	
	- ดำเนินการเอง	1,327,656.57	1,182,216.17	
	รวม (บาท)	41,451,432.72	41,305,992.32	
	คิดเป็น (%)	81.09	81.09	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า				
แผนการแก้ไขปัญหา				



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558
---------	--	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปื่อย-ห้วยไทร บ้านดงป่าเปื่อย ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 47 QTC 806500E-1842296N ระหว่าง 5342-II	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
--	---	--

ลักษณะโครงการ	อาคารสำนักงาน ขนาด 6.00*20.00 ม. จำนวน 1 หลัง ถนนเข้าห้วยงาน อาคารโรงจอบรถ อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 อาคารป้อมยาม อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 ขนาด 6.00*13.00 ม. จำนวน 1 หลัง
---------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	ปี 2557			เงินงวด - เบิกที่ สขป.6 1. ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มการก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2555 2. รั้ววัดที่ดินแล้วเสร็จ 22 ธ.ค. 2557 3. ตรวจสอบทรัพย์สิน พ.ย. 2557 4. การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารั้วทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมื่อปี -
	-จ้างเหมา	-	-	
	-ดำเนินการเอง	14,800,000	14,800,000	
	-ค่าควบคุมงาน			
	รวม	-	-	

ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	13-พ.ย-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	16-ก.พ.-58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ไทยพีพัฒนาอาร์ทแวร์
	ส่งประมาณการ	16-ส.ค.-57	เริ่มอายุสัญญา	17-ก.พ.-58
	อนุมัติประมาณการ	12-พ.ย.-57	ครบอายุสัญญา	18-มี.ค.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	28-พ.ย.-57	อายุสัญญา	30 วัน
	ประกาศ TOR	15-18-ธ.ค.57	สัญญาเลขที่	สกท.6(ช) 03/2558
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	23-ธ.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	2-ก.พ.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	28-พ.ย.-57	วงเงินตามสัญญา	14,800,000

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	91.61%	(ปี 2558) แผน	91.61%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	98.89%	(ปี 2558) ผล	98.89%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	14,492,605.98	14,390,253.89
					รวม (บาท)	14,492,605.98	14,390,253.89
					คิดเป็น (%)	97.92%	97.23%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558
----------------	--	-----------------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 1 บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 48 Q 249700 1855300	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
---	--	---

ลักษณะโครงการ	ล้อมรั้ว, ประตูเข้าออก,ถนนคอนกรีต,ระบบระบายน้ำ,เสาธง,ลานจอดรถ
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ		อนุมัติงวด	ประเภทงาน
	งบปกติ	งบ กปร.		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ				เงินงวด - เบิกที่ สขป.6 งานจ้างเหมา งานจ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลือมปี	-ดำเนินการเอง	10,344,000	10,344,000	
<input type="checkbox"/> งบ กปร.				
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน 1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม การก่อสร้าง 2.รังวัดที่ดิน 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารั้อ ทรัพย์สิน

ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	26-ธ.ค.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	12-ก.พ.-58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ชัยศิริคอนกรีต
	ส่งประมาณการ	16-ธ.ค.-57	เริ่มอายุสัญญา	13-ก.พ.-58
	อนุมัติประมาณการ	3-พ.ย.-57	ครบอายุสัญญา	14-มี.ค.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10-พ.ย.-57	อายุสัญญา	30 วัน
	ประกาศ TOR	16-ธ.ค.-57	สัญญาเลขที่	สกก.6(ช) 02/2558
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	23-ธ.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	2-ก.พ.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	10-พ.ย.-57	วงเงินตามสัญญา	10,344,000.00

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	77.050%	(ปี 2558) แผน	77.050%
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	93.120%	(ปี 2558) ผล	93.120%
ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558				
		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
		- จ้างเหมา		-
		- ดำเนินการเอง	9,982,488.42	9,458,910.82
		รวม (บาท)	9,982,488.42	9,458,910.82
		คิดเป็น (%)	96.51	91.44

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
-------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
-------------------------	--



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558
---------	--	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านไทรงาม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 47 QQT 779480E-1785320N ระหว่าง 5341-II	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
--	--	--

ลักษณะโครงการ	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อัตราการสูบ0.28 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ท่อเหล็กเส้น \varnothing 0.30 ม. ยาวรวม 5,270 ม. พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่
---------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ		ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน
	ปี 2557				
<input type="checkbox"/> งบปกติ	-	-	-	-	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6 1. เป็นโครงการขนาดเล็ก
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	-	-	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/> งบ กปร.	-	-	-	-	กั้นเหลื่อม เบิกจ่าย %เบิกจ่าย 24,600,000.00 - -
	รวม		24,600,000	24,600,000	

ความก้าวหน้า ในการจัดทำ (ใบเบิก ชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	30-ก.ย.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท จันทรินทร์ (2549) จำกัด
	ส่งประมาณการ	16-พ.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	5-พ.ย.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	2-มิ.ย.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	19-พ.ย.-56	อายุสัญญา	210
	ประกาศ TOR	16-21 มค.57	สัญญาเลขที่	จส. 5/2557 (กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	21-เม.ย.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	20-พ.ค.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	วงเงินสัญญา	24,600,000

เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	100.000%	(ปี 2558) แผน	100.00%
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	8.500%	(ปี 2558) ผล	8.50%
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)				
	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558			
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS	
	- จ้างเหมา	21,062,029.52	743,428.90	
	- ดำเนินการเอง	-	-	
	รวม (บาท)	21,062,029.52	743,428.90	
	คิดเป็น (%)	85.62	3.02	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	ผู้รับจ้างไม่เข้าไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ทำหนังสือเร่งรัดแล้วจำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมชี้แจงจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งผู้รับจ้างรับจะเข้าไปดำเนินการอย่างซ้าภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าไปดำเนินการแล้ว
------------------	---



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ




ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลปากจาก(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ 47 QTD 780990E-1706500N ระวังง 5339-IV		ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง			
ลักษณะโครงการ	เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก อุปโภค บริโภคและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลเพชรพัฒนา จำนวน 510 ครอบครัวย ประชากร 20,000 คน พื้นที่รับประโยชน์ 46,000 ไร่ ก่อสร้างประตูดระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบ อาคารที่ทำการ บ้านพักชั่วคราวระดับ 1-2 โรงเก็บพัสดุ ป้อมยาม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ ประตูเข้าออก เสาธง ล้อมรั้ว ประปา ลานจอดรถ					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ประเภทงาน <input type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
งบปกติ <input checked="" type="checkbox"/> เหลือปี <input type="checkbox"/>	ปี 2558 -จ้างเหมา -ดำเนินการเอง					
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา -เบิกจ่ายดำเนินการเอง -คงเหลือ				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 27 เมษายน 2558 2.รังวัดที่ดิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	0	0	0		
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ส่งประมาณการ อนุมัติประมาณการ อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกาศ TOR ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง อนุมัติรับราคา ส่งผลจัดจ้าง				อนุมัติเงินงวด ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง เริ่มอายุสัญญา ครบอายุสัญญา อายุสัญญา สัญญาเลขที่ แก้ไขสัญญาครั้งที่... สั่งหยุดงานครั้งที่... วงเงินตามสัญญา	
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม ผลงาน สะสม		(ปี 2558) แผน (ปี 2558) ผล	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558		
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
				- จ้างเหมา		-
				- ดำเนินการเอง		
				รวม (บาท)	-	-
				คิดเป็น (%)		
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558					
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	29 กรกฎาคม 2558
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหนองผือ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น 48 QTD 214000E-1750500N ระวังง 5540-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลือมปี	ปี 2558				
	-จ้างเหมา -ดำเนินการเอง -เบิกจ่ายจ้างเหมา -เบิกจ่ายดำเนินการเอง -คงเหลือ				0
	รวม	0	0	0	
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง				อนุมัติเงินงวด
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ลงนามในสัญญา
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ผู้รับจ้าง
	ส่งประมาณการ				เริ่มอายุสัญญา
	อนุมัติประมาณการ				ครบอายุสัญญา
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง				อายุสัญญา
	ประกาศ TOR				สัญญาเลขที่
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง				แก้ไขสัญญาครั้งที่...
	อนุมัติรับราคา				สั่งหยุดงานครั้งที่...
	ส่งผลจัดจ้าง				วงเงินตามสัญญา
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม		(ปี 2558) แผน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	ผลงาน สะสม		(ปี 2558) ผล	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow) / ผลจาก GFMS
				- จ้างเหมา	-
				- ดำเนินการเอง	
				รวม (บาท)	-
				คิดเป็น (%)	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า					
แผนการแก้ไขปัญหา					

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ