


สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	29 พฤษภาคม 2558	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประจวบคีรีขันธ์ คลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 หมู่ 12 บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 48 QTC 279642E-1807332N ระวาง 5541-I			ผลผลิตที่ 4 : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ชลประทานขนาดกลาง		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า Q = 3 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 5 เมตร จำนวน 20 เครื่อง อัตราการสูบรวม 60 ลบ.ม./วินาที และโรงสูบน้ำ กว้าง 35.00 ม. ยาว 76.00 ม. สูง 15.10 โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 6,000 ไร่					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน <input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
งบปกติ <input checked="" type="checkbox"/> เหลือมีปี <input type="checkbox"/>	ปี 2558					
	ตั้งงบประมาณ	50,561,200	50,561,200	50,561,200	เงินงวด - เบิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	
	ค่าควบคุมงาน	1,516,800	1,516,800	1,516,800		
	ปี 2559				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	
	ผูกพันงบประมาณ	-	-	-		
	ปี 2560				1. ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 2. รั้ววัดที่ดิน แล้วเสร็จเมื่อปี 2554 3. ตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วเสร็จปี 2554 4. การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมื่อปี 2554	
	ผูกพันงบประมาณ	-	-	-		
	รวม	52,078,000	52,078,000	52,078,000		
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิก ชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง				อนุมัติเงินงวด	19-5.ค.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			-	ลงนามในสัญญา	24 5.ค. 57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			-	ผู้รับจ้าง	บ. สหคิมมอเตอร์ จำกัด
	ส่งประมาณการ			1-เม.ย.-57	เริ่มอายุสัญญา	26 5.ค. 57
	อนุมัติประมาณการ			-	ครบอายุสัญญา	13 เม.ย. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			25-ก.ย.-57	อายุสัญญา	840
	ประกาศ TOR			19-ก.ย.-57	สัญญาเลขที่	กจ.13/2558(กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง			2-ต.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา			17-ธ.ค.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง			2-ต.ค.-57	วงเงินสัญญา	186,153,362
เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม	10.452%	(ปี 2558) แผน	52.270%	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558	
	ผลงาน สะสม	13.251%	(ปี 2558) ผล	66.288%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow) / ผลจาก GFMIS
					- จ้างเหมา	27,923,004.30 / 27,923,004.30
					- ดำเนินการเอง	1,516,800.00 / 548,205.15
					รวม (บาท)	29,439,804.30 / 28,471,209.45
					คิดเป็น (%)	55.226 / 55.226
สภาพปัญหา และสาเหตุ ความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	29 พฤษภาคม 2558
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 48 QTC 222500E-1769000N ระวาง 5440-I	<b>ผลิตภัณฑ์ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b> ชลประทานขนาดกลาง
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำชนิดท่อยิ่ง Q = 0.40 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 100 เมตร จำนวน 5 เครื่อง Q = 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 25 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ระบบส่งน้ำสาย MP1 ท่อเหล็กเหนียว Ø 1,000 มม. กม.0+000 ถึง 0+400 Ø 800 มม. กม.0+400 ถึง 10+945สาย MP2 ท่อเหล็กเหนียว Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 3+000 1R-MP2 ท่อ AC Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 1+800 2R-MP2ท่อ AC Ø 500 มม. กม. 0+000 ถึง 1+190 และอาคารประกอบ โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 20,000 ไร่ และช่วยเหลือราษฎรจำนวน 8 หมู่บ้าน 3,617 ครอบครัว 14,508 คน
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ		ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ประเภทงาน
	ปี 2556 - 2557					
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ  <input type="checkbox"/> เหลือมปี	-จ้างเหมา	360,500,000	270,297,598	1.ปีหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 2 ธ.ค. 2552 2.รังวัดที่ดิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา  <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน  <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	-ดำเนินการเอง	5,819,000	5,886,585			
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา		270,297,598			
	-เบิกจ่ายดำเนินการเอง		5,867,049			
	-คงเหลือจ้างเหมา		-			
	-คงเหลือดำเนินการเอง		19,536			
	<b>ปี 2558</b>					
	- จ้างเหมา	87,125,000	29,879,340			
	- ดำเนินการเอง		51,085			
	<b>กันเหลือมปี 2557</b>					
	กันเหลือม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย		
	25,468,836.33	25,468,836.33	-	-		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	21-พ.ค.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	14-มิ.ย.-56
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
	ส่งประมาณการ	20-ธ.ค.-55	เริ่มอายุสัญญา	2-ก.ค.-56
	อนุมัติประมาณการ	14 ม.ค. 56	ครบอายุสัญญา	19-ต.ค.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20-ธ.ค.-55	อายุสัญญา	840 วัน
	ประกาศ TOR	17 ม.ค. 56	สัญญาเลขที่	กจ.11/2556 (กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	24-ม.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	29-พ.ค.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	24-ม.ค.-56	วงเงินตามสัญญา	360,500,000

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	แผนงานสะสม	81.900%	(ปี 2558) แผน	81.900%
	ผลงาน สะสม	91.054%	(ปี 2558) ผล	91.054%
	<b>กราฟแสดงผลงาน (สะสม)</b>			

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558		
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
	- จ้างเหมา	37,310,260.00	16,740,374.87
	- ดำเนินการเอง	51,085.00	39,050.00
	<b>รวม (บาท)</b>	<b>37,361,345.00</b>	<b>16,779,424.87</b>
	<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>42.82</b>	<b>19.21</b>

**แผนการแก้ไขปัญหา** ผู้รับจ้างทำงานเร็วกว่าแผนต้องของงบประมาณเพิ่มเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง



ขณะดำเนินการก่อสร้าง



ขณะดำเนินการก่อสร้าง



ขณะดำเนินการก่อสร้าง

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558**


<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง ก่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	29 พฤษภาคม 2558
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทร บ้านดงป่าเปือย ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 47 QTC 806500E-1842296N ระหว่าง 5342-II	<b>ผลิตภัณฑ์ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b> ชลประทานขนาดกลาง
---	--	---

**ลักษณะโครงการ**  
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที H= 50 ม. จำนวน 2 เครื่อง งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานระบบส่งน้ำ MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 1,850.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 60.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 360.00 ม. งานระบบส่งน้ำสาย 3R-MP พร้อมอาคารประกอบ งานท่อส่งน้ำ ขนาด Ø 800 มม. ยาว 700.00 ม. ขนาด Ø 700 มม. ยาว 1,000.00 ม. ขนาด Ø 600 มม. ยาว 475.00 ม. โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 6,000 ไร่ และช่วยเหลือราษฎรได้จำนวน 500 ครอบครัว

งบประมาณ	งบประมาณ		อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ประเภทงาน
	ปี 2557	ตาม ปมก.			
งบปกติ	- จ้างเหมา	22,500,000	44,081,423	สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	- ดำเนินการเอง	471,000	900,000		
เหลือมีปี	-เบิกจ่ายจ้างเหมา		44,081,423	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มการก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2555 2.รังวัดที่ดินแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2557 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน พ.ย. 2557 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าเรือทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมื่อปี -
	-เบิกจ่ายดำเนินการเอง		900,000		
-คงเหลือจ้างเหมา		-			
-คงเหลือดำเนินการเอง		-			
	<b>ปี 2558</b>				
	- จ้างเหมา	60,000,000	38,418,577		
	- ดำเนินการเอง	18,000,000	1,200,000		
	<b>รวม</b>	<b>78,000,000</b>	<b>39,618,577</b>		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17-ธ.ค.-52	อนุมัติเงินงวด	19-พ.ย.-56
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	27-ก.พ.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	วรายุทธ(เลียงชะ)การปิโตรเลียม
	ส่งประมาณการ	15-ส.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	25-มี.ค.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	14-พ.ย.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18-ต.ค.-56	อายุสัญญา	600 วัน
	ประกาศ TOR	13-ก.ย.-56	สัญญาเลขที่	กจ.9/2557(กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	16-ต.ค.-56	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	18-พ.ย.-56	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	18-ต.ค.-56	วงเงินสัญญา	122,500,000

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	<b>แผนงานสะสม</b>	81.479%	<b>(ปี 2558) แผน</b>	84.600%	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558</b>		
	<b>ผลงานสะสม</b>	94.218%	<b>(ปี 2558) ผล</b>	97.819%	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผลจาก GFMS</b>
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	49,479,910.00	40,123,776.15
					- ดำเนินการเอง	1,200,000.00	1,053,424.57
					<b>รวม (บาท)</b>	<b>50,679,910.00</b>	<b>41,177,200.72</b>
				<b>คิดเป็น (%)</b>	<b>82.47</b>	<b>66.87</b>	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	
<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558**


โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	29 พฤษภาคม 2558
---------	---	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ที่เกิด	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 48 QTD 249700E-1855300N ระหว่าง 5542-IV	ผลผลิตที่ 2 : จัดทำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
--------------------------------------	--	--

**ลักษณะโครงการ**  
สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำชนิดทอยโข่ง Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 75 เมตร จำนวน 3 เครื่อง Q = 0.475 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 120 เมตร จำนวน 3 เครื่อง เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม (Submersible Pump) Q = 200 ลิตร/นาที ระยะยกน้ำ 20 เมตร จำนวน 2 เครื่อง ระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำสายหลัก MP,LMP ขนาด Ø 800 มม. ยาว 10,746.00 ม. สายรองต่างๆ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 3,468.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 10,000 ไร่

งบประมาณ	งบประมาณ			เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ประเภทงาน
	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด		
งบปกติ	ปี 2558			● งานจ้างเหมา	
	ตั้งงบประมาณ	94,968,600	94,968,600		○ งานจ้างเหมาบางส่วน
เหลือปี	ปี 2559			○ งานดำเนินการเอง	
	ผูกพันงบประมาณ	-	-		
	ปี 2560				
	ผูกพันงบประมาณ	-	-		
	รวม	97,817,658	97,817,658	○ งานดำเนินการเอง	

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง		1-พ.ค.-54	อนุมัติเงินงวด	17-ธ.ค.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	30-มี.ค.-58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	พจก. อึ้งแซ่เซ่ง
	ส่งประมาณการ		16-ส.ค.-57	เริ่มอายุสัญญา	19-เม.ย.-58
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	4-ก.ย.-60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		25-ก.ย.-57	อายุสัญญา	870
	ประกาศ TOR		19-ก.ย.-57	สัญญาเลขที่	กจ.20/2558(กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง		15-ต.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา		17-มี.ค.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง		10-พ.ย.-57	วงเงินสัญญา	94,968,600

เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม	0.630%	(ปี 2558) แผน	0.630%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558		
	ผลงานสะสม	0.650%	(ปี 2558) ผล	0.650%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา		-
					- ดำเนินการเอง	2,849,058.00	587,760.55
					รวม (บาท)	2,849,058.00	587,760.55
					คิดเป็น (%)	-	0.21

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า

แผนการแก้ไขปัญหา



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	29 พฤษภาคม 2558
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ที่กีด</b>	โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ บ้านหนองสีหนาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 48 PTQ 217800E-1760192N ระวัง 5440-I	<b>ชลประทาน</b>	ชลประทานขนาดกลาง
--	---	-----------------	------------------

<b>ลักษณะโครงการ</b>	สถานีสูบน้ำ อัตราการสูบ 0.30 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 70 เมตร. จำนวน 4 เครื่อง อัตราการสูบรวม 1.2 ลบ.ม./วินาที มีสายเดี่ยว ท่อเหล็กส่งน้ำ Ø 0.80 ม. ความยาว 7,774 ม. และอาคารประกอบ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่
----------------------	---

งบประมาณ	งบบุคลากร	งบวัสดุ	งบค่าเช่า	งบค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน	งบค่าวัสดุ	งบค่าเดินทาง
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2554 - 2557						
<input checked="" type="checkbox"/> เหลื่อมปี	-จ้างเหมา	175,300,000	176,869,667				● งานจ้างเหมา
	-ดำเนินการเอง	1,185,670	3,211,300				○ งานจ้างเหมาบางส่วน
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา		121,254,875				○ งานดำเนินการเอง
	-เบิกจ่ายดำเนินการเอง		3,163,219				
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	-คงเหลือ		58,826,092				
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	<b>กันเหลื่อมปี 2557</b>						
	กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย			
	58,826,091.73	-	58,826,091.73	0.00			

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง	17 ธ.ค. 52	อนุมัติเงินงวด	15 พ.ย. 54
(ในเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 55
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	กิจการร่วมค้า ทีแอลซีเอ็นดี คอนสตรัคชั่น
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	1 ก.พ. 55
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 57
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ส.ค. 52	อายุสัญญา	840
	ประกาศ TOR	3 มิ.ย. 54	สัญญาเลขที่	กจ.5/2555(พสก.1)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	7 มิ.ย. 54	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	8 ธ.ค. 54	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	23-ก.พ.-54	วงเงินตามสัญญา	175,300,000

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	100%	(ปี 2558) แผน	100.000%	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558</b>		
- ผลงาน	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	65.525%	(ปี 2558) ผล	65.525%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา	-	-
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ดำเนินการเอง	-	-
					รวม (บาท)	-	-
					คิดเป็น (%)	-	-

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	มีความล่าช้าเนื่องจากฐานรากของโรงสูบน้ำพบชั้นดินอ่อนต้องทดสอบการรับน้ำหนักของดินฐานราก และได้ดำเนินการแก้ไขแบบโดยส่วนวิศวกรรม สขป.6 แล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งบ่อกระจายน้ำ เนื่องจากปัญหาที่ดินต้องการแก้ไขแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการและผู้รับจ้างขอหยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เพื่อรอการแก้ไขสัญญาปัจจุบันกรมอนุมัติแก้ไขแบบแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 57
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	ขณะนี้แก้ไขแบบเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญา
-------------------------	---



งานวางท่อ



อาคารจ่ายน้ำ



อาคารจ่ายน้ำ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	29 พฤษภาคม 2558
---------	---	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโหล บ้านดงป่าเปือย ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 47 QTC 806500E-1842296N ระวาง 5342-II	ผลิตภัณฑ์ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
------------------------------------	---	--

ลักษณะโครงการ	อาคารสำนักงาน ขนาด 6.00*20.00 ม. จำนวน 1 หลัง ถนนเข้าห้วยงาน อาคารโรงจอดรถ อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 อาคารป้อมยาม อาคารบ้านพักชั่วคราว ระดับ 1-2 ขนาด 6.00*13.00 ม. จำนวน 1 หลัง
---------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขบ.6	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ  <input type="checkbox"/> เหลือมปี	ปี 2557			<input type="radio"/> งานจ้างเหมา  <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน  <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มการก่อสร้าง วันที่ 15 ธ.ค. 2555 2.รังวัดที่ดินแล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2557 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน พ.ย. 2557 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละทรัพย์สิน แล้วเสร็จเมื่อปี -
	-จ้างเหมา	-	-		
	-ดำเนินการเอง	14,800,000	14,800,000		
	-ค่าควบคุมงาน		-		
	รวม	-	-		

<b>ความก้าวหน้าในการจัดทำ</b>  (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	13-พย-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	16-ก.พ.-58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ไทยพีพัฒนอาร์คแวร์
	ส่งประมาณการ	16-ธ.ค.-57	เริ่มอายุสัญญา	17-ก.พ.-58
	อนุมัติประมาณการ	12-พ.ย.-57	ครบอายุสัญญา	18-มี.ค.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	28-พ.ย.-57	อายุสัญญา	30 วัน
	ประกาศ TOR	15-18-ธ.ค.57	สัญญาเลขที่	สกท.6(ช) 03/2558
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	23-ธ.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	2-ก.พ.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	28-พ.ย.-57	วงเงินตามสัญญา	4,783,000

เปรี่เซ็นต์แผน/ผล  - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	69.73%	(ปี 2558) แผน	69.73%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558	
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	83.17%	(ปี 2558) ผล	83.17%	การเบิกจ่ายสะสม (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา	
					- ดำเนินการเอง	8,985,352.96 11,261,226.82
					รวม (บาท)	8,985,352.96 11,261,226.82
					คิดเป็น (%)	60.71% 76.09%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง ก่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	29 พฤษภาคม 2558
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 1 บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 48 Q 249700 1855300	<b>ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b> ชลประทานขนาดกลาง
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	ล้อมรั้ว, ประตูเข้าออก,ถนนคอนกรีต,ระบบระบายน้ำ,เสาธง,ลานจอดรถ
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลือปี <input type="checkbox"/> งบ กปร.	ดำเนินการเอง	10,344,000	10,344,000	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6  ความก้าวหน้าด้านที่ดิน
				<input type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
				1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่ม การก่อสร้าง 2.รังวัดที่ดิน 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารั้ว ทรัพย์สิน

<b>ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิก ชื่อหรือจ้าง วงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	26-ธ.ค.-57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	12-ก.พ.-58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ชัยศิริคอนกรีต
	ส่งประมาณการ	16-ธ.ค.-57	เริ่มอายุสัญญา	13-ก.พ.-58
	อนุมัติประมาณการ	3-พ.ย.-57	ครบอายุสัญญา	14-มี.ค.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	10-พ.ย.-57	อายุสัญญา	30 วัน
	ประกาศ TOR	16-ธ.ค.-57	สัญญาเลขที่	สกท.6(ช) 02/2558
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	23-ธ.ค.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	2-ก.พ.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	10-พ.ย.-57	วงเงินตามสัญญา	2,507,131.28

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b> - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	55.810%	(ปี 2558) แผน	55.810%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	82.320%	(ปี 2558) ผล	82.320%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
					- จ้างเหมา		-
					- ดำเนินการเอง	10,344,000.00	8,148,867.62
					รวม (บาท)	10,344,000.00	8,148,867.62
					คิดเป็น (%)	100.00	78.78

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	
-------------------------------------	--

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	
-------------------------	--



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	29 พฤษภาคม 2558	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 48 QTD 257200E-185110N ระหว่าง 5542-III			ผลผลิตที่ 2 : จัดทวนแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ	ป้ายชื่อโครงการ ป้อมยาม บ้านพักข้าราชการ 3-4 (ถาวร) ระบบประปา โรงจอดรถ โรงเก็บผลัด ล้อมรั้ว เสาธง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลือปี	ปี 2558				เงินงวด - เบิกที่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	<input type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	-จ้างเหมา					
	-ดำเนินการเอง		6,125,000			
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา			-		
	-เบิกจ่ายดำเนินการเอง			6,125,000		
	-คงเหลือ					
	รวม	0	6,125,000	6,125,000		
					ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 6 มี.ค..2557 2.รังวัดที่ดิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารั้อย้ายทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง			6-ก.พ.-58	อนุมัติเงินงวด	15-พ.ย.-58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			-	ลงนามในสัญญา	12-ธ.ค.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			-	ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิล ซัพพลาย
	ส่งประมาณการ				เริ่มอายุสัญญา	13-ธ.ค.-57
	อนุมัติประมาณการ			-	ครบอายุสัญญา	12-มี.ค.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			13-ต.ค.-57	อายุสัญญา	90 วัน
	ประกาศ TOR				สัญญาเลขที่	สกท.6(ช) 01/2558
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง				แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา			28-พ.ย.-58	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง			-	วงเงินตามสัญญา	1,910,000.00
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม	53.460%	(ปี 2558) แผน	53.460%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558	
- ผลงาน	ผลงานสะสม	53.610%	(ปี 2558) ผล	53.610%	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา	-
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ดำเนินการเอง	6,125,000.00
					รวม (บาท)	6,125,000.00
					คิดเป็น (%)	100.00
						83.39
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



**สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558**


<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	29 พฤษภาคม 2558
----------------	---	-----------------------	-----------------

<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านไทรงาม ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 47 QQT 779480E-1785320N ระวัง 5341-II	<b>ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b> ชลประทานขนาดกลาง
---	--	---

<b>ลักษณะโครงการ</b>	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อัตราการสูบ 0.28 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ท่อเหล็กส่งน้ำ Ø 0.30 ม. ยาวรวม 5,270 ม. พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ		ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน
	ปี 2557				
<input type="checkbox"/> งบปกติ	-	-	-	-	เงินงวด - เบิกที่ สขป.6  1. เป็นโครงการขนาดเล็ก
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	-	-	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/> งบ กปร.	-	-	-	-	
<b>รวม</b>			24,600,000	24,600,000	กั้นเหลื่อม      เบิกจ่าย      %เบิกจ่าย 24,600,000.00      -      -

<b>ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)</b>	วันประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	30-ก.ย.-57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท จันทันที (2549) จำกัด
	ส่งประมาณการ	16-พ.ค.-56	เริ่มอายุสัญญา	5-พ.ย.-57
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	2-มิ.ย.-58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	19-พ.ย.-56	อายุสัญญา	210
	ประกาศ TOR	16-21 ม.ค.57	สัญญาเลขที่	จส. 5/2557 (กสพ.)
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง	21-เม.ย.-57	แก้ไขสัญญาครั้งที่...	-
	อนุมัติรับราคา	20-พ.ค.-57	สั่งหยุดงานครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	วงเงินสัญญา	24,600,000

<b>เปอร์เซ็นต์แผน/ผล</b>	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	90.360%	(ปี 2558) แผน	90.36%	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558		
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	-	(ปี 2558) ผล	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS
- ผลงาน							
- เบิกจ่าย							
- กราฟผลงาน (สะสม)							
- คิดเป็น (%)							

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	ผู้รับจ้างไม่เข้าไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้
-------------------------------------	---

<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ทำหนังสือเร่งรัดแล้วจำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมชี้แจงจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งผู้รับจ้างรับจะเข้าไปดำเนินการอย่างช้าภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าไปดำเนินการแล้ว
-------------------------	---



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558																				
โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	29 พฤษภาคม 2558															
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลปากจาก(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 47 QTD 780990E-1706500N ระหว่าง 5339-IV			ผลผลิตที่ 2 : จัดทวนแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง															
ลักษณะโครงการ	เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก อุปโภค บริโภคและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลโคกเพชรพัฒนา จำนวน 510 ครอบครั้ว ประชากร 20,000 คน พื้นที่รับประโยชน์ 46,000 ไร่ ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบ อาคารที่ทำการ บ้านพักชั่วคราวระดับ 1-2 โรงเก็บพัสดุ ป้อมยาม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ ประตูเข้าออก เสาธง ล้อมรั้ว ประปา ลานจอดรถ																			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	ประเภทงาน															
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลือปี	ปี 2558				<input type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง															
	-จ้างเหมา -ดำเนินการเอง																			
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา -เบิกจ่ายดำเนินการเอง -คงเหลือ																			
	รวม	0	0	0																
					เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ความก้าวหน้าด้านที่ดิน 1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 27 เมษายน 2558 2.รังวัดที่ดิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารั้วอียัยทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ															
ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง วงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ส่งประมาณการ อนุมัติประมาณการ อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกาศ TOR ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง อนุมัติรับราคา ส่งผลจัดจ้าง				อนุมัติเงินงวด ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง เริ่มอายุสัญญา ครบอายุสัญญา อายุสัญญา สัญญาเลขที่ แก้ไขสัญญาครั้งที่... สั่งหยุดงานครั้งที่... วงเงินตามสัญญา															
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม (ปี 2558) แผน ผลงานสะสม (ปี 2558) ผล				ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>การเบิกจ่ายสะสม</th> <th>แผน (Cash Flow)</th> <th>ผลจาก GFMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- จ้างเหมา</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- ดำเนินการเอง</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม (บาท)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>คิดเป็น (%)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS	- จ้างเหมา		-	- ดำเนินการเอง			รวม (บาท)	-	-	คิดเป็น (%)		
การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผลจาก GFMS																		
- จ้างเหมา		-																		
- ดำเนินการเอง																				
รวม (บาท)	-	-																		
คิดเป็น (%)																				
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า																				
แผนการแก้ไขปัญหา																				

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	29 พฤษภาคม 2558	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหนองผือ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น 48 QTD 214000E-1750500N ระหว่าง 5540-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดทวนแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	ตาม พรบ.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ประเภทงาน <input type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	ปี 2558					
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ <input type="checkbox"/> เหลือมปี	-จ้างเหมา				-	-
	-ดำเนินการเอง					
	-เบิกจ่ายจ้างเหมา					
	-เบิกจ่ายดำเนินการเอง				0	
	-คงเหลือ					
	รวม	0	0	0		
					ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	1.ปักหลักเขตที่ดินและประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 2.รังวัดที่ดิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 3.ตรวจสอบทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ 4.การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้ายทรัพย์สิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความก้าวหน้าในการจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง				อนุมัติเงินงวด	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ				เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ				ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง				อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR				สัญญาเลขที่	
	ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง				แก้ไขสัญญาครั้งที่...	
	อนุมัติรับราคา				สั่งหยุดงานครั้งที่...	
	ส่งผลจัดจ้าง				วงเงินค้ำสัญญา	
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม		(ปี 2558) แผน		ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558	
- ผลงาน	ผลงาน สะสม		(ปี 2558) ผล		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
- เบิกจ่าย						ผลจาก GFMS
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	-
					- ดำเนินการเอง	
					รวม (บาท)	-
					คิดเป็น (%)	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

ขณะดำเนินการ