



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่งติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๑๒๗๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

๑๐.๗๕๗๔

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ สรุป ดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๙๕๕.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓.๔๙ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๙๗๐,๘๖๖ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๕,๘๑๒ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และกลุ่มน้ำ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อธช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รจร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙

ทราบ เรียน ผอ.ธชช

(นายวิทศักดิ์ นครวางศ์)

ผบ.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ.

ตารางแสดงผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ และกลุ่มน้ำ

แหล่งงบประมาณ/กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)			หมายเหตุ
			15 ก.ย. 59	22 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	15 ก.ย. 59	22 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	15 ก.ย. 59	22 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	15 ก.ย. 59	22 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	
1. จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	22,618.86	2,087.74	2,977.38	2,995.75	18.37	142.48*	143.49*	1.01	9,909,738	9,970,866	61,128	145,732	145,812	80	
1.1. งบกลาง ปี 2558 ** - โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0	โอนจัดสรร เดือน ก.ย. - ต.ค. 58
1.2. งบเงินกู้ - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ ขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	778.61	778.61	0.00	243.13*	243.13*	0.00	2,591,469	2,591,469	0	21,450	21,450	0	โอนจัดสรร เดือน มิ.ย. 58 -ก.พ. 59
1.3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559 - ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชต.ร7	12,807.18	1,280.72	1,474.14	1,492.51	18.37	115.10*	116.54*	1.44	4,906,454	4,967,582	61,128	73,270	73,350	80	โอนจัดสรร เดือน ต.ค. - พ.ย. 58
2. จำแนกตามกลุ่มน้ำ	22,618.86	2,087.74	2,977.38	2,995.75	18.37	142.48*	143.49*	1.01	9,909,738	9,970,866	61,128	145,732	145,812	80	
2.1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	452.88	452.88	0.00	84.12	84.12	0.00	1,507,335	1,507,335	0	29,571	29,571	0	
2.2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	195.10	195.10	0.00	132.16*	132.16*	0.00	649,358	649,358	0	10,139	10,139	0	
2.3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,329.40	2,347.77	18.37	166.18*	167.49*	1.31	7,753,045	7,814,173	61,128	106,022	106,102	80	

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปีโครงการ