



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๑๐๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) พ. 1541

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๓๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๘๒ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๖๑๒.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๑ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๗,๓๙๗.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิตทิพย์ วีระวงษ์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผวง.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖

-ทราบ

พร้อม พอ.ชวน, พอธ.ภค., ทน. ๑-๗ มอ.

11๒๗ พมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายสันติ เต็มเอี่ยม)

ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (จบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 431 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 582 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,612.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.41 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 7,397.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.59**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 431 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,587.72 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,583.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3.83 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 582 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 10,385.82 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,028.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.16 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 7,357.02 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท **และงบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 36.27 ล้านบาท** คือ ประตुरะบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตुरะบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	4,612.69	38.41	7,397.12
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	431	1,587.72	1,583.89	99.76	3.83
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	582	10,385.82	3,028.80	29.16	7,357.02
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27			36.27

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 38 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2,481.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 844.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.03 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,637.37 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 46 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 1,745.31 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 694.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.82 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,050.38 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 52 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 80 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 1,071.44 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 370.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.54 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 701.38 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 2565	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	431	582	2	12,009.81	4,612.69	38.41	7,397.12
สขป.1	13	5	8		147.89	76.77	51.91	71.12
สขป.2	35	23	12		148.13	98.55	66.53	49.58
สขป.3	13	5	8		208.41	12.72	6.10	195.69
สขป.4	11	6	5		36.03	18.88	52.40	17.15
สขป.5	22	9	13		372.59	191.49	51.39	181.10
สขป.6	40	9	31		498.67	144.29	28.94	354.38
สขป.7	72	12	60		319.01	156.99	49.21	162.03
3 สขป.8	132	52	80		1,071.44	370.06	34.54	701.38
สขป.9	30	12	18		531.87	154.52	29.05	377.35
สขป.10	32	14	18		179.34	46.32	25.83	133.02
สขป.11	42	20	20	2	559.83	174.23	31.12	385.61
สขป.12	20	7	13		327.28	84.55	25.83	242.73
สขป.13	35	11	24		330.26	160.94	48.73	169.32
สขป.14	40	14	26		564.75	212.04	37.55	352.71
สขป.15	106	75	31		687.46	363.77	52.91	323.69
สขป.16	50	25	25		770.05	408.23	53.01	361.82
สขป.17	21	9	12		152.41	64.30	42.19	88.11
สบก.	24	9	15		127.47	24.01	18.83	103.46
สบอ.	47	19	28		311.74	88.48	28.38	223.25
1 สทญ.	95	38	57		2,481.86	844.49	34.03	1,637.37
2 กพท.	99	46	53		1,745.31	694.94	39.82	1,050.38
สพด.	1		1		0.74	0.32	42.86	0.42
สมต.	8	2	6		9.95	7.61	76.44	2.34
สลก.	8	1	7		106.49	18.24	17.13	88.25
สสร.	1	1			13.94	13.94	100.00	
สอส.	6	2	4		84.39	30.00	35.55	54.39
ศทส.	2	2			10.26	10.26	100.00	
สกค.	2	1	1		9.48	9.01	94.98	0.48
สจด.	4	1	3		19.03	11.29	59.34	7.74
Lump Sum	4	1	3		183.74	121.50	66.12	62.25

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง

งบประมาณเงินก้อนไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม

งบประมาณเงินก้อนไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566



สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	431 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	582 รายการ
ยกเลิกรายการ	2 รายการ

- ปัญหา/อุปสรรคสภาพรวม
1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือตั้งงานทำให้กรมต้องออกหลักฐาน และพาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 2. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้หน้าท่าช่วยขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 3. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวมตามกำหนด
12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
4,612.69	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	325.72	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
7,397.12	-	-262.06	-660.22	-608.16	-979.34								

