



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๒๓๙/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รพ3056.

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๙๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๔๑๙ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๕๖๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๒ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ ๔.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๕,๔๔๔.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๔ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๑๑ สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.๓ สขป.๖ สขป.๙ สขป.๑๑ สขป.๑๒ สขป.๑๔ สบก. สบอ. กพด. สลก. และ สอส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารรัตน์ ทัดพงษ์ศิริธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖

- ทราบ

โยธนา นอ.ชน., นอ.ช.ทด., ทน.๑-จ.นอ.

และ นพท.นอ. (น.นอ., นต.นอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖



งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกหลัอมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกหลัอมปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

สถานการณ์ดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 594 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 419 รายการ

ยกเลิกรายการ 2 รายการ

1,015 รายการ
งบประมาณ

12,009.81 ล้านบาท

เบิกจ่าย
6,560.12 ล้านบาท
54.62 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ
5,444.92 ล้านบาท
45.34 %

งบเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ
4.77 ล้านบาท
0.04 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทิ้งงานทำให้กรมต้องยกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้ทำขบวนขบวนซึ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำงานที่ละเอียดประณีตในขั้นตอนของรายการเปลี่ยนแปลงจากแบบ

แผน	ร.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวม	12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22
งบ	6,560.12	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22
ขาด	5,444.92	-	262.06	660.22	608.16	552.27	618.37	-	-	-	-	-	-



- วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
1. เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนสตรีศรีน่าน
 2. ผู้รับจ้างงานหรือจ้างไปปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เกิดผลดีแก่หน่วยงานและผู้รับจ้าง ส่งผลกระทบต่อผู้บริหารและผู้รับจ้าง
เขาปฏิบัติงานได้สูงกว่าแผนที่กำหนด
- แนวทางการแก้ไข
1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของผู้รับจ้าง
 2. ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างในหน้าที่ผู้รับจ้างหรือจ้างไปปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด และเร่งรัดดำเนินงาน
ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
 3. ปรับแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด