



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๓๐๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ภบ 1031

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๙๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๒๐ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๔๙๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๑๓๗.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๓,๓๗๒.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๘ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๕ สำนัก/กอง ได้แก่ สขบ.๓ สขบ.๑๑ สบก. กพด. และ สลก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตบ.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานจำ)

ผชช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

ไปรษณีย์ ผอ.สวท., ผอ.ช.ภค., ทน.๑-๙ มอ.

และตัวหลักฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดทราบ

(นายชาลิต ฉลอม)

ผบ.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖



งบประมาณเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566



สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 693 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 320 รายการ

ยกเลิกรายการ 2 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไปเป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือตั้งงานทำให้กรมต้องออกใบอนุญาต และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้หน่วยซ่อมแซมที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	พ.ค. 66	พฤษภาคม 66
12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66	51.66
8,499.66	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	409.55					
3,510.15	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-310.93	494.29	-123.09					



สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 693 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 320 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8,499.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.77 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 137.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.15 **และงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ 3,372.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.08**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 693 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 4,033.51 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,079.64 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,071.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 8.44 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 320 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 7,940.03 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,930.17 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,428.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.84 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 128.97 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,372.74 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท คือ ประตुरะบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตुरะบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	12,009.81	8,499.66	70.77	137.41	3,372.74
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	693	4,033.51	4,079.64	4,071.20	99.79	8.44	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	320	7,940.03	7,930.17	4,428.46	55.84	128.97	3,372.74
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27					

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 61 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,480.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,537.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.97 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 0.002 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 943.26 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 67 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,744.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,112.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.78 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 130.25 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 501.80 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 86 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,071.44 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,068.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 777.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 3.15 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 287.80 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	693	320	2	12,009.81	12,009.81	8,499.66	70.77	137.41	3,372.74
สขป.1	13	7	6		147.89	147.89	93.54	63.25	0.03	54.33
สขป.2	35	28	7		148.13	141.33	131.03	92.71	0.02	10.29
สขป.3	13	7	6		208.41	208.41	84.06	40.34	0.007	124.34
สขป.4	11	6	5		36.03	35.80	32.98	92.14	0.01	2.80
สขป.5	22	14	8		372.59	372.11	327.13	87.91	0.002	44.98
สขป.6	40	20	20		498.67	498.66	423.06	84.84	0.04	75.56
สขป.7	72	62	10		319.01	319.01	306.85	96.19	0.05	12.11
3 สขป.8	132	86	46		1,071.44	1,068.05	777.10	72.76	3.15	287.80
สขป.9	30	17	13		531.87	531.86	316.31	59.47	0.003	215.55

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
สขป.10	32	26	6		179.34	176.05	136.27	77.40	0.009	39.77
สขป.11	42	22	18	2	559.83	514.08	239.38	46.56	0.002	274.71
สขป.12	20	14	6		327.28	326.84	178.67	54.67	1.35	146.82
สขป.13	35	19	16		330.26	328.10	288.59	87.96	0.01	39.50
สขป.14	40	16	24		564.75	564.75	448.14	79.35	0.07	116.54
สขป.15	106	88	18		687.46	687.22	585.27	85.16	0.10	101.86
สขป.16	50	39	11		770.05	769.98	663.57	86.18	0.004	106.40
สขป.17	21	19	2		152.41	152.41	150.57	98.79	1.35	0.50
สบก.	24	14	10		127.47	127.47	49.59	38.91	0.68	77.20
สบอ.	47	43	4		311.74	311.58	207.43	66.57	0.06	104.09
1 สพญ.	95	61	34		2,481.86	2,480.45	1,537.19	61.97	0.002	943.26
2 กพท.	99	67	32		1,745.31	1,744.97	1,112.93	63.78	130.25	501.80
กพด.	1		1		0.74	0.74	0.32	42.86		0.42
สมด.	8	3	5		9.95	9.95	8.60	86.39		1.35
สลก.	8	3	5		106.49	106.49	42.89	40.28	0.22	63.38
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอส.	6	5	1		84.39	84.39	79.05	93.67		5.34
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สคก.	2	2			26.31	26.39	26.39	99.99	0.002	
สจต.	4	1	3		19.03	19.03	17.77	93.40	0.0003	1.26
Lump Sum	4	1	3		166.92	231.60	210.81	91.02	0.0002	20.80

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่

2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
