



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๔๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ล.ม.๖ ๕๘๓๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ๔๒๑๓๒๓

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๒๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๙๒ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คือ ประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด ๖.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๑๐๔.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๑ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๒๒๕.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๒,๖๗๙.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๑ โดยมีสำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๔ สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.๓ สขป.๑๑ สบก. และ กพด.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ

ปรารธนา ตู่ดี  
(นางสาวปรารธนา ตู่ดี)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานขำ)

ผชช.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

เปี่ยม นอ.สน., นอ.ทค., ทน.๑-๙ นอ

แฉว พมท.มอ. (งม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทิศ รัตนตั้งตระกูล)

ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.



# งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566



สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 721 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 292 รายการ

ยกเลิกรายการ 2 รายการ

## ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทำงานทำให้กรมต้องออกเอกสารสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ทั้งหมดรวม จำนวน
12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
9,104.64	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	826.47	188.06			
2,905.17	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-310.93	494.29	293.83	-1.39			





สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 721 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 292 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,104.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.81 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 225.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 และงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ 2,679.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.31

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 721 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 4,368.27 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,414.41 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,403.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 10.71 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 292 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 7,605.27 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,595.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,700.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.89 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 214.94 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,679.52 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 36.27 ล้านบาท คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	12,009.81	9,104.64	75.81	225.65	2,679.52
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	721	4,368.27	4,414.41	4,403.70	99.76	10.71	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	292	7,605.27	7,595.40	4,700.94	61.89	214.94	2,679.52
3. ยกเลิกรายการ	2	36.27					

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 95 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 62 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,480.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,637.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.03 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 63.28 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 779.28 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 72 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,744.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,192.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.32 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 130.27 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 422.57 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 95 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,071.44 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,068.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 790.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.98 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 6.13 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 271.79 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	1,015	721	292	2	12,009.81	12,009.81	9,104.64	75.81	225.65	2,679.52
สขป.1	13	7	6		147.89	147.89	103.74	70.15	0.03	44.12
สขป.2	35	28	7		148.13	141.33	136.11	96.30	0.02	5.21
สขป.3	13	7	6		208.41	208.41	100.78	48.36	0.007	107.62
สขป.4	11	8	3		36.03	35.80	34.08	95.20	0.03	1.69
สขป.5	22	14	8		372.59	372.11	361.06	97.03	0.002	11.05
สขป.6	40	22	18		498.67	498.66	450.05	90.25	0.05	48.56
สขป.7	72	62	10		319.01	319.01	309.24	96.94	0.05	9.73
<b>3 สขป.8</b>	132	95	37		1,071.44	1,068.05	790.13	73.98	6.13	271.79
สขป.9	30	17	13		531.87	531.86	402.95	75.76	0.003	128.91



สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
สขป.10	32	27	5		179.34	176.05	141.85	80.58	0.01	34.18
สขป.11	42	22	18	2	559.83	514.08	242.68	47.21	0.002	271.40
สขป.12	20	15	5		327.28	326.84	180.17	55.12	1.41	145.27
สขป.13	35	19	16		330.26	328.10	304.06	92.67	0.01	24.03
สขป.14	40	17	23		564.75	564.75	537.33	95.14	0.08	27.34
สขป.15	106	88	18		687.46	687.22	638.67	92.94	0.10	48.45
สขป.16	50	41	9		770.05	769.98	690.61	89.69	0.01	79.36
สขป.17	21	19	2		152.41	152.41	150.57	98.79	1.35	0.50
สบก.	24	16	8		127.47	127.47	59.88	46.98	22.53	45.06
สบอ.	47	44	3		311.74	311.58	208.64	66.96	0.06	102.87
<b>1</b> สพญ.	95	62	33		2,481.86	2,480.45	1,637.88	66.03	63.28	779.28
<b>2</b> กพก.	99	72	27		1,745.31	1,744.97	1,192.14	68.32	130.27	422.57
กพด.	1		1		0.74	0.74	0.32	42.86		0.42
สมด.	8	4	4		9.95	9.95	8.85	88.95		1.10
สลก.	8	3	5		106.49	106.49	54.15	50.85	0.22	52.12
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอส.	6	5	1		84.39	84.39	79.05	93.67		5.34
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สกค.	2	2			26.31	26.39	26.39	99.99	0.002	
สจด.	4	1	3		19.03	19.03	18.01	94.67	0.0003	1.01
Lump Sum	4	1	3		166.92	231.60	221.06	95.45	0.0002	10.54

**อุปสรรคในการดำเนินงาน**

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลง  
ไปจากแบบ

2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้  
การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

**แนวทางการแก้ไข**

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงาน  
ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

\*\*\*\*\*