



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๒๕๖๖/๑๕๖๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สืบของ ๒๐๖/๑๑ ต.ค. ๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖) รย ๒๑๖๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๒๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๘๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ และยกเลิก ๖ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการได้ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๘๙๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๑ และงบประมาณที่ถูกพับ ๑๑๙.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค และ ทน.บอ.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

# งบประมาณเงินกู้เงินกู้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้เงินกู้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566



สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,025 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ	984 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	35 รายการ
ยกเลิกรายการ	6 รายการ

## ปัญหาอุปสรรคภาพรวม

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ไปตามแผนที่กำหนด หรือทำงานทำให้กรมต้องออกคำสั่งฎา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	ร.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
แผน 12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22	51.66
ผล 11,890.49	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	826.47	400.01	776.11	1,797.79	100%
เหลือ 119.32	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.57	-310.93	494.29	292.83	210.56	909.10	1,336.37	

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,025 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 984 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 35 รายการ และยกเลิก 6 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11,890.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.01 และงบประมาณที่ถูกพับ 119.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.99

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 984 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 10,026.38 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 11,171.57 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11,127.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 44.11 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,931.90 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 838.24 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 763.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.03 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 75.21 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 6 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 51.53 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการได้

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบประมาณเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ถูกพับ
รวมทั้งสิ้น	1,025	12,009.81	12,009.81	11,890.49	99.01	119.32
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	984	10,026.38	11,171.57	11,127.46	99.61	44.11
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	35	1,931.90	838.24	763.03	91.03	75.21
3. ยกเลิกรายการ	6	51.53				

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่มีงบประมาณถูกพับ โดยมียอดงบประมาณถูกพับมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 103 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 93 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,779.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,739.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.71 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 40.73 ล้านบาท

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 86 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้ เบิกเหลือมปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,327.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,308.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 19.38 ล้านบาท

2.3 สำนักบริหารโครงการ จำนวน 26 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิก เหลือมปี 127.47 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 125.99 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 104.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.88 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ถูกพับ 21.57 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)				
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ถูกพับ
รวมทั้งสิ้น	1,025	984	35	6	12,009.81	12,009.81	11,890.49	99.01	119.31
สขป.1	13	13			147.89	135.07	135.01	99.96	0.06
สขป.2	35	35			148.13	138.03	138.03	100.00	
สขป.3	13	13			208.41	198.11	198.06	99.98	0.05
สขป.4	11	11			36.03	34.08	34.08	100.00	
สขป.5	22	22			372.59	394.58	394.58	100.00	
สขป.6	40	39		1	498.67	486.41	485.25	99.76	1.15
สขป.7	72	72			319.01	312.61	312.60	99.99	0.02
สขป.8	132	131	1		1,071.44	1,058.14	1,049.55	99.19	8.59
สขป.9	30	30			531.87	525.22	518.22	98.67	7.00
สขป.10	32	31		1	179.34	173.84	173.51	99.81	0.33
สขป.11	42	37	2	3	559.83	395.65	388.13	98.10	7.52
สขป.12	20	19	1		327.28	266.96	266.96	100.00	
สขป.13	35	35			330.26	312.51	312.51	100.00	
สขป.14	40	39	1		564.75	543.98	543.20	99.86	0.78
สขป.15	106	106			687.46	682.06	680.68	99.80	1.39
สขป.16	50	49		1	770.05	757.09	756.76	99.96	0.33

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)				
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี 2565	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ถูกหับ
สขป.17	21	21			152.41	150.57	150.57	100.00	
2 สบก.	26	23	3		127.47	125.99	104.42	82.88	21.57
สบอ.	47	47			311.74	310.20	310.20	100.00	
3 สพญ.	99	86	13		2,481.86	2,327.62	2,308.24	99.17	19.38
1 กพท.	103	93	10		1,745.31	1,779.74	1,739.00	97.71	40.73
กพด.	1	1			0.74	0.74	0.74	100.00	
สมด.	8	5	3		9.95	8.95	8.95	100.00	
สลก.	8	7	1		106.49	150.06	150.06	100.00	
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00	
สอส.	6	6			84.39	84.39	84.39	100.00	
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00	
สคก.	2	2			26.31	26.39	26.39	100.00	
สจด.	4	4			19.03	18.26	18.26	100.00	
Lump Sum	4	4			166.92	588.37	577.96	98.23	10.41

#### อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

#### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

\*\*\*\*\*