



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตบ.ผง. ๐๑๗๑/๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

พ.บ. ๖๑๓๕

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๙๕๗.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๑.๖๗ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๘๔๔,๕๕๕ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๕,๖๖๒ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และคุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ตบ.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อช. สำนักาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- เรียน ผอ. ส่วน
- เพื่อ ทราบ

(นายวิทิต โอชวิช)

ผวง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.
19 ส.ค. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น	11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น	11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น	11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,930.75	2,957.80	27.05	140.38	141.67	1.30	9,754,537	9,844,555	90,018	144,665	145,662	997
1. งบกลาง ปี 2558 **	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	778.61	778.61	0.00	243.13*	243.13*	0.00	2,591,469	2,591,469	0	21,450	21,450	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,427.51	1,454.56	27.05	111.46*	113.57*	2.11	4,751,253	4,841,271	90,018	72,203	73,200	997

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปิดโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น	11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น	11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น	11 ส.ค. 59	18 ส.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,930.75	2,957.80	27.05	140.38	141.67	1.30	9,754,537	9,844,555	90,018	144,665	145,662	997
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	452.88	452.88	0.00	84.12	84.12	0.00	1,507,335	1,507,335	0	29,571	29,571	0
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	192.34	195.10	2.76	130.29*	132.16*	1.87	640,166	649,358	9,192	10,113	10,139	26
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,285.53	2,309.82	24.29	163.05*	164.78*	1.73	7,607,036	7,687,862	80,826	104,981	105,952	971

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %