



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พส.ทอ.40๒/59

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๑๐๒๕/๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รพ. 5687

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปรายการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๙๑๒.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๙.๔๙ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๖๙๒,๕๖๗ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๔,๔๔๒ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และกลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙

- เรือง ผอ. สอ. ทอ.ททท.

ทราบ

(นางฐิตาภา ทุมวงษา)

ผบ.ท.บอ. รักษาการฯ ทอ.ททท. ๖๙-๒๐.

29 ก.ค. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,908.27	2,912.10	3.83	139.30	139.49	0.18	9,679,713	9,692,467	12,754	144,233	144,442	209
1. งบกลาง ปี 2558 **	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	776.66	777.93	1.27	242.52*	242.92*	0.40	2,584,973	2,589,217	4,244	21,450	21,450	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชต.	12,807.18	1,280.72	1,406.98	1,409.54	2.56	109.86*	110.06*	0.20	4,682,925	4,691,435	8,510	71,771	71,980	209

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปิดโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	14 ก.ค. 59	28 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,908.27	2,912.10	3.83	139.30	139.49	0.18	9,679,713	9,692,467	12,754	144,233	144,442	209
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	452.88	452.88	0.00	84.12	84.12	0.00	1,507,335	1,507,335	0	29,571	29,571	0
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	191.77	192.34	0.57	129.91*	130.29*	0.38	638,280	640,166	1,886	10,077	10,113	36
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,263.62	2,266.88	3.26	161.49*	161.72*	0.23	7,534,098	7,544,966	10,868	104,585	104,758	173

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %