



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

166/2559

พ.ศ. ๖๐. 133/59

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๖๗ /๒๕๕๙

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

๒๖.๑๕๕

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วยงบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๙๖๓.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๓,๒๐๕,๙๗๙ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๖๒,๑๐๘ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธว. รธร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทศักดิ์ ชาญเดช)

ผอ.ผง.

๗ ม.ค. ๒๕๕๙

- กรม.

- เรียน ผอ. ส่วน

เพื่อกรม.

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณ การจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	รวม	22,618.86	2,087.74	746.22	963.23	217.01	35.74	46.14	10.40	2,483,715	3,205,979	722,264	57,548	62,108	4,560
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	417.18	464.63	47.45	85.70	95.45	9.75	1,388,543	1,546,449	157,906	25,105	26,465	1,360
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘	6,404.87	320.25	120.51	253.19	132.68	37.63	79.06	41.43	401,100	842,704	441,604	9,502	9,502	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชต.	12,807.18	1,280.72	208.53	245.41	36.88	16.28	19.16	2.88	694,072	816,826	122,754	22,941	26,141	3,200

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	30 ธ.ค. 58	7 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	746.22	963.23	217.01	35.74	46.14	10.40	2,483,715	3,205,979	722,264	57,548	62,108	4,560
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	88.24	100.71	12.47	16.39	18.71	2.32	293,708	335,201	41,493	15,924	16,441	517
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	24.05	35.15	11.10	16.30	23.82	7.52	80,062	117,017	36,955	3,081	3,288	207
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	633.93	827.37	193.44	45.22	59.02	13.80	2,109,945	2,753,761	643,816	38,543	42,379	3,836