



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๓๑๒ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายการก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

งข. 1454
มส.ขอ. 1110/29กพ5

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปรายการก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๐๗๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๖,๙๑๗,๖๗๙ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๑๑๒,๗๔๘ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธว. รธร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทิต โอชวิช)

ผวง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

- ทราบ

- อชช. ผอ. ลุ่มน้ำ

เพื่อทราบ

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผชช.จช.1 รักษาการแทน ผส.บอ.

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	รวม	22,618.86	2,087.74	1,258.39	2,078.41	820.02	60.28	99.55	39.27	4,188,394	6,917,679	2,729,285	77,049	112,748	35,699
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	561.81	743.92	182.11	115.42	152.83	37.41	1,869,921	2,476,022	606,101	31,119	38,024	6,905
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘	6,404.87	320.25	302.77	578.39	275.62	94.54	180.61	86.07	1,007,710	1,925,068	917,358	10,217	18,990	8,773
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	393.81	756.10	362.29	45.52	59.04	13.52	1,310,763	2,516,589	1,205,826	35,713	55,734	20,021

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	18 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	1,258.39	2,078.41	820.02	60.28	99.55	39.27	4,188,394	6,917,679	2,729,285	77,049	112,748	35,699
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	171.64	288.10	116.46	31.88	53.51	21.63	571,279	958,915	387,636	19,591	26,327	6,736
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	55.18	162.94	107.76	37.38	110.38	73.00	183,671	542,321	358,650	4,822	9,280	4,458
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	1,031.57	1,627.37	595.80	73.59	116.10	42.50	3,433,444	5,416,443	1,982,999	52,636	77,141	24,505