



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร.๐ ๒๒๔๓ ๒๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๕๐๘ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

จพ. 4866

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๘๓๖.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๘๔ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๕๓๙,๓๘๕ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๓,๘๕๘ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และสัญญา ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อธช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รจร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)
ผอ.ผง.

๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

- ทช.จก
- เชิญ ผอ. ส่วน.
เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ. 27 อี.ย. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น	16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น	16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น	16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,821.63	2,836.06	14.43	135.15	135.84	0.69	9,391,335	9,439,385	48,050	143,202	143,858	656
1. งบกลาง ปี 2558 **	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	752.90	754.76	1.86	235.1*	235.68*	0.58	2,505,896	2,512,097	6,201	21,450	21,450	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,344.10	1,356.67	12.57	104.95*	105.93*	0.98	4,473,624	4,515,473	41,849	70,740	71,396	656

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปีโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้าง แรงงาน (ล้าน บาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น	16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น	16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น	16 มิ.ย. 59	23 มิ.ย. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,821.63	2,836.06	14.43	135.15	135.84	0.69	9,391,335	9,439,385	48,050	143,202	143,858	656
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	452.88	452.88	0.00	84.12	84.12	0.00	1,507,335	1,507,335	0	29,571	29,571	0
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	184.94	188.13	3.19	125.28*	127.44*	2.16	615,526	626,176	10,650	9,777	10,054	277
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,183.81	2,195.05	11.24	155.79*	156.59*	0.80	7,268,474	7,305,874	37,400	103,854	104,233	379

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %