



# ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ว.บ. 124/59

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๓๕๑ /๒๕๕๙      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง    สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ร.น. 1609

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๓๘๔.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๒๑ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๗,๙๓๕,๘๗๑ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๑๒๘,๔๖๗ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)  
ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รรช. รรช. รรช.รร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)  
ผอ.ผง.

- ทราบ  
- อช. ผอ. ล้อช.

(นายทองเปลว กองจันทร์)  
ผส.บอ.

๕ ๓ มี.ค. ๒๕๕๙

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
	รวม	22,618.86	2,087.74	2,078.41	2,384.32	305.91	99.55	114.21	14.66	6,917,679	7,935,871	1,018,192	112,748	128,467	15,719
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการ ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	743.92	829.54	85.62	152.83	170.42 *	17.59	2,476,022	2,761,011	284,989	38,024	47,677	9,653
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘	6,404.87	320.25	578.39	705.27	126.88	180.61	220.23 *	39.62	1,925,068	2,347,390	422,322	18,990	19,891	901
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชต.	12,807.18	1,280.72	756.10	849.51	93.41	59.04	66.33	7.29	2,516,589	2,827,470	310,881	55,734	60,899	5,165

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	26 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,078.41	2,384.32	305.91	99.55	114.21	14.66	6,917,679	7,935,871	1,018,192	112,748	128,467	15,719
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	288.10	315.52	27.42	53.51	58.61	5.10	958,915	1,050,182	91,267	26,327	28,650	2,323
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	162.94	163.77	0.83	110.38	110.94 *	0.56	542,321	545,107	2,786	9,280	9,290	10
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	1,627.37	1,905.03	277.66	116.10	135.9 *	19.80	5,416,443	6,340,582	924,139	77,141	90,527	13,386

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %