



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตบ.ผง. ๕๐๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙


๓๑ - 1882

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๕๐๘.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๒๑ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๘,๓๕๓,๒๓๕ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๑๓๒,๔๗๐ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

  
๑๑ มี.ค. ๕๙  
(นางสมศรี วิจักขณ์ภูริโสภณ)

ตบ.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธว. รธร. และ ผส.บอ.


เพื่อโปรดทราบ

  
(นายวิทักดิ์ ชนเดโชพล)  
ผอ.ผง.

- ๑๑๖๖

- ๑๑๖๗ ผอ. สจ.ผ.

เค็๑๑๖๖

  
(นายทองเปลว กองจันทร์)  
ผส.บอ.

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

๒๖  
ค.ค.

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
	รวม	22,618.86	2,087.74	2,277.65	2,509.72	232.07	109.10	120.21	11.11	7,580,842	8,353,235	772,393	128,087	132,470	4,383
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการ ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	722.87	722.87	0.00	148.50	148.50	0.00	2,405,982	2,405,982	0	47,297	47,297	0
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘	6,404.87	320.25	705.27	727.79	22.52	220.23	227.25	7.03	2,347,390	2,422,338	74,948	19,891	20,384	493
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดทำน้ชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชส.	12,807.18	1,280.72	849.51	1,059.06	209.55	66.33	82.69	16.36	2,827,470	3,524,915	697,445	60,899	64,789	3,890

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	3 มี.ค. 59	10 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,277.65	2,509.72	232.07	109.10	120.21	11.11	7,580,842	8,353,235	772,393	128,087	132,470	4,383
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	315.52	346.56	31.04	58.61	64.37	5.76	1,050,182	1,153,483	103,301	28,029	28,029	0
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	163.77	167.77	4.00	110.94	113.64	2.71	545,107	558,410	13,303	9,290	9,354	64
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	1,798.36	1,995.39	197.03	128.29	142.35	14.06	5,985,553	6,641,342	655,789	90,768	95,087	4,319

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %