



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๖๐. ๖๐๖/๓๑

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๒๖๕ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ณ. ๖๖๕

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วยงบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๑,๑๑๘.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๘ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๓,๗๒๒,๙๑๗ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๖๙,๗๖๐ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ชาญโชพล)

ผอ.ผง.

- กษาง

- เชิญณ ผอ. สอชช

เพื่อ กษาง

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณ การจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	รวม	22,618.86	2,087.74	1,084.86	1,118.54	33.68	51.96	53.58	1.61	3,610,825	3,722,917	112,092	68,025	69,760	1,735
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการ กระตุ้นการลงทุนขนาด เล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	514.21	523.37	9.16	105.64	107.52	1.88	1,711,491	1,741,978	30,487	28,261	29,145	884
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำและระบบขนส่งทาง ถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘	6,404.87	320.25	267.61	279.80	12.19	83.56	87.37	3.81	890,686	931,265	40,579	9,502	9,734	232
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำ ชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำ และงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	303.04	315.37	12.33	23.66	24.62	0.96	1,008,648	1,049,674	41,026	30,262	30,881	619

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	21 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	1,084.86	1,118.54	33.68	51.96	53.58	1.61	3,610,825	3,722,917	112,092	68,025	69,760	1,735
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	150.71	162.76	12.05	27.99	30.23	2.24	501,614	501,748	40,134	18,114	18,262	148
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	50.06	50.07	0.01	33.91	33.92	0.01	166,642	166,643	1	4,337	4,467	130
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	884.09	905.71	21.62	63.07	64.61	1.54	2,942,569	3,014,526	71,957	45,574	47,031	1,457