



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ E ผตป.ผง. ๑๑๓๐ /๒๕๕๙ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
จก. ๖๕๖๗

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ สรุป ดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๙๖๐.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๑.๗๙ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๘๕๒,๙๑๑ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๕๕,๖๘๗ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวิชศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

E ๑ ก.ย. ๒๕๕๙

- ทราชม
- เรียง ผอ. สอช.
เพื่อทราชม

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)
ผส.บอ.

06 ก.ย. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,960.31	2,960.31	0.00	141.79	141.79	0.00	9,852,911	9,852,911	0	145,687	145,687	0
1. งบกลาง ปี 2558 **	-โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	778.61	778.61	0.00	243.13*	243.13*	0.00	2,591,469	2,591,469	0	21,450	21,450	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,457.07	1,457.07	0.00	113.77*	113.77*	0.00	4,849,627	4,849,627	0	73,225	73,225	0

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปิดโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	25 ส.ค. 59	1 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,960.31	2,960.31	0.00	141.79	141.79	0.00	9,852,911	9,852,911	0	145,687	145,687	0
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	452.88	452.88	0.00	84.12	84.12	0.00	1,507,335	1,507,335	0	29,571	29,571	0
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	195.10	195.10	0.00	132.16*	132.16*	0.00	649,358	649,358	0	10,139	10,139	0
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,312.33	2,312.33	0.00	164.96*	164.96*	0.00	7,696,218	7,696,218	0	105,977	105,977	0

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %