



ควมที่สดุ บันทึกรข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๑๓๐๓ ๒๕๕๙ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรวมก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๖๔-๖๕๑๖

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปรวมก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สรุป ดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๓,๐๓๑.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๕.๒๒ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๑๐,๐๙๐,๗๘๑ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๖,๖๗๗ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รรช. รรชว. รรช. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๓ ต.ค. ๒๕๕๙

- ทจก

- เรียง ผอ. ส่วน.

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

๗ ต.ค. ๒๕๕๙

ตารางแสดงผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ

แหล่งงบประมาณ/ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)			หมายเหตุ
			22 ก.ย. 59	30 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	22 ก.ย. 59	30 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	22 ก.ย. 59	30 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	22 ก.ย. 59	30 ก.ย. 59	เพิ่มขึ้น	
1. จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	22,618.86	2,087.74	2,995.75	3,031.78	36.03	143.49*	145.22*	1.73	9,970,866	10,090,781	119,915	145,812	146,677	865	
1.1. งบกลาง ปี 2558 ** - โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0	โอนจัดสรร เดือน ก.ย. - ต.ค. 58
1.2. งบเงินกู้ - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	778.61	778.61	0.00	243.13*	243.13*	0.00	2,591,469	2,591,469	0	21,450	21,450	0	โอนจัดสรร เดือน มิ.ย. 58 -ก.พ. 59
1.3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559 - ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.ร7	12,807.18	1,280.72	1,492.51	1,528.54	36.03	116.54*	119.35*	2.81	4,967,582	5,087,497	119,915	73,350	74,215	865	โอนจัดสรร เดือน ต.ค. - พ.ย. 58
2. จำแนกตามลุ่มน้ำ	22,618.86	2,087.74	2,995.75	3,031.78	36.03	143.49*	145.22*	1.73	9,970,866	10,090,781	119,915	145,812	146,677	865	
2.1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	452.88	457.67	4.79	84.12	85.01	0.89	1,507,335	1,523,270	15,935	29,571	30,423	852	
2.2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	195.10	199.86	4.76	132.16*	135.39*	3.23	649,358	665,211	15,853	10,139	10,139	0	
2.3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,347.77	2,374.25	26.48	167.49*	169.38*	1.89	7,814,173	7,902,300	88,127	106,102	106,115	13	

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปิดโครงการ