



ลงที่เอกสารในระบบ E กพร๑๐๖/๗๑๘/๖๑

# ส่วนที่สุุด

## บันทึกข้อความ

ล้งจ 3136/15 พ.ศ. ๖๑

พ.ศ. ๖๑ 21A2/15 พ.ศ. ๖๑

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘  
ที่ กพง ๐๖/ พ.ศ. ๖๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓๐ อันดับ ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.) +พ. 3136

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ มติที่ประชุมให้เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๓ สำหรับรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๔.๒๙ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕.๑๑ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๗.๐๐ และให้ผู้อำนวยการโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ อันดับของงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้ามาชี้แจงปัญหาอุปสรรค ในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป

ในการนี้ กองแผนงานจึงได้จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓๐ อันดับ ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้แต่ละโครงการเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายชื่อโครงการมาด้วยแล้ว

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.ร.พค และ ป.ท.ท.๐.

เพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ.

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่ำสุด 30 โครงการ

ลำดับ	สำนัก	โครงการ	จำนวน รายการ	งบประมาณปี ปัจจุบัน (บาท)	งบประมาณได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	
รวม			30	443	6,241,424,500	4,540,709,385	628,592,324	13.84
1	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	4	113,816,300	70,740,300	592,584	0.84	
2	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการก่อสร้าง 3	4	71,729,100	50,945,306	2,072,920	4.07	
3	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	10	622,798,500	442,368,172	30,076,649	6.80	
4	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	8	275,840,000	65,194,750	5,168,878	7.93	
5	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.2	4	33,466,900	33,465,900	2,722,362	8.13	
6	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด	17	33,223,400	26,534,908	2,914,600	10.98	
7	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ 17	3	75,460,000	35,908,000	4,040,512	11.25	
8	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	59	942,776,200	855,733,251	98,890,306	11.56	
9	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก วิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	29	66,113,600	25,634,110	3,220,498	12.56	
10	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	26	1,003,684,700	677,614,232	87,487,475	12.91	
11	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	31	360,528,300	153,545,157	20,012,844	13.03	
12	สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม	6	96,024,000	99,423,300	13,541,619	13.62	
13	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 2	4	41,180,000	41,180,000	5,702,228	13.85	
14	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้าง 9	16	877,566,500	690,133,636	102,008,652	14.78	
15	สำนักงานชลประทานที่ 4	ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4	1	58,800,000	44,336,537	6,737,964	15.20	
16	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	5	41,140,000	41,140,000	6,470,148	15.73	
17	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ 6	1	9,800,000	7,099,198	1,144,153	16.12	
18	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน	19	200,880,700	159,430,321	25,897,778	16.24	
19	สำนักงานชลประทานที่ 13	ส่วนเครื่องจักรกล สขป.13	1	1,156,000	1,156,000	200,000	17.30	
20	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการก่อสร้าง 10	4	247,452,300	221,214,051	41,191,351	18.62	
21	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนโรงงาน	9	19,836,000	19,836,000	3,712,709	18.72	
22	สำนักงานชลประทานที่ 5	งานรักษาบริเวณ สขป.5	6	12,417,500	11,494,772	2,179,345	18.96	
23	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	20	151,589,800	118,473,108	23,422,506	19.77	
24	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	20	86,178,000	74,430,297	14,931,322	20.06	
25	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	53	203,811,900	203,811,900	41,594,290	20.41	
26	สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้	1	1,500,000	1,500,000	314,887	20.99	
27	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	30	142,872,500	128,098,270	28,516,629	22.26	
28	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ	2	37,280,000	30,133,600	6,726,151	22.32	
29	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง	30	327,124,300	130,625,950	29,242,804	22.39	
30	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนา ลุ่มน้ำเสียวใหญ่	20	85,378,000	79,508,359	17,858,160	22.46	

หมายเหตุ: งบพ.ร.บ. ไม่รวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงที่นำงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็นมาดำเนินงาน