



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๕๕๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ค. ๖๖๓๑/๒๕๖.๓ ๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) ๖๒๑๕๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๖๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๔๖ รายการ และยกเลิก ๕ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๖๑๘.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๙ งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๑,๒๘๗.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๑,๑๐๓.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิทธิพิทย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

โยธนา พอ.ส่วน., พอ.ภ.ค., ทน.๑-๙ มอ.

และ พมท.มอ. (ม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมคิด สะเกาคำ)

ผอท.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ.

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 864 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 146 รายการ และยกเลิก 5 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,618.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.09 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 1,287.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.72 และงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ 1,103.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.19

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 864 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 7,011.17 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,048.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,968.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 79.97 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 146 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 4,956.56 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,956.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,650.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.49 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 1,201.96 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,103.11 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 5 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 42.08 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5.81 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร และผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	12,009.81	12,009.81	9,618.96	80.09	1,287.74	1,103.11
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	864	7,011.17	7,048.00	6,968.03	98.87	79.97	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	146	4,956.56	4,956.00	2,650.93	53.49	1,201.96	1,103.11
3. ยกเลิกรายการ	5	42.08	5.81			5.81	

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 106 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,071.44 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,068.05 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 884.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.83 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 7.61 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 175.80 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 78 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,744.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,219.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.88 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 350.55 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 175.00 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 42 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ และยกเลิก จำนวน 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 559.83 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 514.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 266.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.75 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 110.27 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 137.79 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,015	864	146	5	12,009.81	12,009.81	9,618.96	80.09	1,287.74	1,103.11
สขป.1	13	9	4		147.89	147.89	110.93	75.01	12.82	24.14
สขป.2	35	35			148.13	141.33	138.03	97.66	3.30	
สขป.3	13	8	5		208.41	208.41	141.86	68.07	10.293	56.25
สขป.4	11	11			36.03	35.80	34.08	95.20	1.72	
สขป.5	22	20	2		372.59	372.11	368.66	99.07	0.50	2.96
สขป.6	40	31	8	1	498.67	498.66	458.26	91.90	12.25	28.15
สขป.7	72	71	1		319.01	319.01	312.10	97.83	6.42	0.50
1 สขป.8	132	106	26		1,071.44	1,068.05	884.64	82.83	7.61	175.80
สขป.9	30	21	9		531.87	531.86	410.32	77.15	6.643	114.90

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกัน ไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/ เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ
สขป.10	32	29	2	1	179.34	176.05	141.85	80.58	2.21	31.99
3 สขป.11	42	35	5	2	559.83	514.08	266.02	51.75	110.27	137.79
สขป.12	20	17	3		327.28	326.84	221.26	67.70	59.88	45.70
สขป.13	35	30	5		330.26	328.10	307.80	93.81	15.60	4.71
สขป.14	40	36	4		564.75	564.75	537.95	95.26	19.82	6.98
สขป.15	106	99	7		687.46	687.22	641.71	93.38	5.16	40.35
สขป.16	50	46	3	1	770.05	769.98	723.20	93.92	12.90	33.88
สขป.17	21	21			152.41	152.41	150.57	98.79	1.85	
สบก.	24	16	8		127.47	127.47	71.53	56.12	28.04	27.90
สบอ.	47	46	1		311.74	311.58	242.60	77.86	1.38	67.60
สพญ.	95	71	24		2,481.86	2,480.45	1,758.97	70.91	603.90	117.58
2 กพท.	99	78	21		1,745.31	1,744.97	1,219.42	69.88	350.55	175.00
กพด.	1	1			0.74	0.74	0.74	100.00		
สมค.	8	5	3		9.95	9.95	8.88	89.19	0.96	0.12
สลก.	8	6	2		106.49	106.49	93.30	87.61	12.90	0.29
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอส.	6	6			84.39	84.39	84.39	100.00		
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สคก.	2	2			26.31	26.39	26.39	99.99	0.002	
สจค.	4	4			19.03	19.03	18.26	95.95	0.77	
Lump Sum	4	1	3		166.92	231.60	221.06	95.45	0.0002	10.54

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566



สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,015 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 864 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 146 รายการ

ยกเลิกรายการ 5 รายการ

- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด หรือทิ้งงานทำให้กรมต้องยกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

รวม	ค.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ยอดรวม ทั้งหมด
รวม	12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	461.22	51.66
ค.ค.	9,618.96	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	826.47	400.01	302.37	100%
งบคงค้าง	2,390.85	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-310.93	494.29	293.83	210.56	135.36	

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายละเอียด)

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

