



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ ผ.ช. 4650
 ที่ กพง ๐๖/ ๒๕๕ / ๒๕๖๗ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ล.๒๑๙๘๖๖/๙ มิ.ย. ๖๗
 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)
 เรียน ผอ.ผง. ๒๖191๗

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๖๕๖.๐๐๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๑ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๖๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๓๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๙ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๗๔.๐๒๒๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒๘.๐๗๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๔ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๓๙ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ ออช. พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิทธิพิศ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

-ทราบ

โยธ นอ.ส่วน, นอ.ช.ทค., ทน.๑-พ.ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นายชเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566 - 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 – 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือรับประโยชน์ 422,447 คร่าวเรือ) ผลการเบิกจ่าย 4,656.0047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.61 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,169 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.93 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,576,676 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 และคร่าวเรือรับประโยชน์ 415,248 คร่าวเรือ คิดเป็นร้อยละ 98.30) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.99 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 674.0227 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 228.0761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.84 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 39 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.51 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.26

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

± งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับความจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 395.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.87

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,803.2847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.89

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,124 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,571,476 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 414,248 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 17 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่อัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. โครงการจัดการถ้ำน้ำจืดอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทอน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 89.6210 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.87

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. โครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคูทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 479.9309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.94

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน) และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3 รายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 831.4334 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.34

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 15 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 90.3391 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 90.3391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 583.6836 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 137.7370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.60

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 32 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 27 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567



ข้อมูลจากระบบติดตาม GEN-Prolect ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



งบกลาง 2567

งบประมาณ	674.0227 ล้านบาท
เบิกจ่าย	228.0761 ล้านบาท
	33.84 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน		งบพระราชดำริ (กปร.)	
งบประมาณ	90.3391 ล้านบาท	งบประมาณ	583.6836 ล้านบาท
เบิกจ่าย	90.3391 ล้านบาท	เบิกจ่าย	137.7370 ล้านบาท
	100.00 %		23.60 %

๕

สงป.
อนุมัติ 18 ม.ค. 67

7 รายการ
90.3391 ล้านบาท

เบิกจ่าย 90.3391 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

แล้วเสร็จ 7 รายการ

เป็นเงินขอชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาใต้ (ค่า K) ในรายการ
ก่อสร้างต่าง ๆ

เงินขอชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาใต้ (ค่า K)

๕

กปร.
ปี 2567

32 รายการ
583.6836 ล้านบาท

เบิกจ่าย 137.7370 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 23.60

แล้วเสร็จ 1 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 27 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาแหล่งน้ำ ใ้โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนและ โครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2567



ผลการดำเนินงาน 39 รายการ

แล้วเสร็จ	8 รายการ	20.51 %
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	27 รายการ	69.23 %
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4 รายการ	10.26 %



๓