



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๑๕๖/๕๑

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๑๗๗ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายการก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผอ.ผง.

พ.ศ. ๑๕๖

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปรายการก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๑,๒๕๘.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๘ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๔,๑๘๘,๓๙๔ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๗๗,๐๔๙ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสมศรี วิจักขณ์ภูริโสภณ)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รจร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวิศักดิ์ ธนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙

- ทราบ

- เรียน ผอ. ส่วนช.

เพื่อทราบ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/ งาน	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ปริมาณ การจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ปริมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	รวม	22,618.86	2,087.74	1,212.76	1,258.39	45.63	58.09	60.28	2.19	4,036,493	4,188,394	151,901	74,220	77,049	2,829
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการ กระตุ้นการลงทุนขนาด เล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	533.44	561.81	28.37	109.59	115.42	5.83	1,775,487	1,869,921	94,434	29,744	31,119	1,375
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำและระบบขนส่งทาง ถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘	6,404.87	320.25	298.47	302.77	4.30	93.20	94.54	1.34	993,394	1,007,710	14,316	9,883	10,217	334
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำ ชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำ และงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	380.85	393.81	12.96	29.74	45.52	15.78	1,267,612	1,310,763	43,151	34,593	35,713	1,120

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	11 ก.พ. 59	18 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	1,212.76	1,258.39	45.63	58.09	60.28	2.19	4,036,493	4,188,394	151,901	74,220	77,049	2,829
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	166.43	171.64	5.21	30.91	31.88	0.97	553,953	571,279	17,326	19,368	19,591	223
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	54.62	55.18	0.56	37.00	37.38	0.38	181,809	183,671	1,862	4,736	4,822	86
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	991.71	1,031.57	39.86	70.75	73.59	2.84	3,300,731	3,433,444	132,713	50,116	52,636	2,520