



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๖๕๕ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  
ณ ๒๒/๕

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๖๔๖.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๗๖ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๘,๘๐๘,๐๘๔ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้วจำนวน ๑๔๐,๓๙๔ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางฐาปนีย์ จิรานีศาสดร์)

ตป.๒ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)  
ผอ.ผง.

๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙

- ทราบบ

- เรียน ผอ. ล้วท.

๖ ชุด ทราบบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

29 เม.ย. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น
	<b>รวม</b>	22,618.86	2,087.74	2,639.79	2,646.38	6.59	126.44	126.76	0.32	8,786,154	8,808,084	21,930	140,290	140,394	104
1. งบกลาง ปี 2558 **	-โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86 *	148.86 *	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	727.79	727.79	0.00	227.25 *	227.25 *	0.00	2,422,338	2,422,338	0	21,415	21,415	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,187.37	1,193.96	6.59	92.71	93.23	0.52	3,952,001	3,973,931	21,930	67,863	67,967	104

หมายเหตุ : \* ในกาประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

\*\* ปิดโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	21 เม.ย. 59	28 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,639.79	2,646.38	6.59	126.44	126.76	0.32	8,786,154	8,808,084	21,930	140,290	140,394	104
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	375.15	377.56	2.41	69.68	70.13	0.45	1,248,613	1,256,673	8,060	28,806	28,910	104
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	172.35	173.48	1.13	116.76*	117.52*	0.76	573,663	577,402	3,739	9,560	9,560	0
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,092.29	2,095.34	3.05	149.26*	149.48*	0.22	6,963,878	6,974,009	10,131	101,924	101,924	0

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %