



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ร.พ.บอ.๒๖๑๖๑

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ ผตบ.ผง. ๗๐๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
งน. 3๖๖๘

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุป ดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๗๕๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๗๕ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๑๕๔.๗๗๕ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๑,๔๑๐ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อธช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

13 พ.ค. ๕๙

(นางสมศรี วิจักขณ์ภูริโสภณ)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธว. รธร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ชันเดโชพล)

ผอ.ผง.

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙

- ทชช

- อธิช ผอ. อธิช.

บศ.ชทว

(นายเลิศชัย ศรีอรรณต์)

ผส.บอ.

13 พ.ค. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,725.88	2,750.55	24.67	130.57	131.75	1.18	9,072,689	9,154,775	82,086	140,780	141,410	630
1. งบกลาง ปี 2558 **	-โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	727.79	727.79	0.00	227.25*	227.25*	0.00	2,422,338	2,422,338	0	21,415	21,415	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,273.46	1,298.13	24.67	99.43	101.36*	1.93	4,238,536	4,320,622	82,086	68,353	68,983	630

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปิดโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	4 พ.ค. 59	13 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,725.88	2,750.55	24.67	130.57	131.75	1.18	9,072,689	9,154,775	82,086	140,780	141,410	630
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	438.28	438.66	0.38	81.41	81.48	0.07	1,458,769	1,460,023	1,254	29,086	29,098	12
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	173.50	179.46	5.96	117.53*	121.57*	4.04	577,468	597,307	19,839	9,563	9,704	141
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,114.10	2,132.43	18.33	150.82*	152.13*	1.31	7,036,452	7,097,445	60,993	102,131	102,608	477

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %