



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ ผตบ.ผง. WEN /๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จ.ม. ๑๖๖๒

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๓.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๓๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๑๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๗๖๗.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๒.๕๔ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๒๐๙,๘๘๒ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๑,๔๔๕ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ ออช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตบ.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รจร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชิตศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙

- ทราบ
- เรียน ผอ.ส่วน
เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

24 พ.ค. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,750.55	2,767.11	16.56	131.75	132.54	0.79	9,154,775	9,209,882	55,107	141,410	141,445	35
1. งบกลาง ปี 2558 **	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	727.79	744.35	16.56	227.25*	232.43*	5.18	2,422,338	2,477,445	55,107	21,415	21,450	35
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,298.13	1,298.13	0.00	101.36*	101.36*	0.00	4,320,622	4,320,622	0	68,983	68,983	0

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นเงินดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปิดโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	13 พ.ค. 59	19 พ.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,750.55	2,767.11	16.56	131.75	132.54	0.79	9,154,775	9,209,882	55,107	141,410	141,445	35
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	438.66	441.24	2.58	81.48	81.96	0.48	1,460,023	1,468,608	8,585	29,098	29,106	8
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	179.46	179.71	0.25	121.57*	121.74*	0.17	597,307	598,134	827	9,704	9,716	12
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,132.43	2,146.16	13.73	152.13*	153.11*	0.98	7,097,445	7,143,140	45,695	102,608	102,623	15

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %