



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๒๙๒๘

ที่ ๕ ผตป.ผง. ๕๙๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๖. 5443

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สรุป ดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๙๐๘.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๙.๓๐ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๙,๖๗๙,๗๑๓ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน แล้วจำนวน ๑๔๔,๒๓๓ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และกลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ชิตริตร)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธว. รธร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

- ทราบ

- เชิญ ผอ. ส่วน

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ. 21 ก.ค. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,850.46	2,908.27	57.81	136.53	139.30	2.77	9,487,312	9,679,713	192,401	143,923	144,233	310
1. งบกลาง ปี 2558 **	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86*	148.86*	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	6,404.87	320.25	754.86	776.66	21.80	235.71*	242.52*	6.81	2,512,428	2,584,973	72,545	21,450	21,450	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชต.	12,807.18	1,280.72	1,370.97	1,406.98	36.01	107.05*	109.86*	2.81	4,563,069	4,682,925	119,856	71,461	71,771	310

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

** งบกลาง ปี 2558 ปีคโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น	7 ก.ค. 59	14 ก.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,850.46	2,908.27	57.81	136.53	139.30	2.77	9,487,312	9,679,713	192,401	143,923	144,233	310
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	452.88	452.88	0.00	84.12	84.12	0.00	1,507,335	1,507,335	0	29,571	29,571	0
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	189.69	191.77	2.08	128.5*	129.91*	1.41	631,356	638,280	6,924	10,077	10,077	0
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,207.89	2,263.62	55.73	159.29*	161.49*	2.20	7,348,621	7,534,098	185,477	104,275	104,585	310

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %