



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.บ. 1520/59

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตบ.ผง. ๕๕๕ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ร.บ. ๖๐๑๘

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้
กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๕๕๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๒๗ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๘,๔๕๕.๙๖๓ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้วจำนวน ๑๓๙,๒๑๖ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ ออช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตบ.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธว. รธธ. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

- ทช.ชาม
- เรือง ๖ ผอ. ส้ว๖๖
เพื่อทช.ชาม

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผง.๒ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผผง.ผง

รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๑๗ มี.ค. ๒๕๕๙

(นายสัญญา แสงทุ้มพงษ์)

ผชช.จช.๑ รักษาการแทน ผส.บอ.

18 ส.ค. 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,509.72	2,552.61	42.89	120.21	122.27	2.05	8,353,235	8,495,963	142,728	132,470	139,216	6,746
1. งบกลาง ปี 2558	-โครงการตามมาตรการกระตุ้นการ ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	722.87	724.63	1.76	148.50	148.86 *	0.36	2,405,982	2,411,815	5,833	47,297	51,012	3,715
2. งบเงินกู้	-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘	6,404.87	320.25	727.79	727.79	0.00	227.25	227.25 *	0.00	2,422,338	2,422,338	0	21,415	21,415	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	-ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน -งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชต.	12,807.18	1,280.72	1,059.06	1,100.19	41.13	82.69	85.90	3.21	3,524,915	3,661,810	136,895	63,758	66,789	3,031

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	10 มี.ค. 59	17 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,509.72	2,552.61	42.89	120.21	122.27	2.05	8,353,235	8,495,963	142,728	132,470	139,216	6,746
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	346.56	355.53	8.97	64.37	66.06	1.69	1,153,483	1,183,339	29,856	28,029	28,250	221
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	167.77	168.72	0.95	113.64	114.29 *	0.65	558,410	561,532	3,122	9,354	9,354	0
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	1,995.39	2,028.36	32.97	142.35	144.7 *	2.35	6,641,342	6,751,092	109,750	95,087	101,612	6,525

หมายเหตุ : * ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %