

พ.บอ. 1956/99



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๒๕๕๙

๒๕๕๙

วันที่ ๑

เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

จ.บ. 2627

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๕๗๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๓๑ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๘,๕๖๘,๗๒๑ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้วจำนวน ๑๓๙,๙๒๙ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เฟิงคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๑ เม.ย. ๒๕๕๙

- ทราชม

- เรียน ผอ. ลุ่มน้ำ  
เพื่อ ทราชม

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ. - 5 ๒๕๕๙ 2559

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,556.80	2,574.47	17.67	122.47	123.31	0.85	8,509,926	8,568,721	58,795	139,580	139,929	349
1. งบกลาง ปี 2558	-โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86 *	148.86 *	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘	6,404.87	320.25	727.79	727.79	0.00	227.25 *	227.25 *	0.00	2,422,338	2,422,338	0	21,415	21,415	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,104.38	1,122.05	17.67	86.23	87.61	1.38	3,675,773	3,734,568	58,795	67,153	67,502	349

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น	24 มี.ค. 59	31 มี.ค. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,556.80	2,574.47	17.67	122.47	123.31	0.85	8,509,926	8,568,721	58,795	139,580	139,929	349
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	356.96	368.54	11.58	66.30	68.45	2.15	1,188,104	1,226,610	38,506	28,405	28,684	279
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	168.72	169.56	0.84	114.29 *	114.86 *	0.57	561,532	564,359	2,827	9,354	9,424	70
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,031.12	2,036.37	5.25	144.89 *	145.27 *	0.38	6,760,290	6,777,752	17,462	101,821	101,821	0

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %