



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

พศ. ๖๐. 2046/59

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘  
ที่ E มตป.ผ. ๕๖๓ ๒๕๕๙ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙  
4ม. 2817

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ.พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๒,๖๒๘.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๘๘ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๘,๗๔๗,๒๓๓ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้วจำนวน ๑๔๐,๐๑๑ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ ออช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสมศรี วิจักขณ์กุรีโสภณ)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง มตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รสบ. รธส. รธว. รธร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

- ทราชม

- เชิญ ผอ. สจ.ช.

เพื่อทราชม

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ. - 8 ๒๗.๘. 2559

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผง.๒. รักษาการในตำแหน่ง ผผง.ผง.

รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๕ ๗ เม.ย. ๒๕๕๙

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 ตามแผน (ล้านบาท)	ประมาณการจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น
รวม		22,618.86	2,087.74	2,574.47	2,628.10	53.63	123.31	125.88	2.57	8,568,721	8,747,233	178,512	139,929	140,011	82
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการ ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	724.63	724.63	0.00	148.86 *	148.86 *	0.00	2,411,815	2,411,815	0	51,012	51,012	0
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๘	6,404.87	320.25	727.79	727.79	0.00	227.25 *	227.25 *	0.00	2,422,338	2,422,338	0	21,415	21,415	0
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	1,122.05	1,175.68	53.63	87.61	91.80	4.19	3,734,568	3,913,080	178,512	67,502	67,584	82

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น	31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	2,574.47	2,628.10	53.63	123.31	125.88	2.57	8,568,721	8,747,233	178,512	139,929	140,011	82
1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	368.54	374.40	5.86	68.45	69.54	1.09	1,226,610	1,246,122	19,512	28,684	28,694	10
2. ลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	169.56	171.82	2.26	114.86 *	116.39 *	1.53	564,359	571,879	7,520	9,424	9,471	47
3. ลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	2,036.37	2,081.88	45.51	145.27 *	148.52 *	3.25	6,777,752	6,929,232	151,480	101,821	101,846	25

หมายเหตุ : \* ในการประมาณการค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นคิดจากงานจ้างเหมา แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงเปลี่ยนเป็นงานดำเนินการเอง ทำให้ร้อยละต่อแผนเกิน 100 %