



## บันทึกข้อความ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยฯ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ  
ที่ สบอ..... ๓๔๙๘  
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙ (๑๐.๑๐)

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ โทร. ๑๑๔๔๘  
ที่ กตน. ๔๗/๑๔๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / ๘๘. ๗๐ ๘๔๖๘/๓๙

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รอบที่ ๑)

① เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบสรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙) ตามรายละเอียดที่แนบ และโปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบต่อไป ทั้งนี้สามารถ Download เอกสารได้ที่ <http://kromchol.rid.go.th/internal/th/> หัวข้อสรุปผล การปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ และป้อนรหัส Username และ Password เช่นเดียวกับการเข้าระบบ สารสนเทศภายใน

(นางเยาวลักษณ์ พิพิธเดชา)

ผอ.กตน.

②

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค, ทน.๑-๙.บอ. และ ผบพ.บอ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ  
โดยขอให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังใน  
การปฏิบัติงานตามประเด็นที่มีการตรวจพบต่อไป

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙



## บันทึกข้อความ

๐๗๗๗๔๘๙/๕๙  
๙๐/๐๔/๒๕๖๙  
๙๙/๐๔/๒๕๖๙  
๙๙/๐๔/๒๕๖๙

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ โทร. ๒๔๕๐ วิว ๕๔๕๙/๕๙  
ที่ กกน. ๙๙๙/๒๕๖๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ๑๖๖๖

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบที่ ๑)

เรียน อธช.

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบอื่นๆ ที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

๑. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบปกติ หนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบจำนวน ๓๕ เรื่อง หน่วยงานดำเนินการตอบชี้แจงแล้ว จำนวน ๑๖ เรื่อง (ตามรายละเอียดแนบ ๑)

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการตอบชี้แจง กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีบันทึกติดตาม ความคืบหน้าเป็นระยะๆ โดยจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

๒. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตของหน่วยงานภายนอก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ส่งมอบ การแจ้งปรับ และการส่วนสิทธิ/เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างขาดความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ ในรายละเอียด/กิจกรรมเช่ารถและเครื่องจักรงานดินต่างๆ/การทำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานใน โครงการก่อสร้างเขื่อนแตกต่างกันทั้งที่เป็นงานก่อสร้างเขื่อนประเภทเดียว กิจกรรมที่ ๑ สถานที่ ก่อสร้าง/การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน/การจ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด /กำหนดราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าราคาสำนักดังนี้ เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์/โครงการก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ / การจัดส่งเอกสารให้สตง. (ตามรายละเอียดแนบ ๒)

ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งเรียน รายละเอียดแนบ ๒ ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ เพื่อเน้นย้ำเพิ่มความ รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามประเด็นข้อตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งเรียนสรุปรายงานผล การตรวจสอบ ให้ผู้เกี่ยวข้องและรองอธิบดีทุกสายงานทราบต่อไป

*(ลายเซ็น)*

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดชา)

พอ.กกน.

-เห็นชอบ

\_\_\_\_\_  
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙

(นายสุเทพ น้อยไฟโรจน์)

อธช.

## สรุปผลการติดตามการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙

หน่วย : เรื่อง



๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ)

กรณีมีหนังสือแจ้งตรวจ

- ได้รับแจ้งการเข้าตรวจสอบ
- ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ/จดหมายบันทึก
- ดำเนินการตอบข้อแจ้งไปแล้ว/ไม่พบข้อสังเกต

๗  
๘  
๖

กรณีไม่มีหนังสือแจ้งตรวจ

- ได้รับข้อมูลเพื่อตรวจสอบ/ได้รับเรื่องร้องเรียน
- รายงานผลการตรวจสอบ/จดหมายบันทึก
- ดำเนินการตอบข้อแจ้งไปแล้ว/ไม่พบข้อสังเกต

๔  
๒  
๓

๒. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)

กรณีมีหนังสือแจ้งตรวจ

- ได้รับแจ้งการเข้าตรวจ
- ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
- ดำเนินการตอบข้อแจ้งไปแล้ว/ยุติเรื่อง

๓  
๑  
๑

กรณีไม่มีหนังสือแจ้งตรวจ

- ได้รับข้อมูลเพื่อตรวจสอบ/ได้รับเรื่องร้องเรียน
- รายงานผลการตรวจสอบ
- ดำเนินการตอบข้อแจ้งไปแล้ว/ยุติเรื่อง

-  
-  
-

๓. สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ (กระทรวงศึกษาธิการ)

กรณีมีหนังสือแจ้งตรวจ

- ได้รับแจ้งการเข้าตรวจ
- ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
- ดำเนินการตอบข้อแจ้งไปแล้ว

๑  
-  
๑

กรณีไม่มีหนังสือแจ้งตรวจ

- ได้รับข้อมูลเพื่อตรวจสอบ/ได้รับเรื่องร้องเรียน
- รายงานผลการตรวจสอบ
- ดำเนินการตอบข้อแจ้งไปแล้ว/ไม่พบข้อสังเกต

๔  
๔  
๕

หมายเหตุ สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการตอบข้อแจ้งทั้ง ๓ กรณี กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีบันทึกติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

## สรุปผลการตรวจสอบและบันทึกสอบถามข้อมูลของหน่วยงานภายนอก

เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

ข้อตรวจพบร	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
๑. การส่งมอบ การแจ้งปรับ และการส่วนสิทธิ	๑. การจัดซื้อพัสดุ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ โดยผู้ขายส่งมอบพัสดุ วันที่ ๑ ก.ย.๕๘ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด แต่น่าวางใจไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔ วรรคท้ายที่กำหนดว่า “ เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรับแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกส่วนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ ” กรณีนี้ สตง. เห็นควรให้ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ในรายละเอียด	๑. โครงการก่อสร้างแก้มดึงพร้อมอาคารประกอบเป็นงานขนาดกลาง พร้อม รับซื้อมาลติน โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องรับซื้อมาลตินในราคานี้ไม่ต่ำกว่า ๕.๔๒ บาท/ลบ.ม. มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจำนวน ๑๐ รายแต่พบว่ามีเพียง ๓ รายที่กรอกข้อมูลในแบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และแบบใบแจ้งซื้อมาลตินครบถ้วน โดยผู้เสนอราคารายที่ ๑ กรอกราคารับซื้อมาลติน ๗๗.๘๑ บาท/ลบ.ม. ส่วนอีก ๒ ราย กรอกราคาเท่ากันคือ ๕.๔๒ บาท/ลบ.ม. สตง. จึงขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ว่าหน่วยงานได้นำราคามาลตินตามใบแจ้งซื้อมาลตินมาใช้ประกอบการคัดเลือกผู้ชนะการประการราคา หรือไม่ และหากไม่ได้นำราคามาลตินตามใบแจ้งซื้อมาลตินมาใช้ประกอบการพิจารณา เหตุใดจึงแบบเอกสารใบแจ้งฯ ไว้ท้ายเอกสารประกวดราคา กรณีนี้หน่วยงานตอบว่า รับราคาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุดและไม่ได้นำราคามาลตินมาพิจารณา
๓. กิจกรรมเช่ารถและเครื่องจักรงานดินต่างๆ	๒. คณะกรรมการประกวดราคาลงลายมือชื่อเอกสารของผู้ที่ชนะการประกวดราคา ส่วนเอกสารประกวดราคารายอื่นๆ ไม่ได้ลงนามให้ครบถ้วน ๓. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กำหนดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน คือ ไม่กำหนดเงื่อนไขส่วนของคำรับรองของผู้ให้เช่าซึ่งต้องมีสาระสำคัญ “ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาที่

ข้อตรวจพบ	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก									
	<p>นำมาให้เข้าเป็นของใหม่ หรือใช้งานแล้วไม่เกิน ๕ ปี และต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า”</p> <p>๒. สัญญาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินต่างๆ จำนวน ๒ สัญญา ซึ่งสห. ตรวจสอบว่าเอกสารการคำนวณราคากลางคำนวณอายุการใช้งานไว้ที่ ๕ ปีตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๓๙๓/๒๕๔๖ ลา.๑๙ ศก. ๒๕๔๖ เรื่องกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินราชการ และหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๔/๖๑๑๔ ลา.๔ เมย.๔๔ เรื่อง ขอปรับปรุงติดตามรัฐมนตรี เรื่องการเข้าร่วมตัวมาใช้ในราชการ และคู่มือการคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกล ปี ๒๕๔๗ แต่ข้อเท็จจริงส่งมอบเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี จึงทำให้ราชการเสียหายจากการคิดคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกลจากอายุการใช้งานไม่ถูกต้องตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๔๑๖,๒๙๓.๗๓ บาท</p> <p>๓. เครื่องจักรกลที่ส่งมอบมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าและมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี</p> <p>เอกสารมาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะทางวิศวกรรมงานหินทั้งหินก่อ หินเรียงやแนว ซึ่งกำหนดโดยคำสั่งกรมที่ ข.๙๙๖/๒๕๔๒ ลา. ๑๙ พย.๔๒ และรายการรายละเอียดหินใหญ่ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๔๘ มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแตกต่างกัน คือ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">รายการ</th> <th style="text-align: center;">คำสั่งกรม ข.๙๙๖/๒๕๔๒</th> <th style="text-align: center;">รายละเอียดหินใหญ่ ลา. ๑๙ พย.๔๘</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ความถ่วงจำเพาะ</td> <td>ไม่น้อยกว่า ๒.๖๕</td> <td>ไม่น้อยกว่า ๒.๖๐</td> </tr> <tr> <td>ความต้านทานต่อ การขัดสี</td> <td>สูญหายไม่เกิน ๕๐%</td> <td>สูญหายไม่เกิน ๕๐%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ดังนั้น สห. จึงขอทราบข้อมูลว่าคุณลักษณะที่ถูกต้องที่กรมใช้คือข้อมูลใด</p> <p>๑. งานสัญญาซื้อท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบรวม ๔๔ รายการ พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามที่กำหนด ในสัญญา โดยในสัญญาระบุท่อ มอก.๙๑-๒๕๒๙ ยี่ห้อ IWP แต่ผู้ขายส่งมอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่อ มอก.๙๑-๒๕๔๙ ยี่ห้อ SNT</p> <p>๒. การจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๗๗ ท่อน ยี่ห้อ TTC ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ ก.ค.๔๘ โดยปรากฏข้อมูลตามเอกสารว่าผู้ขายส่งมอบวันที่ ๒๓ ก.ค.๔๘ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ</p>	รายการ	คำสั่งกรม ข.๙๙๖/๒๕๔๒	รายละเอียดหินใหญ่ ลา. ๑๙ พย.๔๘	ความถ่วงจำเพาะ	ไม่น้อยกว่า ๒.๖๕	ไม่น้อยกว่า ๒.๖๐	ความต้านทานต่อ การขัดสี	สูญหายไม่เกิน ๕๐%	สูญหายไม่เกิน ๕๐%
รายการ	คำสั่งกรม ข.๙๙๖/๒๕๔๒	รายละเอียดหินใหญ่ ลา. ๑๙ พย.๔๘								
ความถ่วงจำเพาะ	ไม่น้อยกว่า ๒.๖๕	ไม่น้อยกว่า ๒.๖๐								
ความต้านทานต่อ การขัดสี	สูญหายไม่เกิน ๕๐%	สูญหายไม่เกิน ๕๐%								
๔. การตรวจสอบการณ์ ณ สถานที่ ก่อสร้าง										

ข้อตัวอย่าง	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
	ได้ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อ วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ แต่ ข้อเท็จจริงที่ สตง. ตรวจพบคือผู้ขายส่งมอบท่อ คสcl.ยีห้อ SKC ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญาและระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๑ สตง. เห็นควรให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หากพบว่าพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตให้ดำเนินการตาม กฎหมายและระเบียบที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งดำเนินการทางวินัย กับผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๖. การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงาน	<p>๑. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานควบคุมงาน โดยไม่บันทึกรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และไม่ระบุจำนวนประเภทหรือชนิดของรถและ เครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงานและจำนวนคนงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานทราบว่ามีจำนวน เครื่องจักรและคนงานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดหรือไม่</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตรวจสอบรายงานผลการ ปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อม จากรายงานควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน ซึ่งจัดทำไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามระเบียบกำหนด แต่ มิได้ทักท้วงในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด</p>
๗. การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา ระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสับปะรด พบว่าผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ควบคุม งานและตรวจสอบการจ้าง ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญา และได้มีการเบิก จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายสัญญาจ้างกำหนดกิจกรรมห่อส่ง น้ำให้ใช้ห่อ PVC ขนาด Ø ๔ นิ้ว จำนวน ๖๕๐ หอนได้ความยาว ๒,๖๐๐ เมตร แต่ผลการตรวจสอบของสตง. พบว่าผู้รับจ้างก่อสร้างท่อ ได้ความยาวเพียง ๑,๘๕๗ เมตร ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย เป็นเงิน ๔๕๓,๕๗๙.๐๒ บาท
๘. กำหนดราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่า ราคาสำนักด้านนิเคราะห์กิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	<p>๑. ประการราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘ สตง.ตรวจสอบ ราคากลางที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ <a href="http://www.eprocurement.go.th">WWW.eprocurement.go.th</a> กำหนด ราคากลางวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๘ แต่มีตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคาวัสดุ ก่อสร้างของจังหวัด ในเว็บไซต์สำนักด้านนิเคราะห์กิจการค้า กระทรวง พาณิชย์เดือน ต.ค.๕๘ พบว่าราคากลางวัสดุก่อสร้างก่อนรวมค่าขนส่ง และภาษี มีราคาสูงกว่าราคain ในเว็บไซต์สำนักด้านนิเคราะห์กิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>- รายหมาย ราคากลางวัสดุที่เหลือ ๕๗๔.๐๒ บาท/ลบ.ม.</p>

ข้อตรวจสอบ	ประเด็นชี้สังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
	<p>ราคาก่อสร้างห้องน้ำที่ติดต่อกัน ๑๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ ราคากลางวัสดุที่เหล็ก ๒๕.๐๖ บาท/กก. ราคาก่อสร้าง ๑๗-๒๕ บาท</li> </ul> <p>๒. สตง.ขอทราบที่มาของการจัดทำราคากลางซึ่งติดลู่กรังและตินธรรมชาติ</p> <p>๔. โครงการก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ วงเงินสัญญา ๑๑,๓๕๕,๕๕๒.๒๘ บาท</p> <p>ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้เกี่ยวข้องตามสัญญา จ้างได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจข้อมูลขอบเขตค่าระดับดินเดิมเป็นรายรูปด้วยสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ก่อสร้างพบว่าสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ก่อสร้างมีความแตกต่างจากข้อมูลตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาค่อนข้างมาก เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดินชุดลอกด้วยเครื่องจักรตามแบบพร้อมขนส่งและเกลี่ยตอกแต่ง จากเดิมกำหนดไว้ จำนวน ๒๒๗,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. ข้อมูลปัจจุบันเป็น จำนวน ๒๒๗,๗๙๒.๐๐ ลบ.ม.</li> <li>- ดินชุดลอกหน้าดินเดิมลึก ๐.๕๐ ม. ด้วยเครื่องจักรจากเดิมกำหนดไว้จำนวน ๕,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. ปัจจุบันข้อมูลสำรวจใหม่เป็น จำนวน ๓,๓๕๕.๐๐ ลบ.ม.</li> <li>- ดินชุดลอกร่องแกนคันดิน ด้วยเครื่องจักร จากเดิมกำหนดไว้ จำนวน ๑๐,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. ข้อมูลปัจจุบันเป็น จำนวน ๖,๓๓๗.๐๐ ลบ.ม.</li> <li>- ดินคั้ดเลือกสรรนำไปถมบดอัดแน่นคันดิน ๙๕ % ด้วยเครื่องจักร จากเดิมกำหนดไว้จำนวน ๑๐,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. ข้อมูลปัจจุบันเป็น จำนวน ๖,๓๓๗.๐๐ ลบ.ม.</li> <li>- ลูกรังษ์มอัดแน่น ๙๕ % ด้วยเครื่องจักร จากเดิมกำหนดไว้ จำนวน ๔๓๐.๐๐ ลบ.ม. ปัจจุบันข้อมูลสำรวจใหม่เป็น จำนวน ๕๑๐.๐๐ ลบ.ม.</li> <li>- งานปลูกหญ้า จากเดิมกำหนดไว้ จำนวน ๖,๐๗๐.๐๐ ตร.ม. ข้อมูลปัจจุบันเป็น จำนวน ๓,๒๗๒.๐๐ ตร.ม.</li> <li>เมื่อนำปริมาณงานข้างต้นและอัตราคาดต่อหน่วยของรายงานต่างๆ ตามรายการละเอียดแสดงรายการแนบท้ายสัญญา คิดเป็นราคาก่อสร้างที่ควรจะเป็นตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ก่อสร้างคงเหลือเพียง จำนวนเงิน ๑๐,๑๐๐,๑๒๖.๕๖ บาท</li> </ul> <p>ดังนั้น สตง. ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่</p>
	<p>กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน</p>

ข้อตรวจพบ	ประเดิมชื่อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
๑๐. การจัดส่งเอกสารให้สตง.	<p>ก่อสร้าง และพิจารณาปรับลดราคาค่าจ้างในสัญญาจ้างลง จำนวนเงิน ๑,๒๕๘,๔๙๔.๗๒ บาท คงเหลือราคาก่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ควรจะเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๓๐๐,๑๒๖.๕๖ บาท</p> <p>ไม่ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งแผนฯ โดยเร็ว และในโอกาสต่อไปให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ โดยเคร่งครัด</p>