



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๑๓๖ / ๒๕๕๙

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พ.ม. ๘๕๗

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผลการจ้างแรงงาน ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สรุปดังนี้

กรมชลประทาน มีการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง โดยมีแผนประมาณการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๘๗.๗๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๖.๗๗ ล้านบาท งบเงินกู้ ๓๒๐.๒๕ ล้านบาท และงบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๘๐.๗๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๑,๑๙๓.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๖ ของประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิดเป็น ๓,๙๗๑,๘๐๔ คน-วัน โดยจ้างแรงงานแล้ว จำนวน ๗๒,๗๗๐ คน จำแนกการจ้างแรงงานตามแหล่งงบประมาณ และลุ่มน้ำ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ อชช. ทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลมาด้วยแล้ว

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รสบ. รสส. รธว. รธร. และ ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

- ททท

- เชียงใหม่

ผอ.ส่งข.

เพื่อทราบ

(นายธำรงค์ศักดิ์ บุตรวงศ์)

ผบ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.บอ.

๕ ก.พ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 1 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งเงิน	ผลผลิต/โครงการ/งาน	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณ การจ้าง แรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
				28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	22,618.86	2,087.74	1,118.54	1,193.32	74.78	53.58	57.16	3.58	3,722,917	3,971,804	248,887	69,760	72,770	3,010
1. งบกลาง ปี 2558	- โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	3,406.81	486.77	523.37	531.51	8.14	107.52	109.19	1.67	1,741,978	1,769,061	27,083	29,145	29,691	546
2. งบเงินกู้	- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘	6,404.87	320.25	279.80	297.27	17.47	87.37	92.82	5.45	931,265	989,400	58,135	9,734	9,883	149
3. งบ พ.ร.บ. ปี 2559	- ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน - งานก่อสร้างแหล่งน้ำและงาน ปชด.	12,807.18	1,280.72	315.37	364.54	49.17	24.62	28.46	3.84	1,049,674	1,213,343	163,669	30,881	33,196	2,315

ตารางที่ 2 ผลการจ้างแรงงานจำแนกตามกลุ่มน้ำ

กลุ่มน้ำ	วงเงินค่าก่อสร้าง ในปี 2559 ตาม แผน (ล้านบาท)	ประมาณการ จ้างแรงงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)			ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน (%)			การจ้างแรงงาน (คน-วัน)			จำนวนแรงงาน (คน)		
			28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น	28 ม.ค. 59	4 ก.พ. 59	เพิ่มขึ้น
รวม	22,618.86	2,087.74	1,118.54	1,193.32	74.78	53.58	57.16	3.58	3,722,917	3,971,804	248,887	69,760	72,770	3,010
1. กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5,463.78	538.38	162.76	163.81	1.05	30.23	30.43	0.20	541,748	545,211	3,463	18,262	18,934	672
2. กลุ่มน้ำแม่กลอง	1,410.35	147.62	50.07	53.01	2.94	33.92	35.91	1.99	166,643	176,455	9,812	4,467	4,520	53
3. กลุ่มน้ำอื่นๆ	15,734.73	1,401.74	905.71	976.50	70.79	64.61	69.66	5.05	3,014,526	3,250,138	235,612	47,031	49,316	2,285