

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
มติ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		18.75												
กปก-02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม 26,000 ไร่)	18.75	84.89	87.34	89.79	92.24	94.69	ผลงานรวม				5.00	0.938	
								รายการ	น.น.	แผนงาน	ผลงาน			
								1. สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน โพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	14.4231	100	100%			1
								2. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อม อาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านคงป่าเปือย-ห้วยไทร พร้อมระบบส่งน้ำ	4.3269	100	100%			
มติ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ		6.25											0.313	
กปก-03	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.25	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน				5.00	0.313	
มติ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		50.00											1.625	
กปก-04	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม 3 โครงการ)	6.25	60	70	80	90	100	ผลงานรวม				5	0.500	
								รายการ	น.น.	แผนงาน	ผลงาน			
								1. สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน โพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	2.8427	100	100%			

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
								2. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	0.9707	100	100%	5	
								3. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	2.4366	52.41	76.21%	3	
กพท-05	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 2 โครงการ)	6.25	60	70	80	90	100	ผลงานรวม				1	0.000
								รายการ	น.น	แผนงาน	ผลงาน		
								1. ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2	1.6595	49.22	59.23		
								2. แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ	4.5905			0	
								รออนุมัติรับราคาจากกระทรวง					
กพท-06	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	6.25	80	85	90	95	100	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อมฯ ของสำนักงานก่อสร้าง 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลงานสะสม ร้อยละ 54.62% (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ, สถานีสูบน้ำบ้านกุดหมากเห็บ, ประตูระบายน้ำบ้านนา)				1.00	0.063
กพท-07	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 7 ครั้ง)	6.25	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรม (7 ครั้ง) ผลการจัดกิจกรรม...3..คิดเป็นร้อยละ 50% (สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2)				3.00	0.188

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
กพท-08	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	6.25	70	75	80	85	90	รายงานทุกเดือน	5.00	0.313
กพท-10	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	18.75	78	81	84	87	90	ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 เม.ย. 59 คิดเป็น ร้อยละ 41.99%.....	3.00	0.563
มิติ 4 : ด้านการพัฒนางานองค์กร		25.00								0.500
กพท-11	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	6.25	60	65	70	75	80	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.063
กพท-12	ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	6.25	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	รอผลคะแนนจากคณะกรรมการของกรม รอบ 12 เดือน	1.00	0.063
กพท-13	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	6.25	80	85	90	85	100	รอผลคะแนนจากกองแผนงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 เม.ย. 59 ร้อยละ 100%	5.00	0.313
กพท-14	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.25	10	30	50	70	100	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.063
รวมทั้งหมด		100.00						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		2.438