

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่วันที่งบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

26 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณตาม พรบ.2558	ประเภทงาน (จ,ด)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี			
	โครงการขนาดกลาง									
	แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารน้ำอย่างบูรณาการ									
	ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน									
1	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	87,125,000.00	(จ)	32,956,742.00	32,956,742.00		16,740,374.87	-	16,216,367.13	
2	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	-	(ด)	51,085.00	51,085.00		39,050.00	-	12,035.00	
3	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	94,968,600.00	(จ)	94,968,600.00	94,968,600.00	-	-	-	94,968,600.00	
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	-	(ด)	2,849,058.00	2,849,058.00	-	587,760.55	-	2,261,297.45	
5	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบกระจายน้ำ บ้านดงป่าเปือย-ห้วยไผ่ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ	60,000,000.00	(จ)	49,479,910.00	49,479,910.00	-	31,873,776.15	8,250,000.00	9,356,133.85	
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไผ่พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ชัยภูมิ	-	(ด)	1,420,200.00	1,420,200.00	-	1,057,656.57	-	362,543.43	
7	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไผ่ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	14,800,000.00	(ด)	14,800,000.00	14,800,000.00	-	12,577,164.07	65,441.91	2,157,394.02	
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจอมแก้ว บ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ		(ด)	300,000.00	300,000.00	-	273,876.55	-	26,123.45	
9	สถานีสูบน้ำ ระบบน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาด และระบบกระจายน้ำ (ค่าใช้จ่ายในการปีดงาน)		(ด)	-	-	-	-	-	-	
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดกวาง บ้านกุดกวง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		(ด)	300,000.00	300,000.00	-	299,760.03	-	239.97	
11	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น	10,344,000.00	(ด)	-	10,344,000.00	-	8,148,867.62	-	2,195,132.38	
	ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ									
12	ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคืน) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น	50,561,200.00	(จ)	50,561,200.00	50,561,200.00	-	27,923,004.30	-	22,638,195.70	
13	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคืน) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น		(ด)	1,516,800.00	1,516,800.00	-	548,205.15	-	968,594.85	
	รวมดำเนินการเอง	25,144,000.00			30,064,343.00	-	22,396,374.84	65,441.91	7,014,765.70	
	รวมจ้างเหมา	292,654,800.00			227,966,452.00	-	76,537,155.32	8,250,000.00	143,179,296.68	
	รวมทั้งสิ้น	317,798,800.00			258,030,795.00	-	98,933,530.16	8,315,441.91	150,194,062.38	

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

26 พฤษภาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พรบ.2557	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี			
	โครงการขนาดกลาง									
	แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารน้ำอย่างบูรณาการ									
	ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน									
	กันเหลือปี 2557									
1	สถานีสูบน้ำระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น		(จ)	-	58,826,091.73	-	-	-	58,826,091.73	
2	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น		(จ)	-	25,468,836.33	-	25,468,836.33	-	-	
3	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบกระจายน้ำ บ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทร ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ			-	4,408,142.81	-	4,408,142.81	-	-	
	กันเหลือปี 2556									
1	ทำนบดินห้วยนางพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาकुจัด - กุดหมากเห็บ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น		(จ)	-	1,242,316.69	-	567,746.80	-	674,569.89	
							-	-	-	-
	รวมดำเนินการเอง				-	-	-	-	-	
	รวมจ้างเหมา				85,537,244.75	-	26,036,583.13	-	59,500,661.62	
	รวมทั้งสิ้น	-			85,537,244.75	-	26,036,583.13	-	59,500,661.62	

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุยอดการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

26 พฤษภาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พรบ.2557	ประเภทงาน (จ,ด)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี			
	แผนงาน :เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์									
1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น		(ด)	-	6,125,000.00	-	5,475,107.52	-	649,892.48	
	กันเหลือปี 2557									
1	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะ2 อ.หนองนาคำจังหวัดขอนแก่น		(ด)	-	1,111,170.16	-	1,110,581.50	-	588.66	
2	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำบ้านดง จังหวัดขอนแก่น		(ด)		825,970.70	-	825,761.20	-	209.50	
	กันเหลือปี 2554-2557									
1	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ		(จ)	-	21,062,029.52	743,428.90	743,428.90	-	20,318,600.62	
	กันเหลือปี 2554-2557		(จ)	-	3,537,971.00	-	-	-	3,537,971.00	
	รวมดำเนินการเอง	-			1,937,140.86	-	1,936,342.70	-	798.16	
	รวมจ้างเหมา	-			25,710,000.52	743,428.90	1,853,428.90	-	23,856,571.62	
	รวมทั้งสิ้น	-			27,647,141.38	743,428.90	3,789,771.60	-	23,857,369.78	

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

บัญชี 10966	เงินฝากคลัง		เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน		ยอดยกมา	ได้รับงวดนี้	ได้รับแต่ต้นปี	เบิกเดือนนี้	รวมเบิกแต่ต้นปี	ส่งคืน	คงเหลือ
			สก.6	0700300207		48,000.00	48,000.00	-	28,182.00	-	19,818.00
	งบดำเนินงาน	สก-เงินทุน4 สก-เงินทุน6	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ(ค่าเช่าเครื่องถ่าย)			48,000.00	48,000.00	-	28,182.00		19,818.00
			ค่าครุภัณฑ์				-	-	-		0.00