



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รศ. 3623/60
05/06/60
10.4674.

ฎก. 7074
05/06/60
06/06/60
๑๕.๕๕๖
๑๕/๐๖/๖๐

พ.ศ. ๒๕๐๔

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ๕ ผศบ.ผง. ๗๓๔ ๒๕๖๐ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ
(ปี ๖๐ เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร.น. 3906

เรียน อชช.

ตามที่มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล รายงานความก้าวหน้าแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (ปี ๖๐ เพิ่มเติม) นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ความก้าวหน้าภาพรวม จำนวน ๗๑๔ รายการ วงเงิน ๑๕,๔๑๕.๓๒๘๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรรแล้ว ๑๐,๔๖๔.๑๓๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙๐.๓๓๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ สรุปความก้าวหน้า ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๘๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๑ วงเงินรวม ๕,๒๖๖.๔๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๔

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๖
- อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๓
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖
- เปิดซอง จำนวน ๑๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘
- อนุมัติรับราคา จำนวน ๗๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๖

๒) ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๒๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๔ วงเงินรวม ๙,๔๓๓.๘๓๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๐

๓) ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น จำนวน ๔๓ รายการ วงเงินรวม ๖๙๙.๐๗๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๓

๔) ยกเลิก ๑ รายการ (คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔) ฝ่ายบ้านกษีไร่ จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน

จำแนกเป็นแหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ งบประมาณของส่วนราชการ จำนวน ๒๓๙ รายการ วงเงิน ๖,๐๓๓.๖๗๓๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรร ๕,๘๒๗.๙๙๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๑.๑๕๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗ สรุปความก้าวหน้า ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ วงเงินรวม ๓๕๑.๑๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๒

- อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒
- เปิดซอง จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒
- อนุมัติรับราคา จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕

สรุปความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ

(ปี 60 เพิ่มเติม)

จำแนกรายสำนัก/โครงการ

สขป./โครงการ	งบประมาณ บาท	จัดสรร บาท	เบิกจ่าย		จำนวน รายการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน								ผลการดำเนินงาน (%)					
			บาท	ร้อยละ		ยกเลิก	ให้ หน่วยงานอื่น	อยู่ระหว่าง กระบวนการ	อนุมัติ แผน	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	เปิดของ	อนุมัติ รับราคา	ลงนาม	0-19	20-39	40-59	60-79	80-99	100
	15,415,328,700	10,464,132,000	190,339,558	1.82	714	1	43	39	98	9	17	79	428	679	21	8	3	2	-
สำนักงานชลประทานที่ 1	511,132,700	511,132,700	36,651,417	7.17	36	-	-	-	-	-	-	-	36	26	3	5	2	-	-
โครงการก่อสร้าง 1	120,049,000	120,049,000	2,907,906	2.42	3								3	3					
โครงการชลประทานเชียงใหม่	242,763,700	242,763,700	19,084,755	7.86	23								23	19	2	1	1		
โครงการชลประทานลำพูน	110,000,000	110,000,000	5,815,291	5.29	2								2	2					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวาง	7,770,000	7,770,000	3,974,934	51.16	4								1			3	1		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	19,500,000	19,500,000	208,573	1.07	1								2	1					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัด	7,050,000	7,050,000	3,037,592	43.09	2								4		1	1			
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,000,000	4,000,000	1,622,366	40.56	1								1	1					
สำนักงานชลประทานที่ 2	492,600,000	474,606,700	3,985,665	0.84	27	-	-	3	1	-	-	4	19	26	1	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 2	63,000,000	56,532,500			3								3	3					
โครงการชลประทานเชียงราย	112,600,000	112,461,100			10							1	9	10					
โครงการชลประทานน่าน	88,000,000	82,894,400			5			2					3	5					
โครงการชลประทานพะเยา	112,000,000	111,603,400			4				1			3		4					
โครงการชลประทานลำปาง	10,000,000	10,000,000	1,215,191	12.15	1								1	1					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	30,000,000	30,000,000	1,928,955		1								1	1					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	22,000,000	22,000,000			1								1		1				
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	6,000,000	6,000,000	841,519		1								1	1					
ส่วนแผนงาน	49,000,000	43,115,300			1			1						1					
สำนักงานชลประทานที่ 3	1,216,999,000	1,198,937,300	11,106,801	0.93	41	-	6	3	7	2	2	4	17	41	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 3	139,220,900	137,204,000	5,573,821	4.06	6								6	6					
โครงการชลประทานนครสวรรค์	313,131,000	303,496,500	3,393,895	1.12	14			3	5	2	2	1	1	14					
โครงการชลประทานพิจิตร	107,000,000	105,793,000			5				2			3		5					
โครงการชลประทานพิษณุโลก	327,503,000	324,100,300	1,990,221	0.61	7		1						6	7					
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	50,000,000	50,000,000	148,864	0.30	1								1	1					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล	62,212,100	60,411,500			2		2							2					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขามน่าน	217,932,000	217,932,000			6		3						3	6					
สำนักงานชลประทานที่ 4	261,790,000	228,027,200	4,449,994	1.95	15	-	-	-	3	-	-	-	12	14	-	1	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 4	26,870,000	26,361,000			1				1					1					
โครงการชลประทานกำแพงเพชร	60,000,000	58,979,000	116,595	0.20	3								3	3					
โครงการชลประทานแพร่	77,000,000	44,777,200	52,200	0.12	4				2				2	4					
โครงการชลประทานสุโขทัย	7,720,000	7,710,000	1,720,564	22.32	1								1			1			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	36,800,000	36,800,000	2,560,635		4								4	4					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	53,400,000	53,400,000			2								2	2					
สำนักงานชลประทานที่ 5	872,740,400	868,930,000	33,824,350	3.89	69	-	12	-	-	1	-	1	55	65	3	-	1	-	-
โครงการชลประทานบึงกาฬ	101,410,400	101,410,000	534,696	0.53	5		2			1			2	4			1		
โครงการชลประทานเลย	45,000,000	45,000,000	25,610,425	56.91	4								4	1	3				
โครงการชลประทานสกลนคร	238,330,000	238,330,000			14								14	14					

สขป./โครงการ	งบประมาณ บาท	จัดสรร บาท	เบิกจ่าย		จำนวน รายการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน								ผลการดำเนินงาน (%)						
			บาท	ร้อยละ		ยกเลิก	ให้ หน่วยงานอื่น	อยู่ระหว่าง กระบวนการ	อนุมัติ แผน	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติ รับราคา	ลงนาม	0-19	20-39	40-59	60-79	80-99	100	
โครงการชลประทานหนองคาย	54,000,000	54,000,000	704,396	1.30	3								3	3						
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	125,000,000	125,000,000	200,851	0.16	7		3						4	7						
โครงการชลประทานอุดรธานี	121,000,000	117,190,000	4,537,330	3.87	13		7					1	5	13						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	48,000,000	48,000,000			3								3	3						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี	6,000,000	6,000,000	1,891,705	31.53	1								1	1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	88,500,000	88,500,000	344,947	0.39	10								10	10						
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	45,500,000	45,500,000			9								9	9						
สำนักงานชลประทานที่ 6	1,630,345,300	536,991,800	34,190,701	6.37	66	-	-	3	9	-	5	17	32	66	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 6	515,000,000	250,000,000	14,799,904	5.92	12							5	7	12						
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	127,000,000				6							3	6	6						
โครงการชลประทานขอนแก่น	106,300,000				7							6	7	7						
โครงการชลประทานชัยภูมิ	171,875,000				8						5		8	8						
โครงการชลประทานมหาสารคาม	32,500,000				4			1				1	2	4						
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	197,000,000	116,991,800	16,517,905	14.12	10				4				6	10						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง	258,000,000	170,000,000	2,872,892	1.69	7								7	7						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน	30,000,000				1							1	1	1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ	115,670,300				9								9	9						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	47,000,000				1							1	1	1						
สำนักงานก่อสร้าง 6	30,000,000				1								1	1						
สำนักงานชลประทานที่ 7	555,179,000	555,179,000	7,044,720	1.27	20	-	-	-	8	-	-	-	12	20	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 7	20,179,000	20,179,000	1,292,883	6.41	1								1	1						
โครงการชลประทานนครพนม	37,000,000	37,000,000	5,059,047	13.67	1								1	1						
โครงการชลประทานมุกดาหาร	80,000,000	80,000,000			2								2	2						
โครงการชลประทานยโสธร	227,000,000	227,000,000			11				8				3	11						
โครงการชลประทานอุบลราชธานี	111,000,000	111,000,000	297,430	0.27	3								3	3						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	80,000,000	80,000,000	395,360	0.49	2								2	2						
สำนักงานชลประทานที่ 8	1,638,269,600	242,457,900	-	-	85	-	-	1	43	1	9	20	11	85	-	-	-	-	-	-
โครงการชลประทานนครราชสีมา	178,514,000				13				9				4	13						
โครงการชลประทานบุรีรัมย์	460,550,000				22				1	1		20		22						
โครงการชลประทานศรีสะเกษ	218,632,000	217,457,900			19				10		9			19						
โครงการชลประทานสุรินทร์	527,654,000				22				1	21				22						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	116,108,800				4								4	4						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลสำ	48,475,000	25,000,000			3				2				1	3						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	36,260,000				1								1	1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	52,075,800				1								1	1						
สำนักงานชลประทานที่ 9	2,508,617,200	2,356,945,700	28,033,543	1.19	94	1	11	1	6	-	-	9	66	93	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 9	567,000,000	547,000,000	11,013,053	2.01	14	1							13	13						
โครงการชลประทานจันทบุรี	289,868,000	226,870,000			11				1	3		6	1	11						
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	112,500,000	112,417,000			3				2				1	3						
โครงการชลประทานชลบุรี	35,000,000	35,000,000			2				1				1	2						
โครงการชลประทานตราด	147,300,000	147,300,000	1,892,429	1.28	10								10	10						
โครงการชลประทานนครนายก	137,000,000	137,000,000	968,386	0.71	3								3	3						
โครงการชลประทานปราจีนบุรี	341,570,000	334,340,000	2,036,305	0.61	17		6					1	10	17						
โครงการชลประทานระยอง	211,000,000	211,000,000	605,116	0.29	4								4	4						

สขป./โครงการ	งบประมาณ บาท	จัดสรร บาท	เบิกจ่าย		จำนวน รายการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน								ผลการดำเนินงาน (%)						
			บาท	ร้อยละ		ยกเลิก	ให้ หน่วยงานอื่น	อยู่ระหว่าง กระบวนการ	อนุมัติ แผน	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติ รับราคา	ลงนาม	0-19	20-39	40-59	60-79	80-99	100	
โครงการชลประทานสระแก้ว	318,479,200	257,118,700	293,040	0.11	18		5					2	11	18						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	45,000,000	45,000,000	255,367	0.57	2							2		2						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง	30,000,000	30,000,000	100,356	0.33	3							3		3						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด	20,000,000	20,000,000	760,954	3.80	1							1		1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคนรายก	83,000,000	83,000,000	466,240	0.56	2							2		2						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	95,900,000	95,900,000	9,502,327	9.91	2							2		2						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	75,000,000	75,000,000	139,970	0.19	2							2		2						
สำนักงานชลประทานที่ 10	929,934,900	921,278,900	-	-	33	-	3	4	7	-	1	1	17	32	1	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 10	136,930,500	136,930,500			5				1			1	3	5						
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	240,000,000	240,000,000			2				2					2						
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์	100,027,000	91,559,000			6		3					1	2	6						
โครงการชลประทานสระบุรี	108,208,400	108,208,400			4								4	4						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	65,000,000	65,000,000			4			4						4						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้	17,000,000	17,000,000			1								1	1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระทิง	21,990,000	21,990,000			1								1	1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาครหลวง	43,409,000	43,409,000			2				2					2						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชมโนรมย์	45,000,000	44,812,000			2								2	1	1					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหาราช	112,370,000	112,370,000			5				2				3	5						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเชิงราง	40,000,000	40,000,000			1								1	1						
สำนักงานชลประทานที่ 11	559,990,900	452,000,000	8,034,369	1.78	18	-	5	1	1	-	-	-	11	18	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 11	30,000,000	30,000,000	372,184	1.24	1								1	1						
โครงการชลประทานนนทบุรี	48,990,900				1				1					1						
โครงการชลประทานสมุทรสาคร	14,000,000	14,000,000	1,254,409	8.96	1								1	1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	127,000,000	110,000,000	153,300	0.14	6								6	6						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	340,000,000	298,000,000	6,254,476	2.10	9		5	1					3	9						
สำนักงานชลประทานที่ 12	1,180,746,700	756,206,500	8,414,436.00	1.11	68	-	-	-	5	2	-	19	42	64	1	1	-	2	-	-
โครงการก่อสร้าง 12	178,500,000	173,723,000	7,209,629	4.15	7							1	6	7						
โครงการชลประทานชัยนาท	87,500,000	87,500,000			4				1				3	4						
โครงการชลประทานสิงห์บุรี	99,300,000				5								5	5						
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	48,543,700				1								1	1						
โครงการชลประทานอ่างทอง	206,855,000	224,155,000			20					1		2	17	17	1					2
โครงการชลประทานอุทัยธานี	66,000,000	66,000,000	1,001,289	1.52	3								3	2		1				
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	154,448,000				16				1			15		16						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	57,600,000	57,600,000	203,518	0.35	4					1		1	2	4						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร	70,000,000				3								3	3						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	150,000,000	147,228,500			1				1					1						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ	46,000,000				2								2	2						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	16,000,000				2				2					2						
สำนักงานชลประทานที่ 13	160,610,500	82,286,000.00	729,157.00	-	12	-	-	1	3	-	-	-	8	12	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 13	46,286,000	46,286,000	19,958	0.04	1								1	1						
โครงการชลประทานกาญจนบุรี	58,824,500				3				3					3						
โครงการชลประทานราชบุรี	36,000,000	36,000,000	709,199	1.97	7								7	7						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	19,500,000				1			1						1						
สำนักงานชลประทานที่ 14	960,613,500	960,613,500	9,064,721	0.94	26	-	5	-	-	-	-	-	21	25	-	1	-	-	-	-

สขป./โครงการ	งบประมาณ บาท	จัดสรร บาท	เบิกจ่าย		จำนวน รายการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน								ผลการดำเนินงาน (%)					
			บาท	ร้อยละ		ยกเลิก	ให้ หน่วยงานอื่น	อยู่ระหว่าง กระบวนการ	อนุมัติ แผน	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติ รับราคา	ลงนาม	0-19	20-39	40-59	60-79	80-99	100
โครงการก่อสร้าง 14	190,000,000	190,000,000	105,480	0.06	5								5						
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	117,000,000	117,000,000	3,510,506	3.00	8		5						3	7	1				
โครงการชลประทานเพชรบุรี	613,613,500	613,613,500	4,658,159	0.76	11								11	11					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	40,000,000	40,000,000	790,576	1.98	2								2	2					
สำนักงานชลประทานที่ 15	239,100,000	-	-	-	4	-	-	1	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 15	20,000,000				1				1				1	1					
โครงการชลประทานกระบี่	8,100,000				2				2				2	2					
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	211,000,000				1			1					1	1					
สำนักงานชลประทานที่ 16	310,500,000	218,000,000.00	-	-	11	-	-	-	2	-	-	3	6	11	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 16	15,000,000	15,000,000			1								1	1					
โครงการชลประทานตรัง	92,500,000				2				1				1	2					
โครงการชลประทานสงขลา	80,000,000	80,000,000			1								1	1					
โครงการชลประทานสตูล	30,000,000	30,000,000			2								2	2					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระบี่-กระบี่	93,000,000	93,000,000			5				1			3	1	5					
สำนักงานชลประทานที่ 17	1,015,620,200	-	-	-	71	-	-	21	-	-	-	-	50	63	8	-	-	-	-
โครงการก่อสร้าง 17	251,449,400				16								16	16					
โครงการชลประทานนราธิวาส	123,325,000				15			1					14	15					
โครงการชลประทานปัตตานี	26,881,100				3								3	3					
โครงการชลประทานยะลา	315,698,500				20			20					20	20					
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	100,763,200				5								5	1	4				
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	197,503,000				12								12	11	1				
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	239,000,000	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-
สำนักงานก่อสร้าง 12	39,000,000				1							1	1	1					
สำนักงานก่อสร้าง 16	150,000,000				1					1			1	1					
สำนักงานก่อสร้าง 6	50,000,000				1								1	1					
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	131,538,800	100,538,800	4,809,684	4.78	15	-	1	-	-	2	-	-	12	11	4	-	-	-	-
โครงการปฏิบัติการคันน้ำที่ 14	10,000,000	10,000,000	2,680	0.03	1								1	1					
โครงการปฏิบัติการคันน้ำที่ 2	31,000,000				2					2			2	2					
โครงการปฏิบัติการคันน้ำที่ 6	7,560,000	7,560,000	1,028,340	13.60	1								1	1					
โครงการปฏิบัติการคันน้ำที่ 9	15,000,000	15,000,000			2								2	2					
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก	36,256,800	36,256,800	113,090	0.31	5		1						4	5					
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	7,722,000	7,722,000	618,194	8.01	2								2	2					
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร	24,000,000	24,000,000	3,047,380	12.70	2								2	2					