



เลขที่เอกสารในระบบ E กผง ๐๖ / ๘๑๐ / ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๑ / ๖๑ / ๑๐๐๖๑

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๕๒๘ ๖๖ ๓๕๐๕

ที่ กผง ๐๖ / ๘๑๐ / ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ด้วยกองแผนงาน ได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณ (สงป.) ขอให้กรมชลประทาน พิจารณารายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๙ รายการ งบประมาณ ๒,๑๔๕.๒๕๗๒ ล้านบาท เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณ ๑,๔๖๐.๖๕๐๐ ล้านบาท ให้เร่งดำเนินการและก่อหนี้ผูกพันในโอกาสแรก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ในการนี้ กองแผนงานจึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ หากดำเนินการไม่ทันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ สงป. จะยึดวงเงินรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามที่กำหนด โดยไม่ให้มีการยื่นขอ อุดหนุน และรายการงานที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ห้ามลงนามในสัญญาทุกรายการ หลังสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการและก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนที่วางไว้ และให้จัดทำรายการงานที่ดำเนินการเองพร้อมทั้งแผนการเบิกจ่ายด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ พร้อมได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

เรื่อง ผอ.ส่งน., ผอ.ท.ต., ท.๖. ๑-๙ NO, และ ผ.ท. NO. (พ.๑. NO.)

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสัญญา แซงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ.

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑

รับ
ส่ง

1. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลตามระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อหนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทรานสเฟอร์ประกวดราคา/ รอลงนาม	4. รายการจากเงินเหลือ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	2,145.2572	2,145.2572	549.6711	1,595.5861	0.0000	305.2400	374.2750	111.3442	636.8992	167.8277	
8	งานปรับปรุงสะพานรถไฟ	200.0000	200.0000		200.0000			200.0000				โอนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันการเข้าดำเนินการ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน 2561
9	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	50.0000	50.0000	50.0000								
10	งานขยายเขตระบบไฟฟ้า	3.0000	3.0000		3.0000		3.0000					อยู่ระหว่างจัดหาที่ดินคาดว่าจะสามารถเบิกได้ประมาณ กค 61
11	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา)	5.4630	5.4630	5.4630								
12	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดปราจีนบุรี	0.1350	0.1350		0.1350					0.1350		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
13	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดปทุมธานี	0.1945	0.1945	0.1945								
14	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จังหวัดชลบุรี	0.1000	0.1000		0.1000					0.1000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
15	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองไปรงนกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลวังพิถูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	5.0000	5.0000		5.0000					5.0000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
16	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่กม.24+000-กม.29+200 ฝ่ายคลองตรอนโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ตำบลบ่อทอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์	2.5000	2.5000		2.5000					2.5000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ

1. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อหนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทราบผลประกวดราคา/ รอลงนาม	4. รายการจากเงินเหลือ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	2,145.2572	2,145.2572	549.6711	1,595.5861	0.0000	305.2400	374.2750	111.3442	636.8992	167.8277	
17	ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำเชื่อมระหว่างสาย LD3(ช่วงที่ 1) และ LD3 (ช่วงที่2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชัยชาญตอนต้นตำบลคอง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก	5.9953	5.9953		5.9953					5.9953		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
18	ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลอง ร.1L-4R-5R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้องตำบลสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	0.4820	0.4820		0.4820					0.4820		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
19	ชุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำ สาย DL1-22L-7Rกม. 0+000-3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์คลองประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	0.1191	0.1191	0.1191								
20	ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลอง ร.1L-1L-4R-5R สองพี่น้องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสุพรรณอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	0.3010	0.3010		0.3010					0.3010		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
21	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำห้วยชะโงกโครงการชลประทานภูคดาหาร ตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวง จังหวัดภูคดาหาร	2.5528	2.5528	2.5528								
22	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยรถชุดจ้างเหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีตำบลสีหะลม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	2.0000	2.0000		2.0000			2.0000				คาดการณ์ลงนามวันที่ 4 มิ.ย. 2561, อยู่ในช่วงระยะเวลาออกฤทธิ์ของสัญญา
23	ซ่อมแซมระบบจ่ายการส่งน้ำชลประทาน (SCADA)สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	2.1100	2.1100	2.1100								
24	ชุดลอกบ่ออิมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 กม.15+500 -19+000 โดยรถชุดจ้างเหมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลปึกเตียนอำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี	1.0000	1.0000	1.0000								ลงนามวันที่ 18 พ.ค. 2561 เลขที่สัญญา คบ.พบ./จ. 05/2561
25	ปรับปรุง ทรบ.เนื้อตาย (ชายคลอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8.0000	8.0000		8.0000					8.0000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ

1. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข้อมูลตามระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อหนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทรบผลประกวดราคา/ รองลงนาม	4. รายการจากเงินเหลือ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	2,145.2572	2,145.2572	549.6711	1,595.5861	0.0000	305.2400	374.2750	111.3442	636.8992	167.8277	
26	ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ โครงการอ่างเก็บน้ำพริกพิศวง จังหวัดสงขลา	0.1132	0.1132		0.1132						0.1132	ดำเนินการโดยกรมไฟฟ้าอยู่ ระหว่างต่อรองราคากับ การไฟฟ้า
27	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำทะเลสูง (บ้านศาลา) ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	19.3000	19.3000		19.3000					19.3000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
28	อาคารบังคับน้ำคลองสะพานตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	27.9120	27.9120		27.9120					27.9120		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
29	ปรับปรุงคลอง 3ขวา 1ซ้ายสายใหญ่ 3 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	0.5305	0.5305		0.5305					0.5305		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
30	ปตร.ปากคลอง 15 (สายกลาง) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	49.0000	49.0000		49.0000						49.0000	รอผลทบทวน การพิจารณา อนุมัติรับราคา จัดซื้อจัดจ้าง
31	คาดคอนกรีตคองทอนปลาไหล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี	20.0000	20.0000		20.0000					20.0000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
32	ประตูดระบายน้ำคลองบางแก้วพร้อมสถานีสูบน้ำ ตำบลนคร ชัยศรี อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม	39.2000	39.2000		39.2000					39.2000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ

1. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข้อมูลตามระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อนนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทรนผลประกวดราคา/ รองลงนาม	4. รายการการเงินเหลือ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	2,145.2572	2,145.2572	549.6711	1,595.5861	0.0000	305.2400	374.2750	111.3442	636.8992	167.8277	
33	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองคือตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี	35.0881	35.0881		35.0881					35.0881		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
34	ปรับปรุงคลองสนามแจงตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	35.0000	35.0000		35.0000					35.0000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
35	ปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง พังงาที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	50.0000	50.0000	50.0000								
36	เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	45.0000	45.0000		45.0000					45.0000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
37	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสี่เสียด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	35.0000	35.0000		35.0000		35.0000					เนื่องจากประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างครั้งแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงต้องทำการประกาศใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ทำให้ต้องจัดทำเอกสารราคากลางใหม่
38	ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองเหนือ ตำบลเชิงรางน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	10.0000	10.0000	10.0000								
39	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4.8200	4.8200		4.8200						4.8200	เป็นการจ่ายค่าที่ดินซึ่งไม่ต้องใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
40	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี	0.5000	0.5000		0.5000						0.5000	เป็นการจ่ายค่าที่ดินซึ่งไม่ต้องใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
41	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี	0.2000	0.2000		0.2000						0.2000	เป็นการจ่ายค่าที่ดินซึ่งไม่ต้องใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
42	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ	7.4792	7.4792		7.4792						7.4792	เป็นการจ่ายค่าที่ดินซึ่งไม่ต้องใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
43	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพิจิตร	0.3600	0.3600		0.3600						0.3600	เป็นการจ่ายค่าที่ดินซึ่งไม่ต้องใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

1. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลตามระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อนนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทราบผลประกวดราคา/ รองลงนาม	4. รายการจากเงินเพื่อ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	2,145.2572	2,145.2572	549.6711	1,595.5861	0.0000	305.2400	374.2750	111.3442	636.8992	167.8277	
57	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านอิติง ตำบลเนิน แดง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	24.5000	24.5000		24.5000					24.5000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
58	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองเงิน ตำบล ปากจั่นอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	4.0896	4.0896		4.0896					4.0896		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
59	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	78.4000	78.4000		78.4000		78.4000					กำหนดเสนอราคาวันที่ 05/06/2561 และกำหนด ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา วันที่ 06/06/2561
60	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหว้า ตำบล หนองน้ำคำอำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี	23.3789	23.3789		23.3789					23.3789		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
61	แก้มลิงห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	2.3300	2.3300		2.3300					2.3300		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ
62	แก้มลิงห้วยศรีพร้อมอาคารประกอบจังหวัดชัยภูมิ	12.5000	12.5000		12.5000				12.5000			
63	สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานี สูบน้ำบ้านหนองสีหนาด และระบบกระจายน้ำ จังหวัด ขอนแก่น	3.0499	3.0499		3.0499				3.0499			
64	โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสงอำเภอรังจันทร์ จังหวัดระยองงานดำเนินการเอง	24.3065	24.3065		24.3065				24.3065			
65	โครงการอาคารอำนวยการอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอรังจันทร์จังหวัดระยอง งานดำเนินการเอง	29.6328	29.6328		29.6328				29.6328			
66	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการ ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	17.5000	17.5000		17.5000				17.5000			
67	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการน้ำเลย จังหวัด เลย	19.5959	19.5959		19.5959				19.5959			

1. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลตามระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อหนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้อิงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทราบผลประกวดราคา/ รอลงนาม	4. รายการจากเงินเหลือ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	2,145.2572	2,145.2572	549.6711	1,595.5861	0.0000	305.2400	374.2750	111.3442	636.8992	167.8277	
68	รถบรรทุกกระบะพท้าย แบบ10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ10 ลูกบาศก์เมตร (ScoopEnd) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	15.6000	15.6000	15.6000								สัญญาเลขที่ บค.๑-๕.๐๗/ ๒๕๖๑
69	รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น	15.6000	15.6000		15.6000						15.6000	รถพิจารณาผลการอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง
70	รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	15.6000	15.6000	15.6000								สัญญาเลขที่ บค.๑-๕.๐๘/ ๒๕๖๑
71	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย ตำบลบ้านปิง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	9.0000	9.0000	9.0000								
72	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำกรมชลประทาน ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก	3.8400	3.8400		3.8400			3.8400				
73	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการเร่งระบายน้ำในคลองทกวาสายล่างออกสู่น้ำบางปะกง จังหวัดนครนายก	3.7383	3.7383	3.7383								
74	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เชื้อเพลิงรวมและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	0.8097	0.8097	0.8097								
75	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	1.6320	1.6320	1.6320								ลงนามแล้ว กอ.13/2561(ศพ.) สว. 9 พ.ค.61
76	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าเรือ ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	3.8400	3.8400		3.8400			3.8400				
77	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาวจังหวัดชัยภูมิ ตำบลลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทู้ จังหวัดสมุทรสาคร	3.8400	3.8400		3.8400			3.8400				
78	ชุดขยายลำน้ำแม่ภาวนาคอนกรีตอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	70.5600	70.5600	70.5600								
79	ประตูปรับน้ำปากคลองบางอีเก้ง ตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	17.1206	17.1206	17.1206								EB-พอ.๑๑.05/2561 ลงวันที่ 15 พ.ค.2561
80	ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำสันลูกเขิน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ตำบลเขาพระอำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	36.0000	36.0000	36.0000								
81	อาคารบังคับน้ำบ้านวังมน และอาคารประกอบพร้อมตุลอก จังหวัดขอนแก่น	20.7590	20.7590	20.7590								
82	ปิดทำนบชั่วคราวคลองลาวน้ำตำบลซากพวง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	0.6143	0.6143		0.6143					0.6143		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณ ไปดำเนินการปรับแผนไป ดำเนินการรายการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่ สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรอง นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อนุมัติ

1. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลตามระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อนนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทราบผลประกวดราคา/ รอลงนาม	4. รายการจากเงินเหลือ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	2,145.2572	2,145.2572	549.6711	1,595.5861	0.0000	305.2400	374.2750	111.3442	636.8992	167.8277	
115	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหีบแก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	147.0000	147.0000		147.0000			147.0000				เนื่องจากแนวก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นผ่านหมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถก่อสร้างเสริม ค.อ.ร. ได้จึงต้องดำเนินการแก้ไขแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่จริง ทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยงานดังกล่าวมีกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 21 พ.ค. 61 คาดว่าจะลงนามสัญญาประมาณ 25 พ.ค. 61
116	แก้มลิงทุ่งท่าเนียน ตำบลทุ่งอำเภอเขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	294.0000	294.0000		294.0000					294.0000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
117	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลคู ระยะเวลา 1 ตำบล อำเภอราชโกลังจังหวัดศรีสะเกษ	127.4000	127.4000		127.4000		127.4000					อำนาจกรมชลประทาน
118	ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย-1 ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	16.7000	16.7000		16.7000					16.7000		ยกเลิกรายการ นำงบประมาณไปดำเนินการปรับแผนไปดำเนินการรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/นโยบายที่สำคัญอยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอนุมัติ
119	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยดินดาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูพานอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4.7000	4.7000	4.7000								ลงนามในสัญญา วันที่ 9/4/2561 สัญญาเลขที่.สชป. 8/จ.ศก.16/2561

2. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการก่อสร้างผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข้อมูลตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

พร้อมสถานะ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อหนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61					หมายเหตุ	
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทราบผลประกวดราคา/ รองลงนาม	4. รายการจากเงินเพื่อ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ		อื่นๆ *
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ
	รวม	1,460.6900	1,460.6900	317.2848	1,143.4052	0.0000	183.7696	959.6356	0.0000	0.0000	0.0000	
	กระทรวง เกษตรและสหกรณ์											
	หน่วยงาน กรมชลประทาน											
1	(2.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝั่งซ้าย (จังหวัดมหา)	62.7200	62.7200		62.7200			62.7200				รายการผูกพันใหม่อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานผลการพิจารณา เสนอกรม ให้ความเห็นชอบผล ประกวดราคาและลงนามเรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และกระทรวงฯ อนุมัติ รับราคาและระยะเวลาก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
2	(4.2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จัง เหมา)	112.8960	112.8960		112.8960			112.8960				รายการผูกพันใหม่ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding) เมื่อ วันที่ 30 มี.ค.2561 ยื่นข้อเสนอ ในระบบวันที่ 4 พ.ค.2561 พิจารณาผลประกวดราคาวันที่ 7 พ.ค.2561 อยู่ระหว่างกรม พิจารณาอนุมัติรับราคา
3	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ (จัง เหมา)	165.8748	165.8748		165.8748			165.8748				รายการผูกพันใหม่อยู่ระหว่าง รองลงนาม และอยู่ระหว่าง จัดหาที่ดินคาดว่าจะสามารถ เบิกได้ประมาณ กค 61 งบประมาณทั้งโครงการ 1,128.40 ล้านบาท
4	โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น	6.8600	6.8600		6.8600			6.8600				อยู่ระหว่างการศึกษาจาก ส่วนสัญญากรณีคำบริการ มหาวิทยาลัย
5	โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝาย ชะมวง จังหวัดสงขลา	4.9000	4.9000	4.9000								รายการผูกพันใหม่ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61
6	โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาครบายนก จังหวัดนครนายก	7.8400	7.8400		7.8400			7.8400				รายการผูกพันใหม่อยู่ระหว่าง หารือสำนักงบประมาณศึกษา เนื่องจากผู้ชนะการประกวด ราคาเปลี่ยนสถานะจากบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน
7	ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำเอี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์	68.7568	68.7568		68.7568			68.7568				รายการผูกพันใหม่
8	เชื่อมปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระเวทใหญ่ จังหวัดจันทบุรี	62.4064	62.4064	62.4064								รายการผูกพันใหม่รองลงนามใน สัญญา วันที่ 28 พ.ค. 2561
9	ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบาย น้ำน้ำอึง บ้านร่องวังจังหวัดเชียงราย	65.8560	65.8560	65.8560								ลงนามแล้ว กจ.10/2561(สพค.) ลว. 18 พ.ค. 61 (223.957 ล้านบาท)
10	แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2โครงการ แก้มลิงวังทองแดงจังหวัดสุโขทัย	117.6000	117.6000		117.6000			117.6000				รายการผูกพันใหม่

2. สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลตามระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (สรุปภาพหน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	วงเงินยังไม่ ก่อหนี้ (ล้านบาท)	รายจ่ายที่ยัง ไม่เบิกจ่าย จากระบบ GFMS ณ 25 พ.ค.61	คาดว่าจะลงนามภายใน วันที่ 31 พ.ค. 61	คงเหลือที่ไม่ได้ลงนาม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	สถานะรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ลงนาม ภายใน 31 พ.ค. 61						หมายเหตุ
						1. ปรับปรุงลักษณะเฉพาะ/ แบบรูป/รายละเอียด	2. ประกาศประกวด/จัดซื้อ จัดจ้าง	3. ทราบผลประกวดราคา/ รอลงนาม	4. รายการจากเงินเหลือ จ่ายรายจ่ายลงทุน	5. ยกเลิกรายการ	อื่นๆ *	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	
	รวม	1,460.6900	1,460.6900	317.2848	1,143.4052	0.0000	183.7696	959.6356	0.0000	0.0000	0.0000	
11	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก	2.2540	2.2540	2.2540								รายการผูกพันใหม่
12	โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพัทลุง	6.6444	6.6444	6.6444								รายการผูกพันใหม่
13	โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์	3.7240	3.7240	3.7240								รายการผูกพันใหม่
14	โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง	3.9200	3.9200	3.9200								รายการผูกพันใหม่
15	โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง	3.9200	3.9200	3.9200								รายการผูกพันใหม่
16	โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดไฮดรจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด อุบลราชธานี	8.8200	8.8200	8.8200								รายการผูกพันใหม่
17	โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่ข่าย อำเภอคลอง อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย	8.8200	8.8200	8.8200								รายการผูกพันใหม่
18	โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร	6.8600	6.8600	6.8600								รายการผูกพันใหม่
19	โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประชูปรับน้ำแม่แก้ว จังหวัดศรี	5.8800	5.8800	5.8800								รายการผูกพันใหม่
20	สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก	125.4400	125.4400		125.4400			125.4400				รายการผูกพันใหม่
21	สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา	125.4400	125.4400		125.4400			125.4400				รายการผูกพันใหม่
22	ประสูตระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	40.7680	40.7680		40.7680			40.7680				รายการผูกพันใหม่อยู่ระหว่าง เสนอกรม เพื่อขออนุมัติรับราคา
23	ประสูตระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประสูตระบาย น้ำพระศรีสวภาคจังหวัดสระบุรี	56.4480	56.4480		56.4480							ลงนามแล้ว กจ.9/2561 (สพค.) สว.30 เม.ย.61 (203.644 ล้านบาท)
24	ประสูตระบายน้ำบ้านกุงจังหวัดชัยภูมิ	23.5200	23.5200		23.5200							ลงนามแล้ว กจ.7/2561(สพค.) สว. 9 เม.ย.61 (83.00 ล้านบาท)
25	กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกัน น้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสาม ถ่าน และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร	53.3120	53.3120		53.3120							ลงนามแล้ว กจ.13/2561(สพค.) สว. 9 พ.ค.61 (199.00 ล้านบาท)
26	สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำภาคเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร	125.4400	125.4400		125.4400			125.4400				รายการผูกพันใหม่
27	(1.2) ท่ำนดินบริเวณและอาคารประกอบ (งานจ้างเหมา)	183.7696	183.7696		183.7696			183.7696				รายการผูกพันใหม่