



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในกรณี กพง. ๐๖/๑๓๐
 สำนักงานชลประทานที่ ๓
 วันที่ ๑๖ ม.ค.
 วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑
 กพง.๐๖/๑๓๐

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖ / ๑๓๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม มติ ครม. ณ. ๕๖๗

เรียน ผส.ชป. ๑-๑๗ ผส.พญ. ผส.บอ, ผส.สช, ผส.บก, ผส.อส, ผส.จต, ผส.คก, ผส.มต, ผอ.พท, และ ผอ.พด,

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ได้แก่ งบภาพรวมร้อยละ ๓๐.๕๔ และงบรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๑.๑๑ โดยกำหนดให้ก่อนหนึ่งงานปีเดียวภายในไตรมาสที่ ๑ และก่อนหนึ่งงานผูกพันใหม่ที่มีรายจ่ายลงทุนวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ ๒ นั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างจากระบบติดตาม online และผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ พบว่า

- ผลการก่อสร้าง กรมมีรายการงานปีเดียวจำนวน ๖,๗๘๘ รายการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วจำนวน ๕,๒๕๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๖ และยังไม่ก่อสร้างจำนวน ๑,๕๓๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๔ (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑,๓๕๖ รายการ และยังไม่ดำเนินการจำนวน ๑๘๑ รายการ)

- ผลการเบิกจ่าย งบภาพรวมกรมได้รับจัดสรร ๕๑,๘๗๐.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙,๒๓๑.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ และงบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๙๗,๓๙๔.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๕๙๙.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ประกอบกับสำนัก/กอง ได้แจ้งคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่ร้อยละ ๒๔.๓๕

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งดำเนินการก่อสร้างตามมติ ครม. และบันทึกความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน หากรายการงานใดที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามมติ ครม. ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคในระบบติดตาม online

๒. รายการงานปีเดียวที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ให้เร่งรัดเบิกจ่ายพร้อมจัดทำ po. ในระบบ GFMS เพื่อให้ปรากฏผลการจัดทำ po. หรือมีผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง

๓. เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมได้แนบรายละเอียดรายการและสรุปรายสำนัก/กอง/โครงการ มาด้วยแล้ว

เรียน ผส.ชป. ๑-๑๗ ผส.พญ. ๑-๑๗
 เพื่อโปรดพิจารณา

(นายทองเปลว กองจันทร์)

(นางบังอร จันทร์ไฉน) อช. ดร. ผอ. ส่วนทุกส่วน
 ผท.ชป.๓ @ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประสุต เย็นใจ)

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑

ผจน.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ

ผลการก่อนหน้ารายการที่เป็นงานปีเดียว งบประมาณปี 2561

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 19 มกราคม 2561)

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อนนี้						
			จำนวนรายการ	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการ	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	รวมรายการ
รวม	6,788	38,457.94	5,251	77.36	181	466	7	69	444	370	1,537
สขป. 1	368	1,153.99	337	91.58	5	18	-	1	6	1	31
สขป. 2	279	1,043.95	208	74.55	11	15	-	2	9	34	71
สขป. 3	279	1,031.34	196	70.25	3	35	2	8	20	15	83
สขป. 4	304	1,032.72	264	86.84	1	11	-	3	19	6	40
สขป. 5	429	2,005.60	370	86.25	4	26	-	-	21	8	59
สขป. 6	361	1,789.31	345	95.57	2	3	-	2	2	7	16
สขป. 7	337	1,957.05	171	50.74	0	64	-	3	43	56	166
สขป. 8	436	2,967.20	330	75.69	1	29	-	6	34	36	106
สขป. 9	459	1,914.81	330	71.90	31	29	-	1	40	28	129
สขป. 10	490	1,433.56	473	96.53	3	8	-	-	2	4	17
สขป. 11	385	935.16	321	83.38	17	34	2	-	10	1	64
สขป. 12	493	1,395.90	384	77.89	0	23	1	5	18	62	109
สขป. 13	482	1,217.42	328	68.05	32	17	1	-	99	5	154
สขป. 14	206	961.97	156	75.73	4	9	-	6	13	18	50
สขป. 15	316	2,342.13	228	72.15	22	20	1	7	31	7	88
สขป. 16	307	1,464.67	228	74.27	3	16	-	10	21	29	79
สขป. 17	199	719.58	140	70.35	7	34	-	-	1	17	59
สบก.	6	260.50	4	66.67	0	2	-	-	-	-	2
✓ สบอ.	126	192.54	87	69.05	4	8	-	-	11	16	39
กพก.	133	6,563.46	87	63.97	2	30	-	3	7	4	46
สพญ.	124	3,526.09	66	53.23	23	12	-	6	12	5	58
สสธ.	45	394.56	2	3.92	0	5	-	5	25	8	43
สอส.	3	83.40	2	66.67	1	-	-	-	-	-	1
สมต.	41	1,312.68	41	100	ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						
สศก.	161	537.51	144	89.44	-	17	-	-	-	-	17
สจต.	19	220.83	9	47.37	5	1	-	1	-	3	10

ผลการท่อนี้รายการที่เป็นงานปีเดียว งบประมาณปี 2561 (จำแนกตามสำนักและโครงการ)

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 19 มกราคม 2561)

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนแล้ว		ยังไม่ก่อน						
			จำนวนรายการ	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการ	อนุมัติแผน	รับประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	รวมรายการ
รวม	6,788	38,457.94	5,251	77.36	181	466	7	69	444	370	1,537
ศบป. 1	368	1,153.99	337	91.58	5	18	-	1	6	1	31
ส่วนวิศวกรรมบริหาร ศบป.1	1	12.00	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ศบป.1	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ส่วนเครื่องจักรกล ศบป.1	3	3.55	1	33.33	-	-	-	1	1	-	2
โครงการชลประทานเชียงใหม่	69	293.95	67	97.10	-	2	-	-	-	-	2
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	24	131.36	21	87.50	1	2	-	-	-	-	3
โครงการชลประทานลำพูน	46	140.56	45	97.83	1	-	-	-	-	-	1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวัง	49	89.64	44	89.80	-	-	-	-	5	-	5
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	55	123.41	48	87.27	2	5	-	-	-	-	7
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัน	40	102.53	40	100.00	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อินเนื่องมาจากพระราชาธิบดี	74	57.09	71	95.95	-	3	-	-	-	-	3
โครงการก่อสร้าง 1	6	198.91	-	-	-	6	-	-	-	-	6
ศบป. 2	279	1,043.95	208	74.55	11	15	-	2	9	34	71
ส่วนวิศวกรรมบริหาร ศบป.2	2	11.93	-	-	2	-	-	-	-	-	2
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ศบป.2	3	16.00	1	33.33	-	2	-	-	-	-	2
ส่วนเครื่องจักรกล ศบป.2	1	0.45	-	-	-	-	-	-	1	-	1
โครงการชลประทานลำปาง	32	131.47	26	81.25	2	1	-	-	1	2	6
โครงการชลประทานเชียงใหม่	64	283.91	55	85.94	-	-	-	2	2	5	9
โครงการชลประทานน่าน	43	149.45	25	58.14	4	12	-	-	1	1	18
โครงการชลประทานพะเยา	27	76.40	1	3.70	-	-	-	-	2	24	26
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กัวสม-กัวคองมา	30	142.12	30	100.00	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	25	62.43	23	92.00	-	-	-	-	2	-	2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่จัน	48	85.51	44	91.67	3	-	-	-	-	1	4
โครงการก่อสร้าง 2	4	84.28	3	75.00	-	-	-	-	-	1	1
ศบป. 3	279	1,031.34	196	70.25	3	35	2	8	20	15	83
ส่วนวิศวกรรมบริหาร ศบป.3	1	11.92	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ศบป.3	1	1.00	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเครื่องจักรกล ศบป.3	2	8.76	-	-	-	2	-	-	-	-	2
งานรักษาริเวณ ศบป.3	1	0.47	-	-	-	-	-	-	1	-	1
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์	20	86.18	14	70.00	-	5	-	-	-	1	6
โครงการชลประทานพิษณุโลก	25	83.34	13	52.00	-	4	-	-	1	6	12
โครงการชลประทานพิจิตร	14	70.90	12	85.71	-	1	-	-	-	1	2
โครงการชลประทานนครสวรรค์	37	185.06	21	56.76	1	7	-	-	8	-	16
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร	26	27.15	17	65.38	-	4	-	-	3	2	9
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล	35	36.45	35	100.00	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐี	33	62.96	33	100.00	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนแล้ว		ยังไม่ก่อน							
			จำนวนรายการ	โดยละ	ยังไม่ดำเนินการ	อนุมัติแผน	ใบประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติงบประมาณ	รวมรายการ	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบว	22	51.22	19	86.36	-	3	-	-	-	-	-	3
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	37	96.05	15	40.54	1	8	-	5	5	3	22	
โครงการก่อสร้าง 3	4	71.73	-	-	-	1	-	1	1	1	4	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมาน	19	200.88	15	78.95	1	-	2	-	-	1	4	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ	2	37.28	1	50.00	-	-	-	1	-	-	1	
สขป. 4	304	1,032.72	264	86.84	1	11	-	3	19	6	40	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.4	3	22.50	1	33.33	-	-	-	-	2	-	2	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.4	3	31.00	1	33.33	-	-	-	-	-	2	2	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.4	1	0.60	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
งานรักษาบริเวณ สขป.4	2	3.71	1	50.00	-	1	-	-	-	-	1	
โครงการชลประทานกำแพงเพชร	39	76.68	23	58.97	-	-	-	3	13	-	16	
โครงการชลประทานตาก	52	134.25	48	92.31	-	3	-	-	1	-	4	
โครงการชลประทานแพร่	34	110.98	32	94.12	-	-	-	-	-	2	2	
โครงการชลประทานสุโขทัย	27	117.83	22	81.48	1	-	-	-	3	1	5	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยอน	59	79.29	59	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย	22	66.98	21	95.45	-	-	-	-	-	1	1	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยฮ่องไคร้	54	141.42	47	87.04	-	7	-	-	-	-	7	
โครงการก่อสร้าง 4	7	188.67	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4	1	58.80	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
สขป. 5	429	2,005.60	370	86.25	4	26	-	-	21	8	59	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.5	1	10.37	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.5	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.5	2	3.04	1	50.00	-	1	-	-	-	-	1	
งานรักษาบริเวณ สขป.5	6	12.42	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	40	256.35	27	67.50	1	9	-	-	3	-	13	
โครงการชลประทานเลย	52	254.63	52	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการชลประทานสกลนคร	56	154.55	54	96.43	-	-	-	-	2	-	2	
โครงการชลประทานหนองคาย	30	210.00	27	90.00	-	-	-	-	-	3	3	
โครงการชลประทานพองบัวสำถ	19	119.05	11	57.89	2	5	-	-	1	-	8	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าอู	37	179.60	34	91.89	-	-	-	-	3	-	3	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	27	89.32	26	96.30	-	-	-	-	-	1	1	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	29	42.60	27	93.10	-	-	-	-	1	1	2	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	70	77.40	69	98.57	-	1	-	-	-	-	1	
โครงการชลประทานบึงกาฬ	18	91.80	7	38.89	-	2	-	-	8	1	11	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝ่ายกุมภวาปี	25	211.30	14	56.00	1	7	-	-	1	2	11	
โครงการก่อสร้าง 5	13	287.08	13	100.00	-	-	-	-	-	-	-	

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อนนี้							
			จำนวนรายการ	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการ	อนุมัติแล้ว	วันประกาศ TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	รวมรายการ	
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5	3	5.08	2	66.67	-	1	-	-	-	-	-	1
สขป. 6	361	1,789.31	345	95.57	2	3	-	2	2	7	16	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.6	1	13.47	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.6	6	29.60	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.6	1	2.55	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการชลประทานขอนแก่น	26	193.61	20	76.92	1	-	-	-	1	4	6	
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	28	143.74	28	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการชลประทานชัยภูมิ	24	371.95	23	95.83	-	1	-	-	-	-	1	
โครงการชลประทานมหาสารคาม	35	122.85	35	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	27	97.39	27	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาสูบน้ำชีคอบบน	33	105.58	32	96.97	-	-	-	1	-	-	1	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาสูบน้ำชีคอบกลาง	25	65.72	22	88.00	-	-	-	-	1	2	3	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาสูบน้ำชีคอบใหญ่	20	85.38	20	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	44	91.33	44	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสูบน้ำพรม-เชิญ	32	185.45	30	93.75	-	2	-	-	-	-	2	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	57	177.80	55	96.49	-	-	-	1	-	1	2	
โครงการก่อสร้าง 6	2	102.90	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
สขป. 7	337	1,957.05	171	50.74	-	64	-	3	43	56	166	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.7	1	10.17	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.7	1	1.00	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.7	1	1.43	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
งานรักษาบริเวณ สขป.7	1	0.60	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการชลประทานอุบลราชธานี	39	247.57	34	87.18	-	-	-	-	-	5	5	
โครงการชลประทานนครพนม	43	326.45	41	95.35	-	2	-	-	-	-	2	
โครงการชลประทานมุกดาหาร	77	224.08	15	19.48	-	58	-	1	3	-	62	
โครงการชลประทานยโสธร	21	223.07	12	57.14	-	-	-	-	5	4	9	
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	31	230.51	31	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโค่น้อย	51	65.37	-	-	-	1	-	-	30	-	31	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาสูบน้ำท่า	45	161.92	2	4.44	-	-	-	-	-	43	43	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาสูบน้ำชีคอบล่างและระบายตอนล่าง	36	128.82	24	66.67	-	2	-	2	5	3	12	
โครงการก่อสร้าง 7	10	336.06	9	90.00	-	-	-	-	-	1	1	
สขป. 8	436	2,967.20	330	75.69	1	29	-	6	34	36	106	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.8	1	15.07	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.8	2	13.00	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.8	1	2.14	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
งานรักษาบริเวณ สขป.8	1	0.17	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	