



ผส.บอ. 2009/62

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๒๓๓๔

ที่ สบอ(บร.)๐๔/๓๑๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒(งบ พ.ร.บ.)ประจำวันที ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

3๖๒957

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ.

ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ วิวิธเกียรรวงศ์)

บร.บอ.

ชาน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒


- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.พ.๑
เพื่อโปรดทราบ


(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 เมษายน 2562



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 62) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 เมษายน 2562



หน้าแรก รายงานต่างๆ คณะทำงานฯ เอกสารแนบระบบฯ แผนทีประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร

Logged in: hydro1 [เพิ่มคำอำนวยความสะดวก](#) [รายการประมาณการ](#) [งบประมาณและผลการเบิกจ่าย](#) [ระดับหน่วยงาน](#) [Log out](#)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรุณาเลือก รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562

โครงการ / หน่วยงาน	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0.00
ฝ่ายบริหารทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	6,676,500	0	6,676,500	3,164,542	0	3,164,542	47.40
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	5,570,000	0	5,570,000	2,096,561	0	2,096,561	37.64
ส่วนอุทกวิทยา	16,204,500	0	16,204,500	1,588,319	0	1,588,319	9.80
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	6,867,900	1,460,000	5,407,900	2,770,752	0	2,770,752	40.34
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	33,933,274	27,330,274	6,603,000	8,881,196	4,799,990	4,081,206	26.17
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	5,285,100	0	5,285,100	3,214,581	0	3,214,581	60.82
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	11,936,400	0	11,936,400	6,922,327	0	6,922,327	57.99
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	10,542,900	0	10,542,900	5,610,354	0	5,610,354	53.21
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	15,236,400	0	15,236,400	7,248,772	0	7,248,772	47.58
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13,195,550	0	13,195,550	5,902,486	0	5,902,486	44.73
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	11,263,500	0	11,263,500	6,030,550	0	6,030,550	53.54
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	8,770,400	0	8,770,400	4,180,560	0	4,180,560	47.67
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	8,903,500	0	8,903,500	3,715,501	0	3,715,501	41.73
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	12,865,800	0	12,865,800	7,617,714	0	7,617,714	59.21
ส่วนยุทธศาสตร์	730,000	0	730,000	297,101	0	297,101	40.70
รวมทั้งสิ้น	167,981,724	28,790,274	139,191,450	69,241,318	4,799,990	64,441,328	41.22

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

19 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 102 ครั้ง

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspr)