



## ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๑/๓๖๖๕/๔๒

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖ / ๓๖๕ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่รัฐบาลกำหนด

๑๖๕๑๔๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ด้วยกองแผนงาน จัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๘,๑๓๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒,๒๔๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๒๑.๒๐ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กองปรับแผน (แผนสำนัก/กอง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๒๒.๔๔ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๒๖๗ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๔๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๗

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อชช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๓๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อนหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๕ กพก. สขป. ๖ สขป. ๑๕ สขป. ๑๖ สขป. ๑๐ สขป. ๒ สขป. ๔ สขป. ๓ สขป. ๑๓ สขอ. สพญ. สขป. ๑๑ สขป. ๑๒ สขป. ๙ สขป. ๑๗ สอส. สขป. ๘ สขป. ๑๔ สบก. สลก. และ สจค.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้ กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อนหน้าและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เรียน ผอ.ส่วนฯ, ผอ.ทจ., ทจ. ๑-๕ ผอ.

และ ผอ.ท.ผอ. (อ.ม.ผอ., ทจ.ผอ.)

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ. ๑ ๒ ก.ค. ๒๕๖๑

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

# แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 5 ก.ค. 62)



แผน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62  
ที่สำนัก/กองแจ้ง  
ร้อยละ 77.90

เป้าหมายรัฐบาล  
ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62  
ร้อยละ 76.66

■ แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากกรโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 745 รายการ งบประมาณ 2,433.02 ล้านบาท  
2. สลก. และ สจต. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินในไตรมาสที่ 3

# ผังแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 84.66%

ผลการเบิกจ่าย 38,303.44 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 27.04%



ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

รายจ่ายประจำ 8,336.10 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 86.67%

ผลการเบิกจ่าย 6,062.72 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 72.73%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 13.94%

รายจ่ายงบลงทุน 58,136.09 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 76.66%

ผลการเบิกจ่าย 32,240.72 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 55.46%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 21.20%

งานดำเนินการเอง 25,640.35 ล้านบาท จำนวน 5,612 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 679.93 ล้านบาท จำนวน 61 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,507.21 ล้านบาท จำนวน 286 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 23,453.21 ล้านบาท จำนวน 5,265 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 19,169.62 ล้านบาท คิดเป็น 74.76% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 1.90%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,204.14 ล้านบาท จำนวน 1,099 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 362.66 ล้านบาท จำนวน 48 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,133.39 ล้านบาท จำนวน 82 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 16,708.09 ล้านบาท จำนวน 969 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 7,032.99 ล้านบาท คิดเป็น 38.63% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 38.03%

จ้างเหมาบางส่วน 14,291.60 ล้านบาท จำนวน 1,033 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 24.96 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 641.34 ล้านบาท จำนวน 41 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 13,625.30 ล้านบาท 990 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 6,038.11 ล้านบาท คิดเป็น 42.25% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 34.41%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66%

1. ยังไม่ดำเนินการ 679.93 ล้านบาท จำนวน 61 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 982.43 ล้านบาท จำนวน 182 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 9,116.28 ล้านบาท จำนวน 987 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66%

1. ยังไม่ดำเนินการ 362.66 ล้านบาท จำนวน 48 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3,965.09 ล้านบาท จำนวน 79 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 34,570.13 ล้านบาท จำนวน 455 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66%

1. ยังไม่ดำเนินการ 24.96 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 634.38 ล้านบาท จำนวน 37 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 9,048.91 ล้านบาท จำนวน 419 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.97%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.99%
- ผนตทหนักในพื้นที่ดำเนินการ 1.49%
- อื่น ๆ 93.56%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 6.67%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.82%
- ผนตทหนักในพื้นที่ดำเนินการ 1.21%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 1.21%
- อื่น ๆ เช่น เข้าปฏิบัติงาน ตามแผนที่วางไว้ 89.09%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 4.55%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 1.14%
- เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 1.14%
- ผนตทหนักในพื้นที่ดำเนินการ 2.27%
- อื่นๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักรไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 90.91%

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๘,๑๓๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒,๒๔๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๒๑.๒๐ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กองปรับแผน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (แผนสำนัก/กอง ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๒๒.๔๔ รายละเอียดดังนี้

### ๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๕ สำนัก ได้แก่ สมด. สสธ. สคก. สขป. ๗ และ สขป. ๑

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๕ กพก. สขป. ๖ สขป. ๑๕ สขป. ๑๖ สขป. ๑๐ สขป. ๒ สขป. ๔ สขป. ๓ สขป. ๑๓ สบอ. สพญ. สขป. ๑๑ สขป. ๑๒ สขป. ๙ สขป. ๑๗ สอส. สขป. ๘ สขป. ๑๔ สบก. สลก. และ สจต.

### ๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๕,๖๔๐.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙,๑๖๙.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๑.๙๐

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๒๐๔.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๐๓๒.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๘.๐๓

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๒๙๑.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๐๓๘.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๔.๔๑

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๒๖๗ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๔๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๗ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานปรับปรุง ร้อยละ ๒๗.๓๙

๓.๒ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๙.๓๗

๓.๓ งานยางพารา ร้อยละ ๑๘.๙๗

๓.๔ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๘.๑๗

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๕.๖๐

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สสำรวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๑๐.๕๐

### ๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบว่ารายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดดังกล่าว สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตามออนไลน์ จำนวน ๔๖๖ รายการ ดังนี้

- แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๙.๒๓

- ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๖.๖๕

- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๕.๓๖

- ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคาเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๓.๒๒

- ผนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๑.๗๒

- อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

เสร็จ จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ งานสัญญาดำเนินการล่าช้ากว่าแผน งานจ้างเหมา มีเงื่อนไขและระยะเวลา การเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ รอหมดฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรตามข้อตกลง และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๗๓.๘๒



รายละเอียดรายการงานประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประถมงาน ดำเนินการเอง

สำนัก/กอง	รายการ	ประมทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	ค่าซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ปัญหา-อุปสรรค
	<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 รายการ</b>			<b>658,851,730.00</b>	<b>658,851,730.00</b>	<b>220,718,724.00</b>	<b>37,599,429.00</b>	<b>17.03</b>		
สำนักงานชลประทานที่ 13	ถนนบนคันคลอง D.I.B. ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.467 กม. - [ 162744 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00				ยกเลิกรายการงาน	อยู่ระหว่างทำเรื่องยกเลิกงาน
สำนักงานชลประทานที่ 13	ถนนบนคันคลองหนองจิ่ง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 7.000 กม. - [ 162745 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	14,500,000.00	14,500,000.00				ยกเลิกรายการงาน	อยู่ระหว่างทำเรื่องยกเลิกงาน
สำนักงานชลประทานที่ 6	ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารชลประทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 แห่ง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 172908 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	6,874,145.00	6,874,145.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 6	ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารชลประทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 172937 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	603,963.00	603,963.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	ปรับปรุงฝายเพื่อนพิง (เก่า) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 172915 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,473,000.00	9,473,000.00	9,381,333.00	1,853.00	0.02	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 10	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ระยะที่ 1) จังหวัดสระบุรี - [ 174908 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 172925 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 3	แก้มลิงบึงพยอม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174635 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	18,000.00	18,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	
สำนักงานชลประทานที่ 3	ระบบระบายน้ำคลองม่วง กม.1+000 ถึง กม. 9+000 พร้อมขุดลอกคลองท้ายน้ำบึงพยอม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174636 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	
สำนักงานชลประทานที่ 3	ระบบระบายน้ำคลองแห้ง-คลองขม-คลองใหญ่-คลองม่วง และอาคารบังคับน้ำคลองบ้านมะเสียนงาม-คลองชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174637 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	534,000.00	534,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	
สำนักงานชลประทานที่ 7	(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าอำนาจการ) - [ 170929 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ						ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	แก้มลิงระยองชล หรืออาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174638 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	แก้มลิงบึงระวี หรืออาคารประกอบ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174639 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,750,000.00	1,750,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	แก้มลิงบ้านคอกหัว หรืออาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174640 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	แก้มลิงบึงปราสาท หรืออาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174641 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	แก้มลิงวังหมานี่ หรืออาคารประกอบ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174642 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	แก้มลิงหนองขุ่น ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174643 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	แก้มลิงคลองหูลุ หรืออาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174644 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	499,500.00	499,500.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/11) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174619 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	850,000.00	850,000.00	850,000.00		0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174631 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	7,140,000.00	7,140,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักเครื่องจักรกล	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองสนาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระอภัยมณี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 174597 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	242,147.00	242,147.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 31 จังหวัดนครราชสีมา - [ 174916 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 174911 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	ไม่ระบุปัญหา	

สำนักงานชลประทานที่ 5	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบรรเทาอุทกภัยอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแมง กม.1+046 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคงพูน อำเภอคอนจาบ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174649 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	26,600.00	26,600.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 6	ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 173260 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำโรง ตำบลหนองวง อำเภอหนองหาน จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174658 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,313,000.00	1,313,000.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 8	ซ่อมแซมระบายน้ำ จำนวน 5 บาน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 173199 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	200,000.00	200,000.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 9	ซ่อมแซม ประตูคลองบ้านดง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 173297 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	232,205.00	232,205.00	232,205.00	143,451.00	61.78		ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว	
สำนักงานชลประทานที่ 9	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองขุดตอ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 173197 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,407,500.00	3,407,500.00					ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว	
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณรอบวังงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (รายการเพิ่มเติม) - [ 174838 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	499,700.00	499,700.00	499,700.00		0.00		ติดปัญหาอื่นๆ	ขอปรับเปลี่ยนจุดดำเนินการ
สำนักงานชลประทานที่ 11	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบรรเทาภัยพร้อมเขื่อนมอศอ์ ประตูคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 173179 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	800,000.00	800,000.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 16	ซ่อมแซมชุดคลองคลองส่งน้ำ 1R-MC (ด้วยแรงลม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174654 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	165,000.00	165,000.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 16	ซ่อมแซมคันกันน้ำ ประตูท่าอ่างทอง (โครงการพัฒนาสูบน้ำย่อยจรู้อ้อย) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคอนประจักษ์ อำเภอป่าพะยูง จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174655 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,988,126.00	1,988,126.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,536,761.00	50.74		ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำโขงและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [ 163158 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	166,424,986.00	24,088,185.00	14.47		ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) - [ 174931 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	116,170.00	6.45		ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ซ่อมแซมบ้านพักโซน C สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) - [ 174932 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	900,000.00	900,000.00	900,000.00	54,297.00	6.03		ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	ซ่อมแซมบ้านพัก 8 ครอบครัว สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) - [ 174933 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	116,170.00	5.81		ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 14	แม่เหล็กสูงชลประทาน จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174686 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174690 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	80,000,000.00	80,000,000.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสมงานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167272 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	9,026,889.00	48.79		ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167268 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	682,236.00	52.48		ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	(1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167267 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	414,815.00	51.85		ไม่ระบุปัญหา	
อื่นๆ	(108) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย - [ 167518 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 10	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโพธิ์ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [ 173371 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	453,423.00	453,423.00					ยกเลิกการรายงาน	ไม่ประสงค์ขอใช้เงินโอนเปลี่ยนแปลง และได้ทำเรื่องโอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว ตามใบคำสั่งรโอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2667 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำท่ากลางบางบาล-บางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174743 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	776,000.00	776,000.00					ไม่ระบุปัญหา	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	อาคารป้องกันล้นคลองอานาพิมังขา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174745 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	24,717,000.00	24,717,000.00					ไม่ระบุปัญหา	

สำนักเครื่องจักรกล	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ IR-MO2 จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอน เปลี่ยนแปลง) - [ 174734 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	176,821.00	176,821.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [ 163013 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	40,000,000.00	40,000,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	โอนงบประมาณคืนให้กรมชลประทาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 (โอน เปลี่ยนแปลง) - [ 173439 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	309,000.00	309,000.00				ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว	ไม่มี
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	ค่าควบคุมงานจ้างขุดลอกส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (โอน เปลี่ยนแปลง) - [ 173440 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	858,200.00	858,200.00				ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว	ไม่มี
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) โครงการพัฒนาทุ่งน้ำตาดิ - หมู่ตง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [ 162986 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,000,000.00	3,000,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163061 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,655,400.00	3,655,400.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163063 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,233,100.00	5,233,100.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163065 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,943,600.00	5,943,600.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.2) งานระบบประปา - [ 163068 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ติดปัญหาที่ดิน อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนจัดทำบัญชี เสนอกรมธนารักษ์และเบิกจ่ายต่อไป เพื่อจัดหาพื้นที่ก่อสร้างและกำหนดค่าทดแทนให้ราษฎร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [ 163069 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	22,601,600.00	22,601,600.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ติดปัญหาที่ดิน อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนจัดทำบัญชี เสนอกรมธนารักษ์และเบิกจ่ายต่อไป เพื่อจัดหาพื้นที่ก่อสร้างและกำหนดค่าทดแทนให้ราษฎร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 163070 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	11,000,000.00	11,000,000.00	10,180,500.00	418,602.00	4.11	ติดปัญหาอื่นๆ	ติดปัญหาราษฎรที่ดิน อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนจัดทำบัญชี เสนอกรมธนารักษ์และเบิกจ่ายต่อไป เพื่อจัดหาพื้นที่ก่อสร้างและกำหนดค่าทดแทนให้



รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน ใช้งบหน้าที่โครงการ

สำนัก/กอง	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	คำชี้แจงเพิ่มเติม ปัญหา-อุปสรรค
	<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 รายการ</b>			<b>398,657,720.00</b>	<b>362,657,720.00</b>	<b>82,446,430.00</b>	<b>2,659,638.00</b>	<b>3.23</b>		
สำนักงานชลประทานที่ 1	ปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จอเนกประสงค์ สาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ลอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.450 กม. (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพับ) - [ 172986 ]	จ้างเหมาทำโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	5,740,130.00	5,740,130.00	5,740,130.00		0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลัด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [ 162404 ]	จ้างเหมาทำโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,398,000.00	6,398,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1. อยู่ระหว่างเปิดงบประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา คำนวณทางประมาณการเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4. อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลัด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [ 162406 ]	จ้างเหมาทำโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,572,000.00	2,572,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1. อยู่ระหว่างเปิดงบประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา คำนวณทางประมาณการเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4. อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [ 162407 ]	จ้างเหมาทำโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,220,000.00	6,220,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1. อยู่ระหว่างเปิดงบประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา คำนวณทางประมาณการเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4. อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [ 162408 ]	จ้างเหมาทำโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,807,000.00	2,807,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1. อยู่ระหว่างเปิดงบประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา คำนวณทางประมาณการเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4. อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [ 162409 ]	จ้างเหมาทำโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,052,000.00	2,052,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1. อยู่ระหว่างเปิดงบประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา คำนวณทางประมาณการเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4. อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 4	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเส้า อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. - [ 162414 ]	จ้างเหมาทำโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	3,708,000.00	3,708,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1. อยู่ระหว่างเปิดงบประมาณการ รออัตราค่าค่าน้อยจากกรมบัญชีกลาง 2. อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตามข้อกำหนดของแบบมาตรฐาน 3. อยู่ระหว่างรอราคา คำนวณทางประมาณการเพิ่ม จากบริษัทที่ได้มีการรับรองผลิตภัณฑ์จากการยางแห่งประเทศไทย (บริษัท) 4. อัตราราคางานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตามรายการงานลดลงทำให้รายได้ของงานที่ปรากฏตามแนบงบไม่ตรงกับระยะจริงที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้องมีการขอแก้ไขข้อมาใหม่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการดำเนินการได้

สำนักงานชลประทานที่ 4	ปรับปรุงถนนบนคันคลองสำน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. - [ 162415 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	5,562,000.00	5,562,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1.อยู่ระหว่างไปประมาณการ รอ อัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตาม ข้อกำหนดของแบบมาตรฐาน 3.อยู่ ระหว่างรอราคา คำนวณจากกรมการ เพิ่มจากบริษัทที่ได้รับบริการรับรอง ผลสัมฤทธิ์จากการช่างแห่งประเทศไทย (3บริษัท) 4.อัตราราคามาตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางาน ก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่ จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตาม รายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริง ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้อง มีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการด้านพัสดุได้
สำนักงานชลประทานที่ 4	ปรับปรุงถนนบนคันคลองสำน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. - [ 162416 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,379,300.00	2,379,300.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1.อยู่ระหว่างไปประมาณการ รอ อัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตาม ข้อกำหนดของแบบมาตรฐาน 3.อยู่ ระหว่างรอราคา คำนวณจากกรมการ เพิ่มจากบริษัทที่ได้รับบริการรับรอง ผลสัมฤทธิ์จากการช่างแห่งประเทศไทย (3บริษัท) 4.อัตราราคามาตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางาน ก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่ จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตาม รายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริง ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้อง มีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการด้านพัสดุได้
สำนักงานชลประทานที่ 4	ปรับปรุงถนนบนคันคลองสำน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หะ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. - [ 162417 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,245,400.00	2,245,400.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1.อยู่ระหว่างไปประมาณการ รอ อัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตาม ข้อกำหนดของแบบมาตรฐาน 3.อยู่ ระหว่างรอราคา คำนวณจากกรมการ เพิ่มจากบริษัทที่ได้รับบริการรับรอง ผลสัมฤทธิ์จากการช่างแห่งประเทศไทย (3บริษัท) 4.อัตราราคามาตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางาน ก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่ จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตาม รายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริง ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้อง มีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการด้านพัสดุได้
สำนักงานชลประทานที่ 4	ปรับปรุงถนนบนคันคลองสำน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลเตาปูน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. - [ 162418 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,944,000.00	4,944,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	1.อยู่ระหว่างไปประมาณการ รอ อัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตาม ข้อกำหนดของแบบมาตรฐาน 3.อยู่ ระหว่างรอราคา คำนวณจากกรมการ เพิ่มจากบริษัทที่ได้รับบริการรับรอง ผลสัมฤทธิ์จากการช่างแห่งประเทศไทย (3บริษัท) 4.อัตราราคามาตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางาน ก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่ จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตาม รายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริง ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้อง มีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการด้านพัสดุได้
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมคันคลองฝักวน คองชอย 34R-LMC ตำบลแม่จี่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.000 กม. - [ 162410 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,683,900.00	1,683,900.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ขอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วย จากกรมฯ
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมคันคลองฝักวน คองชอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. - [ 162412 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,936,500.00	1,936,500.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ขอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วย จากกรมฯ
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมคันคลองฝักวน คองชอย 8L-RMC ตำบลวังพร้าว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.940 กม. - [ 162413 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,582,900.00	1,582,900.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ขอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วย จากกรมฯ
สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมคันคลองฝักวน คองชอย 1L-RMC ตำบลห้วยน้ำย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.890 กม. - [ 162419 ]	จ้างเหมาที่โครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,498,700.00	1,498,700.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ขอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วย จากกรมฯ

สำนักงานชลประทานที่ 4	ซ่อมแซมคันคลองฝายดินนวม คลองขยง 33R-LMC ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.020 กม. - [ 162420 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,717,600.00	1,717,600.00			ติดปัญหาอื่นๆ	ขอความชัดเจนของราคาวัสดุรื้อถอนหน่วยจากกรมฯ
สำนักงานชลประทานที่ 17	ปรับปรุงคันหินบริเวณฝายระยองที่ 1 ตำบลตาเซาะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. - [ 162700 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,341,000.00	24,341,000.00			ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 17	ปรับปรุงถนนภายในวังวน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซาะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม. - [ 162701 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,483,000.00	4,483,000.00			ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำหม้อตงทวี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174869 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในศูนย์คลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน2) - [ 174542 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	17,970,000.00	17,970,000.00	17,970,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174868 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	980,000.00	980,000.00	9,800,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174870 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฝอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174871 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงฉนวนนครโยชคีรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร - [ 161640 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			ติดปัญหาอื่นๆ	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัสรวน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงฉนวนนครโยชคีรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร - [ 161642 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00			ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำถอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงฉนวนนครโยชคีรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร - [ 161644 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00			ติดปัญหาอื่นๆ	ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันครบ 2562
สำนักงานเลขานุการกรม	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลหลายชุด จำนวน 2 เครื่อง (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174879 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานเลขานุการกรม	2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงานหรือชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174881 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานเลขานุการกรม	3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF Dual-Channel wireless Microphone system จำนวน 2 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174882 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานเลขานุการกรม	4. ZOOM : H6 (เครื่องบันทึกเสียงสามารถเปลี่ยนหัวไมค์ได้หรือใช้หัวไมค์ XL/TR54 แชนแนลและสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174883 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานเลขานุการกรม	5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ที่ช่วยให้การ Live รับของ Facebook Youtube live,Twitch TV จำนวน 1 อัน (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174884 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 10	(2) ปรับปรุงคันหินบริเวณฝายพระยาพิชัย ตำบลตาก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 ( ปตร. 4 - โรลูบไม้ที่ 12) ตำบลสนวนชัย อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 162954 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			ติดปัญหาอื่นๆ	เนื่องจากต้องทำ ปก.ใหม่ ตามที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและจัดทำแบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยแก้ไขปริมาณงานจากเอกสารพิลลิกคอบนกริด เป็นปริมาณเอกสารพิลลิกคอบนกริด
สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.172.16) ซ่อมลอกคลองโดยรถดูดขี้เลนมาคลองหน้าฝายออกทวี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลหนองชัย อำเภอโพธาราม จังหวัดกำแพงเพชร - [ 166497 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,840,000.00	7,840,000.00			ติดปัญหาอื่นๆ	
สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.172.18) ซ่อมลอกคลองโดยรถดูดขี้เลนมาคลองแม่ฝายสายบน กม.20+003 - กม.25+257 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - [ 166499 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			ติดปัญหาอื่นๆ	
สำนักงานชลประทานที่ 6	ซูดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลพบุรี อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [ 174656 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,438,990.00	1,438,990.00			ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 16	ซ่อมแซมอาคารป้องกันลิกน้ำบริเวณจังหวัดสุล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173226 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 17	ซ่อมแซมเครื่องวัดปริมาณระบายอาคารระบายน้ำ กม.10+100 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173188 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

สำนักงานชลประทานที่ 17	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบบอาคารระบายน้ำ กม.14+500 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173189 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานชลประทานที่ 17	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบบอาคารระบายน้ำ กม.23+700 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173190 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานชลประทานที่ 17	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบบสาย ปตร.D4 จังหวัด ปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173191 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานชลประทานที่ 17	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบบสาย ปตร.D1 (บาน โหน) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173192 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	970,000.00	970,000.00				ติดปัญหาอื่นๆ	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
อื่นๆ	(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [ 167342 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	33,000,000.00	33,000,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
อื่นๆ	(32) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างโครงการชลประทาน - [ 167343 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 17	ผลผลิตโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน (รายการเพิ่มเติม) - [ 174830 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00				ไม่ระบุปัญหา	
สำนักบริหารโครงการ	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขามะนังถึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 167279 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		0.00	ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว	
สำนักบริหารโครงการ	(7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [ 167280 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,986,645.00	66.22	ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว	ลงนามสัญญา 26 มีนาคม 2562 เลขที่ สัญญา จ.24/2562(สพค)สิ้นสุดสัญญา 1 ก.ค.2562 ระยะเวลา 450 วัน (EIA) เริ่มงานแล้ว กำหนดส่ง inception 3 พค สิ้นสัญญา วันที่ 22 พค
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	ค่าก่อสร้างส่งมอบยกอื่น โครงการระบบระบาย น้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173435 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	672,993.00	24.24	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคาร ประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173441 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	8,272,000.00	8,272,000.00				ไม่ระบุปัญหา	

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณ จังหวัดบึงกาฬ

สำนัก/กอง	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค	คำชี้แจงเพิ่มเติม ปัญหา-อุปสรรค
	<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 รายการ</b>			<b>24,964,869.00</b>	<b>24,964,869.00</b>	<b>24,964,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
สำนักงานชลประทานที่ 2	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายบัว ตำบลถนอม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 8.316 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 174901 ]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	16,297,869.00	16,297,869.00	16,297,869.00		0.00	ไม่ระบุปัญหา	
สำนักงานชลประทานที่ 2	งานปรับปรุงคูน้ำที่คันกั้นภายในกรมชลประทานสาม เสน เขตคูคต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) - [ 174886 ]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	8,667,000.00	8,667,000.00	8,667,000.00		0.00	ไม่ระบุปัญหา	



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๓๙๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผอ.พก. ผอ.ทส. ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ลนค. ผส.บอ. ผส.สธ. ผส.บก. และ ผส.อส.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. งานดำเนินการเองให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข รายการที่เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕.๐๐ (ไตรมาสที่ ๒) ให้ผู้อำนวยการโครงการลงนามรับรองข้อมูลทุกหน้า และจัดส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง E - mail : monitoring.plan@gmail.com

๓. กองแผนงานสรุปความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

๔. สำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เห็นควรเสนอ อธช. พิจารณาการโอนจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานนั้นๆ แล้วแต่กรณี

๕. สำหรับ สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเร็วกว่าแผน เห็นควรให้สนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเพิ่มค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับกรม

๖. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลต่อการพิจารณาขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธิบดีกรมชลประทาน



## ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง.๐๖/ ๗๕๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผส.อส. ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ผส.บอ. ผส.สธ. ผส.บก. ผอ.ทส.  
ลก. และ ผอ.พก. สำเนา อธช. และ รองอธิบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

จากมติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กรณีงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบางส่วน ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. กรณีงานจ้างเหมาหากไม่สามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้แจ้งยกเลิกรายการงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลการยกเลิกรายการดังกล่าว

กรณีที่ ๑ และ ๒ การยกเลิกรายการงานให้คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวชี้วัดในภาพรวมของกรมเป็นสำคัญ โดยกองแผนงานจะนำงบประมาณที่ยกเลิกมาโอนเปลี่ยนแปลงให้รายการงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกรม

๓. หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกรายการงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อในการบริหารงบประมาณของกรม จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๓ ตามศักยภาพของหน่วยงานนั้นๆ

๔. กรณีงานดำเนินการเองที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว มีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับกองแผนงานภายใน ๗ วันทำการ

๕. กองแผนงานติดตามความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนัก/กอง ทุก ๗ วัน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ตามมติที่ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.