



บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖ / ๘๖๕.๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๖๒ ๕๒ ๖๓
ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม **ส.แพ เรือ ๐๕๕ แล เรอ ๐๕๓**

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๙๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒,๙๖๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๙.๙๒ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กองปรับแผน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (แผนสำนัก/กอง ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๒๑.๑๖ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๑๖๗ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่องหนี่และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๕ สขป. ๖ กพก. สขป. ๒ สขป. ๑๕ สขป. ๑๖ สขป. ๑๐ สขป. ๓ สอ.ส. สขป. ๔ สขป. ๑๓ สบอ. สพญ. สขป. ๑๒ สขป. ๑๑ สขป. ๙ สขป. ๑๗ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สบก. สลก. และ สจต.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่องหนี่และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ก่องหนี่มาด้วยแล้ว

เรียน ผอ.ส.๖๖๖.๖ มอช.พต.๖) ทน.๑ - ๙ มอ.
แล ๑๖๓๓.๓๐ (๖๓.๓๐.๖) พต.๓๐.)
เพื่อไม่ผิดประการ๓ ดำเนินการ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.

(นายเลอบุน อุดมทรัพย์) ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒
ผปน.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ.

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 15 ก.ค. 62)



แผน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62
ที่สำนัก/กองแจ้ง
ร้อยละ 77.90

เป้าหมายรัฐบาล
ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62
ร้อยละ 76.66

■ แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากกรโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 734 รายการ งบประมาณ 2,445.57 ล้านบาท
2. สลก. และ สจค. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินในไตรมาสที่ 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 84.66%

ผลการเบิกจ่าย 39,748.57 ล้านบาท คิดเป็น 59.80% ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 24.86%

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562



รายจ่ายประจำ 8,376.10 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 86.67%

ผลการเบิกจ่าย 6,782.75 ล้านบาท คิดเป็น 80.98%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 5.69%



รายจ่ายงบลงทุน 58,096.09 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 76.66%

ผลการเบิกจ่าย 32,965.82 ล้านบาท คิดเป็น 56.74%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 19.92%

งานดำเนินการเอง 25,551.01 ล้านบาท จำนวน 5,582 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 621.25 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,422.80 ล้านบาท จำนวน 263 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 23,506.96 ล้านบาท จำนวน 5,274 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 19,668.77 ล้านบาท คิดเป็น 76.98% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 0.32%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,192.79 ล้านบาท จำนวน 1,096 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 354.78 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
 2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 1,083.80 ล้านบาท จำนวน 79 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 16,754.21 ล้านบาท จำนวน 972 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 7,107.13 ล้านบาท คิดเป็น 39.07% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 37.59%

จ้างเหมาบางส่วน 14,352.29 ล้านบาท จำนวน 1,038 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 97.96 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ
 2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 489.51 ล้านบาท จำนวน 31 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 13,764.82 ล้านบาท 1002 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 6,189.92 ล้านบาท คิดเป็น 43.13% ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 33.53%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66%



1. ยังไม่ดำเนินการ 621.25 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 846.02 ล้านบาท จำนวน 159 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 8,708.45 ล้านบาท จำนวน 947 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66%



1. ยังไม่ดำเนินการ 354.78 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,072.85 ล้านบาท จำนวน 76 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,711.10 ล้านบาท จำนวน 446 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66%



1. ยังไม่ดำเนินการ 97.96 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 482.55 ล้านบาท จำนวน 27 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 8,991.10 ล้านบาท จำนวน 417 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- ผันตหนักในพื้นที่ดำเนินการ 1.12%
- มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 2.97%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 5.59%
- อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 90.50%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- ผันตหนักในพื้นที่ดำเนินการ 0.65%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 1.94%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 2.58%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 7.74%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 87.10%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 0.83%
- เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 0.83%
- ผันตหนักในพื้นที่ดำเนินการ 1.67%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 4.17%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 6.67%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 85.83%

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมชลประทาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๙๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒,๙๖๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๙.๙๒ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๒๑.๑๖ จำแนกดังนี้

๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๕ สำนัก ได้แก่ สมด. สสธ. สคก. สขป. ๗ และ สขป. ๑

๑.๒ สำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๕ สขป. ๖ กพก. สขป. ๒ สขป. ๑๕ สขป. ๑๖ สขป. ๑๐ สขป. ๓ สอส. สขป. ๔ สขป. ๑๓ สบอ. สพญ. สขป. ๑๒ สขป. ๑๑ สขป. ๙ สขป. ๑๗ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สบก. สลก. และ สจต.

๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๕,๕๕๑.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙,๖๖๘.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๘ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๐.๓๒

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๑๙๒.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๑๐๗.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๗.๕๙

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๓๕๒.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๑๘๙.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๓.๕๓

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๑๖๗ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓ จำแนกดังนี้

๓.๑ งานปรับปรุง ร้อยละ ๒๓.๒๗

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๒๐.๗๗

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๙.๕๘

๓.๔ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๗.๕๗

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๕.๔๙

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สสำรวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๑๓.๓๒

๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดดังกล่าว สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตามออนไลน์ จำนวน ๔๕๔ รายการ ดังนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๑.๔๕

๔.๒ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๑๐.๗๙

๔.๓ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคา รายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๖.๖๑

๔.๔ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดินต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และการขออนุญาตเข้าศึกษาจากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๕.๒๙

๔.๕ ผันตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๑.๙๘

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมา มีเงื่อนไขและระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ และไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖๓.๘๘

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (รายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 76.66)

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณปีปัจจุบัน (บาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งานดำเนินการเอง						จ้างเหมาทั้งโครงการ						จ้างเหมาบางส่วน					
						ยังไม่ดำเนินการ		จัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน		ยังไม่ดำเนินการ		จัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน		ยังไม่ดำเนินการ		จัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน	
						จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	2,167	31,886,063,402.00	24,550,046,401.00	9,580,804,615.00	39.03	45	621,251,528	159	846,022,903	947	8,708,452,898	45	354,778,600	76	1,072,844,900	446	10,711,099,652	5	97,964,869	27	482,550,900	417	8,991,097,152
สขป. 1	87	540,754,681.00	380,701,854.00	185,226,635.00	48.65			6	87,512,500	57	262,375,181			8	33,918,000	9	27,449,000					7	129,500,000
สขป. 2	82	848,968,869.00	624,672,912.00	296,383,859.00	47.45	1	9,000,000	12	103,311,300	23	150,419,300			8	27,987,000	4	36,248,400	1	16,297,869	11	160,039,000	22	345,666,000
สขป. 3	46	489,556,661.00	364,732,644.00	115,821,697.00	31.76	3	2,052,000	2	43,444,000	19	33,662,300					15	296,398,361					7	114,000,000
สขป. 4	72	824,194,700.00	533,566,423.00	235,803,513.00	44.19					36	315,170,800	17	64,147,300	2	4,768,000	8	131,958,600					9	308,150,000
สขป. 5	110	665,229,954.00	484,371,430.00	101,656,600.00	20.99	1	26,600	3	523,217	45	206,182,737			3	15,297,800	51	335,267,600					7	107,932,000
สขป. 6	91	1,348,177,030.00	930,163,310.00	394,776,272.00	42.44			2	6,869,091	45	435,384,719					3	5,000,000			4	47,880,000	37	853,043,220
สขป. 7	114	906,639,131.00	517,857,537.00	225,388,952.00	43.52	1		12	93,000,000	35	218,336,083					19	98,509,048			3	53,000,000	44	443,794,000
สขป. 8	214	2,470,409,736.00	1,642,089,360.00	534,487,597.00	32.55	9	17,035,500	8	105,005,000	64	225,436,869			5	43,378,000	11	42,029,930	3	73,000,000	3	61,281,900	111	1,903,242,537
สขป. 9	102	1,964,840,718.00	1,567,542,983.00	515,945,862.00	32.91	2	3,639,705	6	60,209,813	44	668,458,000			6	52,285,000	28	580,278,800					16	599,969,400
สขป. 10	112	1,260,623,201.00	900,886,606.00	427,766,057.00	47.48	2	953,123	4	1,470,800	60	248,465,178	1	100,000,000	3	48,381,200	37	747,352,900					5	114,000,000
สขป. 11	114	1,430,589,443.00	1,172,800,035.00	523,176,927.00	44.61	2	1,650,000	10	9,959,943	65	474,037,300					2	81,000,000			4	76,570,000	31	787,372,200
สขป. 12	113	1,256,793,335.00	1,122,361,921.00	339,067,835.00	30.21			3	3,015,100	48	92,997,735			1	4,200,000	50	867,780,500					11	288,800,000
สขป. 13	116	711,249,258.00	565,034,568.00	212,669,418.00	37.64			6	10,729,000	87	323,120,258					7	60,600,000					16	316,800,000
สขป. 14	104	1,713,399,361.00	1,449,749,626.00	400,248,343.00	27.61	1	19,667,300	1	4,396,694	35	325,214,379			2	26,830,000	47	599,509,000					18	737,781,988
สขป. 15	80	684,555,200.00	418,361,663.00	119,389,130.00	28.54			1	262,500	46	72,038,700					3	3,000,000			2	83,780,000	28	525,474,000
สขป. 16	60	1,031,094,558.00	967,972,486.00	449,498,512.00	46.44			1	30,300	20	29,002,100	1	7,000,000			26	711,688,158					12	283,374,000
สขป. 17	90	819,765,640.00	736,830,424.00	185,023,200.00	25.11			3	2,264,600	13	22,298,200	8	51,425,300	3	27,100,000	47	477,333,540					16	239,344,000
ศทส.	7	8,787,000.00								5	5,298,444			1	3,000,000	1	488,556						
สมต.	15	228,432,000.00	100,165,123.00	43,667,388.00	43.60					15	228,432,000												
สคก.	57	178,243,660.00	177,028,660.00	79,027,996.00	44.64			4	20,700,445	53	157,543,215												
สจค.	9	10,161,000.00	10,161,000.00	441,800.00	4.35	1	1,700,000	3	2,533,000	4	5,630,000											1	298,000
สลก.	9	60,365,907.00	9,715,907.00	1,145,000.00	11.78							6	49,060,300	1	700,000			1	8,667,000			1	1,938,607
สนก.	26	513,548,700.00	466,893,686.00	78,720,658.00	16.86	4	242,500,000					7	57,350,000	3	22,000,000	12	191,698,700						
สนอ.	93	207,169,600.00	131,221,284.00	59,717,372.00	45.51	3	16,293,400	45	48,169,500	9	33,976,100	3	14,747,700	26	69,066,900	7	24,916,000						
สพท.	99	4,476,499,359.00	4,056,307,125.00	1,975,466,038.00	48.70	1	100,000,000	8	42,604,000	64	2,807,895,000			1	50,000,000	24	1,406,000,359					1	70,000,000
สพญ.	136	7,165,789,600.00	5,155,100,629.00	2,046,230,280.00	39.69	14	206,733,900	14	189,803,000	54	1,337,078,300	2	11,048,000	3	643,933,000	32	3,956,576,200					17	820,617,200
สวท.	5	10,209,100.00						5	10,209,100														
สอธ.	4	60,016,000.00	63,757,205.00	34,057,674.00	53.42					1	30,000,000.00					3	30,016,000.00						

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงานดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 รายการ			621,251,528.00	621,251,528.00	223,868,724.00	38,112,725.00	17.02
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.14) ฝ่ายห้วยป่าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอภูก่อล้อม จังหวัดน่าน - [161736]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	แก้มลิงบึงหม่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174635]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	18,000.00	18,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองม่วง กม.1+000 ถึง 9+000 พร้อมชุดคลองฝายน้ำบึงหม่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174636]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองแห้ง-คลองขม-คลองใหญ่-คลองม่วง และอาคารบังคับน้ำคลองบ้านตะเคียนงาม-คลองชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174637]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	534,000.00	534,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5		ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอาคารอัตโนมัติ กลางคลอง LMC อย่างเก็บน้ำห้วยแกง กม.1+046 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพญา อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174649]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	26,600.00	26,600.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการก่อสร้าง 7	(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาติคำพรหม (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าอำนาจการ) - [170929]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ					0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงฝายเทื่อนิ่ง (ภา) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172915]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,473,000.00	9,473,000.00	9,381,333.00	1,853.00	0.02
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงสระเพลง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174638]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงบึงระเริง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลใหม่ อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174639]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,750,000.00	1,750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงบ้านดอนหัว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174640]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงบึงปราสาท พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174641]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงวังหมาลี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174642]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงหนองขุน ตำบลสวีหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174643]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงคลองพะลุ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174644]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	499,500.00	499,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174658]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,313,000.00	1,313,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานจันทบุรี	ซ่อมแซม ประตูคลองป่าแดง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173297]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	232,205.00	232,205.00	232,205.00	143,451.00	61.78
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองขุดเดียว จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173197]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,407,500.00	3,407,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (รายการเพิ่มเติม) - [174838]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	499,700.00	499,700.00	499,700.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโพง 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173371]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	453,423.00	453,423.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/11) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174619]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	850,000.00	850,000.00	850,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบบพร้อมเกียร์มอเตอร์ ปตร.คลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173179]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	800,000.00	800,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14		แก้มลิงคูชงป่าเย จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174686]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00			0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 จังหวัดนครศรีธรรมราช - [174916]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก๊ซและเมตติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [163158]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	166,424,986.00	24,312,261.00	14.61
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสมงานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167272]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	9,602,746.00	51.91
สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167268]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	682,236.00	52.48
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ	(1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167267]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	414,815.00	51.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172925]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173260]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [163073]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,536,761.00	50.74
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 16	(108) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย - [167518]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174631]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	7,140,000.00	7,140,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174690]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	80,000,000.00	80,000,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174743]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	776,000.00	776,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		อาคารป้องกันคลื่นสึนามิตั้งชัง โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-ชะนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174745]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	24,717,000.00	24,717,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [163013]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	40,000,000.00	40,000,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173439]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	309,000.00	309,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173440]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	858,200.00	858,200.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) โครงการพัฒนาสูบน้ำห้วยป่าปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [162986]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,000,000.00	3,000,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163061]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,655,400.00	3,655,400.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163063]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,233,100.00	5,233,100.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163065]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,943,600.00	5,943,600.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.2) งานระบบประปา - [163068]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [163069]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	22,601,600.00	22,601,600.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163070]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	11,000,000.00	11,000,000.00	10,180,500.00	418,602.00	4.11

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 รายการ			390,778,600.00	354,778,600.00	76,006,300.00	2,949,018.00	3.88
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [162404]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,398,000.00	6,398,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [162406]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,572,000.00	2,572,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [162407]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,220,000.00	6,220,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [162408]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,807,000.00	2,807,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [162409]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,052,000.00	2,052,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. - [162414]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	3,708,000.00	3,708,000.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร์	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. - [162415]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	5,562,000.00	5,562,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร์	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. - [162416]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,379,300.00	2,379,300.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร์	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หลง ตำบลสรอย อำเภอรังจัน จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. - [162417]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,245,400.00	2,245,400.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร์	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. - [162418]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,944,000.00	4,944,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักวนน คลองขอย 34R-LMC ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.000 กม. - [162410]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,683,900.00	1,683,900.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝวถนน คลองซอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. - [162412]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,936,500.00	1,936,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝวถนน คลองซอย 8L-RMC ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.940 กม. - [162413]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,582,900.00	1,582,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝวถนน คลองซอย 1L-RMC ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.890 กม. - [162419]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,498,700.00	1,498,700.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝวถนน คลองซอย 33R-LMC ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.020 กม. - [162420]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,717,600.00	1,717,600.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.16) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายคอกวัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [166497]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,840,000.00	7,840,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.18) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแม่ฝายสายบน กม.20+003 - กม.25+257 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - [166499]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(2) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยามฝั่ง ตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 (ปตร. 4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนมชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [162954]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งทุบโรตุน จังหวัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงคันกันน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 1 ตำบลตะเข้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. - [162700]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,341,000.00	24,341,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงคันกันน้ำในบริเวณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตะเข้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม. - [162701]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,483,000.00	4,483,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายนอาคารระบายน้ำ กม.10+100 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173188]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายนอาคารระบายน้ำ กม.14+500 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173189]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายนอาคารระบายน้ำ กม.23+700 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173190]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน อาคาร ปตร.D4 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173191]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน อาคาร ปตร.D1 (บานใหม่) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173192]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	970,000.00	970,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน (รายการเพิ่มเติม) - [174830]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00			0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174881]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,800.00	19,800.00	19,800.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF Dual-Channel wireless Microphone system จำนวน 2 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174882]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	4. ZOOM : H6 (เครื่องบันทึกเสียงสามารถเปลี่ยนหัวไมค์สเตอริโอไดร็องรับสัญญาณXLR/TRS4 แชนแนลและสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174883]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	12,900.00	12,900.00	12,900.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ที่ช่วยให้การ Live รัวอง Facebook Youtube live,Twitch TV จำนวน 1 อัน (รายการเพิ่มเติม3) - [174884]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [167342]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	33,000,000.00	33,000,000.00			0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	(32) ค่าปีดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [167343]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00			0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 4	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174869]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) - [174542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	17,970,000.00	17,970,000.00	17,970,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174868]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	980,000.00	980,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174870]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174871]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกลุ่มน้ำสาขามณีปึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [167279]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [167280]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,986,645.00	66.22
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำนอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	962,373.00	34.67
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173441]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	8,272,000.00	8,272,000.00			0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงานจ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 รายการ			97,964,869.00	97,964,869.00	23,314,869.00	0.00	0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายบัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 8.316 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174901]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	16,297,869.00	16,297,869.00	16,297,869.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. - [162599]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	31,000,000.00	31,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนบนท่าน้ำดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. - [162600]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	23,000,000.00	23,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองฝายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. - [162726]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	19,000,000.00	19,000,000.00			0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) - [174886]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	8,667,000.00	8,667,000.00	7,017,000.00		0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 159 รายการ			846,022,903.00	846,022,903.00	400,227,189.00	142,943,379.00	35.72
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(1.1.7) บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันป่า อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [160573]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600000	600000	600000	458196	76.37
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.19) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอค้อยะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [162109]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	980000	980000	980000	747922	76.32
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานลำพูน	ปรับปรุงฝายบ้านผู้ จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173279]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8032500	8032500	5251100	431466	8.22
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(76) แก้ไขสิ่งกีดขวางการประกอบขังคล่องส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 5 แห่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [167253]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	60300000	60300000	16487000	4950858	30.03
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสันนาคองแม่ฟ้า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173324]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7800000	7800000	7800000	1951880	25.02
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสันนาคองแม่ฟ้า ตำบลแมลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173325]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9800000	9800000	9800000	2453660	25.04
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานโครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [160604]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	353000	353000	353000	114420	32.41
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.1.32) บำรุงรักษาหัวงานและคล่องส่งน้ำ .โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [160598]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3742000	3742000	3742000	2507961	67.02
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรมย์-ก๊วกอหมา	(1.1.27) บำรุงรักษาหัวงานและคล่องส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรมย์-ก๊วกอหมา อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง - [160593]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5242000	5242000	5242000	3008653	57.4
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(1.11) ฝ่ายห้วยแคว 2 พร้อมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน - [161733]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9000000	9000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลลูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน - [161752]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000	5000000	2095204	41.9
สำนักงานชลประทานที่ 2	งานรักษาบริเวณ สขป.2	โครงการพื้นที่ที่เสียหายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174902]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1200000	1200000	1200000	90458	7.54
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.2	(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง - [163142]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12235300	12235300	11569000	8037559	69.47
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปอบโครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ2) - [174661]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	310000	310000	295000		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ2) - [174680]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600000	600000	600000	451079	75.18
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ2) - [174681]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	629000	629000	629000	359667	57.18
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(4.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลสงส์ หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา - [167127]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35000000	35000000	30500000	17364360	56.93
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(78) แก้ไขฝายร่องไม้พร้อมอาคารประกอบตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูเกายาว จังหวัดพะเยา - [167255]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30000000	30000000	9931660	6452082	64.96
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานพิจิตร	(1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย .โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [161195]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800000	800000	800000		0
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการก่อสร้าง 3	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสันนาคองท่านาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ 2) จังหวัดพิษณุโลก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ2) - [174544]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	42644000	42644000	42644000	7270161	17.05
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ้น	ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2L กม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดตาก นคร ระยะทาง 7.707 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [172964]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	286537	286537			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา อูน	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแคว อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.595 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172972]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	126036	126036			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา อูน	ซ่อมแซมสะพาน คล.คลองระบายน้ำ D3-3 กม. 4+355 ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173301]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	110644	110644			0
สำนักงานชลประทานที่ 6	งานรักษาบริเวณ สป.6	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 หลัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173095]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3367842	3367842	3367842	2309952	68.59
สำนักงานชลประทานที่ 6	งานรักษาบริเวณ สป.6	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 10 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173096]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3501249	3501249	3501249	2658941	75.94
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ระยะทาง 2.500 กม. - [162435]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ระยะทาง 2.400 กม. - [162436]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5600000	5600000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. - [162441]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1600000	1600000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.800 กม. - [162442]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6100000	6100000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162444]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8000000	8000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ระยะทาง 3.000 กม. - [162445]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.350 กม. - [162446]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2200000	2200000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P1 ตำบลหนองย่างชั้น อำเภอเรณูนคร จังหวัด นครพนม ระยะทาง 6.800 กม. - [162454]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9300000	9300000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162715]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12000000	12000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162716]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	13700000	13700000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162717]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12000000	12000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162718]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11500000	11500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณห้วยงาน.โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [160750]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1680000	1680000	1680000	754113	44.89
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	(1.1.183) บำรุงรักษาห้วยงาน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [160749]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2038000	2038000	2038000	875113	42.94
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [163313]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	290200	290200	98392	51007	51.84
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(1.1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [163293]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	131300	131300	38054		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [163303]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	264600	264600	36379		0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุโมงค์ฝายบางบ้านเซว้า จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173130]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1600900	1600900	1600900		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(67) คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกเห็ด ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ - [167477]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	49000000	49000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(68) คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกชุม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ - [167478]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50000000	50000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172959]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3140000	3140000	3140000		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(4) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง (ปตร.คลองต้นหมัน) ตำบลบางซ่อง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [162839]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12500000	12500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [163329]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1219500	1219500	69270	19540	28.21
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อต้นน้ำห้วยแรง อ่างเก็บน้ำห้วยแรง จังหวัดตราด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173296]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	948213	948213	948213	96579	10.19
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [163301]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14000	14000	11614		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางลาง	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดเขนตโปล ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174664]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	42388100	42388100	42003222		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174867]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	940000	940000	940000		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ระยะที่1) จังหวัดสระบุรี - [174908]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	350000	350000	350000		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน 1 ขวา จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173178]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	99800	99800	99800		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	โครงการพื้นที่ที่สี่เหลี่ยมและปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบห้วยงานโครงการ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จังหวัดลพบุรี (รายการเพิ่มเติม) - [174837]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	81000	81000	81000		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.1.298) บำรุงรักษาลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [160864]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1781800	1781800	1781800	770301	43.23
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.3.85) บำรุงรักษาทางสายใหญ่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนอ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [161608]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	410000	410000	410000	275254	67.14
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หิน	(1.1.330) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หิน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [160896]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2150000	2150000	2150000	1285869	59.81
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(1.1.299) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [160865]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17000	17000	17000	12960	76.24
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/15) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174620]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850000	850000	850000	37691	4.43
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ท.133(200/231) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174621]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850000	850000	850000		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.164) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ - [163333]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	225400	225400	65029	15604	24
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [163332]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	87300	87300			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หิน	(1.168.1760) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสาย 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หิน ตำบลพระยาบรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ - [165096]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600000	600000	600000	345318	57.55

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.คลองนายเจริญชัย(คลอง นายบุญเลิศ) ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173367]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2988443	2988443	2988443	600805	20.1
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	(1.1.392) บริหารการส่งน้ำ,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [160958]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	695000	695000	695000	466933	67.18
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	(1.1.364) บำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [160930]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1430100	1430100	1430100	997433	69.75
สำนักงานชลประทานที่ 12		(1.171.91) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ - [166413]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	890000	890000			0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 4 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173414]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4616000	4616000	4616000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (LOWER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173415]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2763000	2763000	2763000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 6 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173416]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	663000	663000	663000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173417]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1324000	1324000	1324000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1 ขวา-5 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173418]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	486000	486000	486000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (UPPER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173419]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	877000	877000	877000		0
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานเพชรบุรี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.ทูลสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173337]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4396694	4396694	4396694		0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.137) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ - [163306]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	262500	262500	127149	91327	71.83
สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	(1.1.563) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - [161129]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30300	30300	30300	21995	72.59
สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขบ.17	(1.1.583) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลละวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส - [161149]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	698634	69.86
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.3.113) บำรุงรักษาทางส่งน้ำใหญ่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลละเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161636]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	950000	950000	950000	280076	29.48
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมขุดฝายต้นน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173152]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	314600	314600	314600		0
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172900]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9900000	9900000	9900000	6482777	65.48
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172999]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1172409	1172409	1172409	368417	31.42
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174616]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7030336	7030336	7030336	2604328	37.04
สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2	(1.171.21) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองฝาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ - [166343]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2597700	2597700	2597700	960827	36.99
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) - [174912]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	533000	533000	533000		0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง3) - [174915]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1200000	1200000	1200000		0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ชั้นคุณค่าเงินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) - [174911]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800000	800000	800000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.591) บำรุงรักษาห้วยงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ตำบลลิ้มหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [161157]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	186200	186200	186200	136450	73.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.592) บำรุงรักษาห้วยงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิชญโลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [161158]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	522100	522100	522100	364413	69.8
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.593) บำรุงรักษาห้วยงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161159]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	347300	347300	347300	260214	74.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.594) บำรุงรักษาห้วยงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [161160]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	99900	99900	99900	68242	68.31
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.597) บำรุงรักษาห้วยงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปิดคานี) ตำบลตาชะ อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161163]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	283800	283800	283800	203131	71.58
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.4.35) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161671]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1056000	1056000	1056000	744474	70.5
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ .ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161166]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	730000	730000	730000	525404	71.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172896]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1400000	1400000	1400000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172897]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96000	96000	96000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172898]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	26000	26000	26000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานบริหารจัดการน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172997]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	67500	67500	67500		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.6) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ และเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163092]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	908000	908000	908000	534569	58.87
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [163093]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	780000	780000	780000	506735	64.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [163094]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	832000	832000	832000	463071	55.66
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝายส่งน้ำ และบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [163095]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	412500	412500	412500	272088	65.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.5.1) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163075]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3300000	3300000	3204500	2380476	74.29
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163098]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1500000	1500000	1500000	1019943	68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำ:อาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [163099]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	900000	900000	900000	685625	76.18
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163108]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6883500	6883500	6883500	5087295	73.91
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.4) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163109]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	732000	732000	732000	520800	71.15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.6) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163080]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	778400	778400	778400	530428	68.14

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163102]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	722600	722600	722600	388904	53.82
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163112]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6883500	6883500	6883500	4451434	64.67
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.8) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163113]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	745600	745600	745600	475220	63.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2922) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทานเคลื่อนที่รถยนต์ .ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166258]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	526000	526000	526000	392047	74.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.5.11) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163085]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	556000	556000	556000	284800	51.22
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7.13) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163118]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6297200	6297200	6297200	4030158	64
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2926) ซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยา .ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166262]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	540000	540000	540000	229860	42.57
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2927) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์ .ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [166263]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	360000	360000	360000	115200	32
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	(1.7.15) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จังหวัดพัทลุง - [163120]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8103400	8103400	8103400	5956310	73.5
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	(1.7.16) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จังหวัดพัทลุง - [163121]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	674000	674000	674000	500440	74.25
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.1) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [163122]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	60187	75.23
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.2) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ - [163123]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	29225	36.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.3) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนแม่พริก (ผาวังชู) จังหวัดลำปาง - [163124]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	51744	64.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.4) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนก๊วกคองมา จังหวัดลำปาง - [163125]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	50333	62.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.5) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [163126]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	23714	29.64
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.6) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด - [163127]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	50519	63.15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.7) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี - [163128]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	44480	55.6
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.8) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี - [163129]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	52510	65.64
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.9) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต - [163130]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000	80000	80000	54990	68.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.11) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [163132]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40000	40000	40000	24740	61.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.12) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จังหวัดชลบุรี - [163133]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40000	40000	40000	25240	63.1
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.13) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนห้วยขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [163134]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40000	40000	40000	28051	70.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.14) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนคลองหัวช้าง จังหวัดพัทลุง - [163135]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40000	40000	40000	28910	72.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.15) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [163136]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40000	40000	40000	22990	57.48
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172928]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7429000	7429000			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน - [167311]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4000000	4000000	3911344	2593450	66.31
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 15	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167028]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2275000	2275000	2275000		0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายสหวิทย์สัมปต ตำบลนาขาม อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173073]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000	5000000	845971	16.92
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายแก่งคำบอน ตำบลนาโถ อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173074]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2600000	2600000	2600000	469984	18.08
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอป่าทอง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173075]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9500000	9500000	9500000	963035	10.14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายห้วยสีผึ้ง (ดอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173076]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3900000	3900000	3900000	936184	24
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายห้วยสีผึ้ง (ดอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173077]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7900000	7900000	7900000	1459408	18.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประชุมระบายน้ำขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประชุมระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167406]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	787500	787500	787500	431256	54.76
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำศรี จังหวัดศรี - [167399]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1788000	1788000	1788000	1017981	56.93
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.26) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำศรี ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรี จังหวัดศรี - [167408]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9350000	9350000	9350000	3783774	40.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาดินจัดซื้อที่ดิน - [162988]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7750000	7750000	7750000	3474308	44.83
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	(4.1) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (ปีงะไล) (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [162997]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1097800	1097800	1097800	333360	30.37
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	(1.1) โครงการเขื่อนทดน้ำผาภู จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าสำรวจออกแบบ) - [162999]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	(1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง - [163000]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3834300	3834300	1140000	742840	65.16
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163008]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1555000	1555000	1555000	669283	43.04
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163011]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	22430000	22430000	7341890	1568769	21.37
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานขยายเขตระบบไฟฟ้า - [163067]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4000000	4000000	4000000	1943923	48.6
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(2.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163047]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6002800	6002800	6002800	2392123	39.85
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(4.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163050]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5864600	5864600	5864600	4011777	68.41
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(5.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163052]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4343000	4343000	4343000	1803209	41.52
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร - [163056]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	120000000	120000000			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบขนาดกะของเม็ดดิน จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172885]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250000	250000			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ Atterberg's Limit จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172886]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	151880	151880			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	เครื่องทดสอบความสึกกร่อน จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172887]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	241660	241660			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ CBR แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172888]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8245000	8245000			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุด Mold สำหรับทดสอบดินพินนคปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172889]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1320560	1320560			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 76 รายการ			3,915,485,600.00	1,072,844,900.00	183,266,508.00	8,384,719.00	4.58
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ถนนทางระบายน้ำเหนือฝาย ตำบลลิ้มเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. - [162216]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2800000	2800000	1627000		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L ฝั่งขวา ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. - [162542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14800000	14800000	8240000		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด	ถนนคันคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. - [162395]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1497000	1497000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด	ถนนคันคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. - [162396]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1632000	1632000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด	ถนนคันคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. - [162397]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1689000	1689000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง	(1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลสองเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [166874]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9500000	9500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163369]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด	(1.168.66) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163402]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่ตี๋ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [162225]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7888000	7888000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่ตึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [162226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1760000	1760000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่ตี๋ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [162227]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่พริกฝาวัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. - [162228]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3540000	3540000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานอ่างเก็บน้ำโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [162231]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1300000	1300000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.827 กม. - [162217]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000	3516566		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขบ.2	งานซ่อมเครื่องวัดพฤติกรรมเรียน ทานบดินช่องเขาต้าเขื่อนก๊วกมคองมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173422]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	499000	499000	499000		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิบาล-ก๊วกคองมา	(1.168.134) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิบาล-ก๊วกคองมา ตำบลบ้านแยง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163470]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	496400	49.64

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.001 กม. - [162405]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3364000	3364000			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	ถนนภายในบริเวณฝายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอสามเงาบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 0.600 กม. - [162403]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1404000	1404000			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสขป.5	ระบบสื่อสารและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (SWOC05) จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173161]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2952600	2952600	2722300		0
สำนักงานชลประทานที่ 5	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสขป.5	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำไหลในเขื่อนห้วยเตี้ย ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174665]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11345200	11345200	11345200	10773	0.09
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานบึงกาฬ	(1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขต โครงการชลประทานบึงกาฬ (1 โครงการ 1 ล้านบาท) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ - [163967]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน	ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลอง LMC เชื่อมมูลบนฝายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. - [162606]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8407000	8407000	5580740		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้ายของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. - [162590]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6586000	6586000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. - [162609]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7885000	7885000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลองฝั่งขวา ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมหวง ตำบลหนองหลัก อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. - [162724]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	16000000	16000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.172.49) ขุดลอกคลองโดยรถดูดขี้เลนมา ลำห้วยชัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภอลุมพินี จังหวัดศรีสะเกษ - [166530]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4500000	4500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลสหราษฎร์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. - [162629]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14500000	14500000	10333939		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่ไม้คู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. - [162631]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15270000	15270000	10362979		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่ไม้คู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. - [162632]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20000000	20000000	15851538		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	ซ่อมแซมถนนทางเข้าห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 0.400 กม. - [162324]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	715000	715000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [164822]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	199994	20
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.172.56) ขุดลอกคลองโดยรถดูดขี้เลนมา คลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [166537]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800000	800000	663646		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. - [162648]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17550000	17550000			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. - [162650]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	24500000	24500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราคลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. - [162736]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6331200	6331200			0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.174.25) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [166695]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4200000	4200000			0
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม. 49+036 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.964 กม. - [162677]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17920000	17920000			0
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14	อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [174685]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8910000	8910000	8910000		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ถนนลาดยางภายในหน่วยงาน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแหม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำป้อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.860 กม. - [162381]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3000000	3000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกแก้ว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอดาโต๊ะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.452 กม. - [162515]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8700000	8700000			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลไร่ชิต อำเภอดาโต๊ะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15400000	15400000			0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172899]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3000000	3000000			0
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง (รายการเพิ่มเติม3) - [174879]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	700000	700000	700000		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน - [162728]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30000000	6000000	6000000	4001866	66.7
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [162781]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	45000000	9000000	9000000		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [162782]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35000000	7000000	7000000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.1) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามแสนฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161637]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5750000	5750000			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 สถานีฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161639]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17112800	17112800			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.28) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำตาปี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161664]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	921200	921200			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161666]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1677900	1677900			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161667]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1316000	1316000			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(24.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) กรุงเทพมหานคร - [163168]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	18570000	18570000	18525000	266451	1.44
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1500000	1500000	1467900	219000	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2921) ซ่อมแซมและระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166257]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	648000	648000	648000	406988	62.81
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	25000000	5000000	5000000		0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1495145600	299029200			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1698155400	339631100			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5272700	5272700	5272700	2783247	52.79

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 รายการ			482,550,900.00	482,550,900.00	127,679,387.00	26,208,155.00	20.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เลี้ยงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. - [162229]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5270000	5270000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	ซ่อมแซมถนนคันคลองห้วยน้ำแม่มก - แม็ก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [162399]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4950000	4950000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน้ำปี โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปีวจังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [162554]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000	2420269		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC ฝายปีวจตำบลสถาน อำเภอปีวจจังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [162555]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23000000	23000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC น้ำแห้งตำบลนาอ้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. - [162556]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15000000	15000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ถนนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำปีวจ (ขนาดกลาง) ตำบลแม่ลา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. - [162557]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8000000	8000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [162220]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000	3470935		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิคม-ก๊วกคองนา	ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิคม-ก๊วกคองนา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. - [162402]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3819000	3819000	1235998		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบวนชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลอั่ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163596]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	200000	20
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(79) แก้มลิงหนองกระทุ้งพร้อมอาคารประกอบตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - [167256]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	38000000	38000000	31908559		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(77) แก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยนาหมื่น ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [167254]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50000000	50000000	37788890	25627366	67.82
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอู่แม่น้ำชิตอนกลาง	ปรับปรุงฝายจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. - [162284]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6580000	6580000			0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอู่แม่น้ำชิตอนกลาง	ปรับปรุงฝายจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลคงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. - [162433]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9000000	9000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอู่แม่น้ำชิตอนกลาง	ปรับปรุงฝายจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 8.540 กม. - [162714]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12300000	12300000	11263220		0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอู่แม่น้ำพรม-เซ็ญ	(54) แก้มลิงหนองสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ - [167365]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20000000	20000000	8162717		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลป่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. - [162586]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	10000000	10000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลป่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. - [162587]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11000000	11000000			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. - [162722]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	32000000	32000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปิล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงิน พับ2) - [174543]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	27581900	27581900	27322507		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. - [162616]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20900000	20900000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ปรับปรุงถนนทางเข้าและบริเวณภายในห้วยงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. - [162595]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12800000	12800000			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงถนนเลียบริมคลองพระยาบวรสิทธิ์ฝั่งซ้าย ตำบลบางตลาด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [162740]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	68000000	68000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.168.1990) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [165326]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	380789	38.08
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	(1.172.81) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองทวดสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพิชิตชุม อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี - [166562]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3124000	3124000			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอสเคประอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [166901]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4446000	4446000			0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพิจิตร	ปรับปรุงถนนในบริเวณที่ทำการชลประทานพิจิตร ตำบลน้ำมุด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 0.800 กม. - [162525]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3780000	3780000	2106292		0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากนั้งตอนบน	(7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับโน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167318]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000000	80000000			0