

กรมการเงินและบัญชี
สำนักงานการคลัง มีตะขุกท้าว
โทร 2375

เลขที่เอกสารในระบบ E กพง 06/888/562



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ล.บอ. 3893/62

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
 ที่ กพง ๐๖ / ๘๘๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย **งบ 5383**
 ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อชช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณจำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓,๔๗๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๘.๙๔ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๒๐.๑๘ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๐๙๙ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๕ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อชช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๕ กพก. สขป. ๖ สขป. ๒ สขป. ๑๕ สขป. ๓ สขป. ๑๖ สขป. ๑๐ สอส. สขป. ๑๓ สขป. ๔ สบอ. สขป. ๑๒ สพญ. สขป. ๑๑ สขป. ๙ สขป. ๑๗ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สบก. สจต. และ สลก.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

เรียน ผอ.สอ., ผอ.คทอ., จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

ทพ ๑ - ส.มอ. ทล. อ.ท.มอ. (อ.ม.มอ.) ทด.มอ.)

เพื่อไม่ติดขัดการดำเนินงาน


(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผล.บอ. ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 22 ก.ค. 62)



แผน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62
ที่สำนัก/กองแจ้ง
ร้อยละ 77.90

เป้าหมายรัฐบาล
ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62
ร้อยละ 76.66

■ แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 734 รายการ งบประมาณ 2,445.57 ล้านบาท
2. สคก. และ สจต. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินในไตรมาสที่ 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 84.66%

ผลการเบิกจ่าย 40,166.55 ล้านบาท คิดเป็น 60.43% **ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 24.23%**

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562



รายจ่ายประจำ 8,471.01 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 86.67%

ผลการเบิกจ่าย 6,691.09 ล้านบาท คิดเป็น 78.99%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 7.68%



รายจ่ายงบลงทุน 58,001.18 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 76.66%

ผลการเบิกจ่าย 33,475.47 ล้านบาท คิดเป็น 57.72%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 18.94%

งานดำเนินการเอง 25,375.69 ล้านบาท จำนวน 5,562 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 621.25 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1532.95 ล้านบาท จำนวน 236 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 23,221.49 ล้านบาท จำนวน 5,281 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 19,807.29 ล้านบาท คิดเป็น 78.06% **สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 1.40%**

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,276.57 ล้านบาท จำนวน 1,124 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 354.78 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 1,131.13 ล้านบาท จำนวน 79 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 16,790.66 ล้านบาท จำนวน 992 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 7,276.73 ล้านบาท คิดเป็น 39.81% **ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 36.84%**

จ้างเหมาบางส่วน 14,348.92 ล้านบาท จำนวน 1,030 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 78.96 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 506.58 ล้านบาท จำนวน 31 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 13,763.38 ล้านบาท 995 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 6,391.45 ล้านบาท คิดเป็น 44.54% **ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 32.11%**

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 9,777.82 ล้านบาท 1,129 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 621.25 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 953.53 ล้านบาท จำนวน 137 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 8,203.04 ล้านบาท จำนวน 947 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 12,138.73 ล้านบาท 567 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 354.78 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,108.15 ล้านบาท จำนวน 81 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,438.73 ล้านบาท จำนวน 445 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 9,571.61 ล้านบาท 449 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 78.96 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 504.33 ล้านบาท จำนวน 28 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 8,598.12 ล้านบาท จำนวน 390 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- มีการประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 0.63%
- ผนตหนักในพื้นที่ดำเนินการ 1.25%
- แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 1.88%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 3.75%
- อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 92.50%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- ผนตหนักในพื้นที่ดำเนินการ 0.61%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 1.22%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 2.44%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 6.71%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 89.02%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 0.78%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 1.56%
- ผนตหนักในพื้นที่ดำเนินการ 1.56%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 3.91%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 5.47%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 86.72%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓,๔๗๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๘.๙๔ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๒๐.๑๘ จำแนกดังนี้

๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๕ สำนัก ได้แก่ สมด. สสธ. สคก. สขป. ๑ และ สขป. ๗

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๕ กพก. สขป. ๖ สขป. ๒ สขป. ๑๕ สขป. ๓ สขป. ๑๖ สขป. ๑๐ สอ. สขป. ๑๓ สขป. ๔ สขป. ๑๒ สพญ. สขป. ๑๑ สขป. ๙ สขป. ๑๗ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สบก. สจต. และ สลก.

๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๕,๓๗๕.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙,๘๐๗.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๖ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๑.๔๐

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๒๗๖.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๒๗๖.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๖.๘๕

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๓๔๘.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๓๙๑.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๒.๑๒

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๐๙๙ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๕ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานปรับปรุง ร้อยละ ๒๓.๒๗

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๒๐.๓๔

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๙.๕๘

๓.๔ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๖.๙๑

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๕.๔๙

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สสำรวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๑๔.๔๑

๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดดังกล่าว สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๔๕๔ รายการ ดังนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๑.๔๕

๔.๒ แก่ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๑๐.๕๗

๔.๓ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทั่งต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๖.๓๙

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๓.๓๑

๔.๕ ฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๑.๙๘

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมาไม้เงินไข และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ เป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖๖.๓๐

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 รายการ			621,251,528.00	621,251,528.00	223,868,724.00	38,439,900.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.14) ฝ่ายวิทยุโทรคมนาคมระบบส่งน้ำ จัดทำหีบนับสัญญาณวิทยุพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอปงเปือย จังหวัดน่าน - [161736]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	แม่เลี้ยงบัวหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174635]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	18,000.00	18,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองม่วง กม.1+000 ถึง กม.9+000 พร้อมขุดลอกคลองฝายน้ำปีงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174636]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองแห้ง-คลองหมื่น-คลองใหญ่-คลองม่วง และอาคารบังคับน้ำคลองบ้านตะเคียนงาม-คลองชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174637]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	534,000.00	534,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5		ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบายอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแก่ง กม.1+046 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานภาคเหนือ ตำบลคงพูน อำเภอคอนจา จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174649]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	26,600.00	26,600.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการก่อสร้าง 7	(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาดคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลย์สาร จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าอำนาจการ) - [170929]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ					0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงฝายหินตึง (เก่า) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172915]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,473,000.00	9,473,000.00	9,381,333.00	1,853.00	0.02
สำนักงานชลประทานที่ 8		แม่เลี้ยงสระเพลง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174638]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แม่เลี้ยงบึงจะเริง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174639]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,750,000.00	1,750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แม่เลี้ยงบ้านดอนทิว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174640]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แม่เลี้ยงปรางสาท พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174641]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แม่เลี้ยงวังหมาสี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174642]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แม่เลี้ยงหนองขน ตำบลสวีหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174643]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แม่เลี้ยงคลองทะเล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174644]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	499,500.00	499,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำชี ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174658]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,313,000.00	1,313,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานจันทบุรี	ซ่อมแซม ประตูคลองป่าแดง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173297]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	232,205.00	232,205.00	232,205.00	143,451.00	61.78
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลอง	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองขุดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173197]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,407,500.00	3,407,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหิวงามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (รายการเพิ่มเติม) - [174838]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	499,700.00	499,700.00	499,700.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโพธิ์ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173371]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	453,423.00	453,423.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/11) ตำบลบางลาด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174619]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	850,000.00	850,000.00	850,000.00		0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนบรายนพร้อมเครื่องยนต์ ปรต.คลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173179]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	800,000.00	800,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14		แม่เหล็กชุดจ่าย จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174686]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00			0.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 31 จังหวัดนครศรีธรรมราช - [174916]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและเฝ้าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [163158]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	166,424,986.00	24,312,261.00	14.61
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสมงานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167272]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	9,836,728.00	53.17
สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167268]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	712,390.00	54.80
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ	(1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167267]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	477,854.00	59.73
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172925]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173260]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [163073]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,536,761.00	50.74
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174631]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	7,140,000.00	7,140,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยาย อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174690]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	80,000,000.00	80,000,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174743]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	776,000.00	776,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		อาคารป้องกันคลื่นลมน้ำทิวังชา โครงการระบบระบายน้ำปึกปลีระจนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174745]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	24,717,000.00	24,717,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [163013]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	40,000,000.00	40,000,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173439]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	309,000.00	309,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝัังชา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173440]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	858,200.00	858,200.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคาวี - ทวมคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [162986]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,000,000.00	3,000,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163061]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,655,400.00	3,655,400.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163063]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,233,100.00	5,233,100.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163065]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,943,600.00	5,943,600.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.2) งานระบบประปา - [163068]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [163069]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	22,601,600.00	22,601,600.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163070]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	11,000,000.00	11,000,000.00	10,180,500.00	418,602.00	4.11
อื่น ๆ		(108) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย - [167518]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 รายการ			390,778,600.00	354,778,600.00	76,006,300.00	5,885,723.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [162404]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,398,000.00	6,398,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [162406]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,572,000.00	2,572,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [162407]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,220,000.00	6,220,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [162408]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,807,000.00	2,807,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [162409]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,052,000.00	2,052,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. - [162414]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	3,708,000.00	3,708,000.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. - [162415]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	5,562,000.00	5,562,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. - [162416]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,379,300.00	2,379,300.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทะ ตำบลสร้อย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. - [162417]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,245,400.00	2,245,400.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. - [162418]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,944,000.00	4,944,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักถนน คลองซอย 34R-LMC ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.000 กม. - [162410]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,683,900.00	1,683,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักถนน คลองซอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. - [162412]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,936,500.00	1,936,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักถนน คลองซอย 8L-RMC ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.940 กม. - [162413]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,582,900.00	1,582,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักถนน คลองซอย 1L-RMC ตำบลห้วยห้อย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.890 กม. - [162419]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,498,700.00	1,498,700.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักถนน คลองซอย 33R-LMC ตำบลหัวฝาย อำเภอสุเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.020 กม. - [162420]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,717,600.00	1,717,600.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.16) ซุกคลองคลองไทรยอดซุดข้างเขมาคลองหน้าฝายคอกวัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสมหาชัย อำเภอโพธาราม จังหวัดกำแพงเพชร - [166497]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,840,000.00	7,840,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.18) ซุกคลองคลองไทรยอดซุดข้างเขมาแม่ฝายสายบน กม.20+003 - กม.25+257 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - [166499]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(2) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 (ปตร.4 - ไรสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [162954]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	ซ่อมแซมอาคารป้องกันคลื่นใต้น้ำ จังหัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงคันกันน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 1 ตำบลเขาชะอำเภอมือ จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. - [162700]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,341,000.00	24,341,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงถนนภายในวังงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเขาชะอำเภอมือ จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม - [162701]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,483,000.00	4,483,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอาคารระบายน้ำ กม.10+100 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173188]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอาคารระบายน้ำ กม.14+500 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173189]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอาคารระบายน้ำ กม.23+700 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173190]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตู D4 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173191]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตู D1 (บานใหม่) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173192]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	970,000.00	970,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน (รายการเพิ่มเติม) - [174830]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00			0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174881]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,800.00	19,800.00	19,800.00		0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF Dual-Channel wireless Microphone system จำนวน 2 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174882]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	4. ZOOM : H6 (เครื่องบันทึกเสียงสามารถเปลี่ยนหัวไมค์สตูดิโอได้รองรับสัญญาณ XLR/TRS4 แชนแนลและสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174883]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	12,900.00	12,900.00	12,900.00		0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ที่ช่วยถ่ายทอด Live ครอบง Facebook Youtube live, Twitch TV จำนวน 1 อัน (รายการเพิ่มเติม3) - [174884]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174869]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ2) - [174542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	17,970,000.00	17,970,000.00	17,970,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่เวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174868]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	980,000.00	980,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174870]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174871]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [167279]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,936,705.00	48.95
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [167280]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,986,645.00	66.22
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนต่อเชื่อมอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดการน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่ไม้ครั้ง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรี จังหวัดศรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	962,373.00	34.67
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173441]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	8,272,000.00	8,272,000.00			0.00
อื่น ๆ		(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [167342]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	33,000,000.00	33,000,000.00			0.00
อื่น ๆ		(32) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [167343]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00			0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 รายการ			78,964,869.00	78,964,869.00	23,314,869.00	0.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานบ้าน	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายบัว ตำบลสอง อำเภอบัว จังหวัดบ้าน ระยะทาง 8.316 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174901]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	16,297,869.00	16,297,869.00	16,297,869.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักห้วยสาวอ่างเก็บน้ำห้วยสาว ตำบลสอง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. - [162599]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	31,000,000.00	31,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนบนคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยสาว ตำบลสอง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. - [162600]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	23,000,000.00	23,000,000.00			0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม 3) - [174886]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	8,667,000.00	8,667,000.00	7,017,000.00		0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 137 รายการ			953,529,760.00	953,529,760.00	592,948,168.00	207,819,876.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	(1.1.7) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [160573]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600000	600000	600000	458196	76.37
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.19) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอคอตยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [162109]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	980000	980000	980000	747922	76.32
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	(76) แก้มลิ้นพร้อมอาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง จำนวน 5 แห่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [167253]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	60300000	60300000	16487000	5370762	32.58
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ท่า ตำบลคอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173324]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7800000	7800000	7800000	2664463	34.16
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ท่า ตำบลแม่สา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173325]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9800000	9800000	9800000	3105144	31.69
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานโครงการชลประทานลำปาง ตำบลล่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [160604]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	353000	353000	353000	114420	32.41
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.1.32) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ . โครงการชลประทานพะเยา ตำบลคอกคำใต้ อำเภอกอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [160598]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3742000	3742000	3742000	2507961	67.02
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวงาน-ก๊วยคองนา	(1.1.27) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ . โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวงาน-ก๊วยคองนา อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง - [160593]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5242000	5242000	5242000	3250697	62.01
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(1.11) ฝ่ายห้วยแสด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน - [161733]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9000000	9000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลลู่ฟ้า อำเภอปงเถือ จังหวัดน่าน - [161752]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000	5000000	2095204	41.9
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.2	(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง - [163142]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12235300	12235300	11569000	8227949	71.12
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ป้อนโครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงคอน อำเภอแม่ขี้ม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174661]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	310000	310000	295000		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงฝายห้วยท่าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174680]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600000	600000	600000	451079	75.18
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ป้อนจังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174681]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	629000	629000	629000	359667	57.18
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(4.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา - [167127]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35000000	35000000	30500000	21271320	69.74
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(78) แก้มลิ้นฝายร่องไม้พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภออุกกาบาต จังหวัดพะเยา - [167255]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30000000	30000000	9931660	6452082	64.96
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานพิจิตร	(1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [161195]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800000	800000	800000		0
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน	ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2L กม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิมม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.707 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172964]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	286537	286537			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.595 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172972]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	126036	126036			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน	ซ่อมแซมสะพาน คล.คลองระบายน้ำ D3-3 กม. 4+355 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173301]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	110644	110644			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 6	งานรักษาบริเวณ สขป.6	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 หลัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173095]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3367842	3367842	3367842	2309952	68.59
สำนักงานชลประทานที่ 6	งานรักษาบริเวณ สขป.6	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 10 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173096]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3501249	3501249	3501249	2658941	75.94
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก้ำ	ซ่อมแซมผิวทางคันพังฝั่งขวา ประตูห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ระยะทาง 2.500 กม. - [162435]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก้ำ	ซ่อมแซมผิวทางคันพังฝั่งซ้าย ประตูห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ระยะทาง 2.400 กม. - [162436]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5600000	5600000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก้ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลพินนา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.800 กม. - [162442]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6100000	6100000	4438422		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณห้วยงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [160750]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1680000	1680000	1680000	754113	44.89
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง	(1.1.183) บำรุงรักษาห้วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [160749]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2038000	2038000	2038000	875113	42.94
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [163313]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	290200	290200	98392	51007	51.84
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [163293]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	131300	131300	38054		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [163303]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	264600	264600	36379		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปถัมภ์ ฝ่ายอ่างบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173130]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1600900	1600900	1600900		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(67) คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกทิด ตำบลอิสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ - [167477]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	49000000	49000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(68) คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกคูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ - [167478]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50000000	50000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองขุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [172959]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3140000	3140000	3140000		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(4) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งซ้ายแม่บ้านบางปะกง (ประตูคลองคันฉับ) ตำบลบางซอ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [162839]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12500000	12500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [163329]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1219500	1219500	69270	19540	28.21
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแฉ่ง อ่างเก็บน้ำห้วยแฉ่ง จังหวัดตราด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173296]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	948213	948213	948213	679076	71.62
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [163301]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14000	14000	11614		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนบางปะกง	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะตลิ่ง ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [174664]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	42388100	42388100	42003222		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ที่ 2 ต.มกช้อยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174867]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	940000	940000	940000		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ระยะที่ 1) จังหวัดสระบุรี - [174908]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	350000	350000	350000		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบายอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน 1 ขวา จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [173178]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	99800	99800	99800		0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานลพบุรี	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบวังงานโครงการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จังหวัดลพบุรี (รายการเพิ่มเติม) - [174837]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	81000	81000	81000		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/15) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174620]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850000	850000	850000	37691	4.43
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ท.133(200/231) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174621]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850000	850000	850000		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.164) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ - [163333]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	225400	225400	65029	15604	24
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [163332]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	87300	87300			0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	(1.1.392) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [160958]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	695000	695000	695000	466933	67.18
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	(1.1.364) บำรุงรักษาห้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [160930]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1430100	1430100	1430100	997433	69.75
สำนักงานชลประทานที่ 12		(1.171.91) ซุกดอกลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ - [166413]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	890000	890000			0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซุกดอกลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 4 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173414]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4616000	4616000	4616000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซุกดอกลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (LOWER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173415]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2763000	2763000	2763000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซุกดอกลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 6 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173416]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	663000	663000	663000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซุกดอกลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173417]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1324000	1324000	1324000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซุกดอกลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1 ขวา-5 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173418]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	486000	486000	486000		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซุกดอกลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (UPPER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173419]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	877000	877000	877000		0
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานเพชรบุรี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.ทุสุวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173337]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4396694	4396694	4396694		0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.137) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ - [163306]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	262500	262500	127149	91327	71.83
สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.17	(1.1.583) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลละอองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา - [161149]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	698634	69.86
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.3.113) บำรุงรักษาทางสายฝายใหม่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161636]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	950000	950000	950000	280076	29.48
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมคลังฝายคันน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173152]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	314600	314600	314600		0
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172900]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9900000	9900000	9900000	6482777	65.48
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172999]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1172409	1172409	1172409	368417	31.42
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174616]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7030336	7030336	7030336	2637563	37.52

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2	(1.171.21) ซุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกย่อย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองไม่ขวาง) โครงการชลประทาน กำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ - [166343]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2597700	2597700	2597700	1890288	72.77
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง5) - [174911]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800000	800000	800000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.591) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แดง) ตำบลลิ้มมหาน อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ - [161157]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	186200	186200	186200	136450	73.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.592) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิชฉลุโลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [161158]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	522100	522100	522100	364413	69.8
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.593) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161159]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	347300	347300	347300	260214	74.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.594) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ตำบลสามชุก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี - [161160]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	99900	99900	99900	68242	68.31
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.597) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปีศาจ) ตำบลตาชะ อำเภอนือชะยะลา จังหวัดยะลา - [161163]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	283800	283800	283800	203131	71.58
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.4.35) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็กลูกศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกววด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161671]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1056000	1056000	1056000	744474	70.5
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ .โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ .ส่วนอุทกศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161166]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	730000	730000	730000	525404	71.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172896]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1400000	1400000	1400000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172897]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96000	96000	96000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172898]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	26000	26000	26000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานบริหารจัดการน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172997]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	67500	67500	67500		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.6) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ และเพาะปลูกพืชฤดูเลี้ยงในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163092]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	908000	908000	908000	534569	58.87
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [163093]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	780000	780000	780000	506735	64.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [163094]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	832000	832000	832000	463071	55.66
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [163095]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	412500	412500	412500	272088	65.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.5.1) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163075]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3300000	3300000	3204500	2380476	74.29
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163098]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1500000	1500000	1500000	1019943	68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำ-อาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [163099]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	900000	900000	900000	685625	76.18
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163108]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6883500	6883500	6883500	5177645	75.22

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172928]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7429000	7429000			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมหรือระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน - [167311]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4000000	4000000	3911344	2657436	67.94
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 15	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167028]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2275000	2275000	2275000		0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายสำรวจสัมปตายน ตำบลนาขาม อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173073]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000	5000000	845971	16.92
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายแล้งตำบล ตำบลนาโก อำเภอเนินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173074]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2600000	2600000	2600000	469984	18.08
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝาย ตำบลบัวเงิน อำเภอท่าโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173075]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9500000	9500000	9500000	963035	10.14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝาย (ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173076]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3900000	3900000	3900000	936184	24
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝาย (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173077]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7900000	7900000	7900000	1459408	18.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำขนาดบ้นระยะ 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167406]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	787500	787500	787500	441734	56.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่ไม้ครึ่ง จังหวัดศรี - [167399]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1788000	1788000	1788000	1017981	56.93
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.26) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่ไม้ครึ่ง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรี จังหวัดศรี - [167408]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9350000	9350000	9350000	3783774	40.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167617]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	200000000	200000000	200000000	54403331	27.2
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [167618]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50000000	50000000	50000000	14561041	29.12
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาดินจัดซื้อที่ดิน - [162988]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7750000	7750000	7750000	4019349	51.86
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	(1.1) โครงการเสียดินหน้าจาก จังหวัดอุดรศรี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [162999]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163008]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1555000	1555000	1555000	669283	43.04
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163011]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	22430000	22430000	7341890	1568769	21.37
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานขยายเขตระบบไฟฟ้า - [163067]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4000000	4000000	4000000	1943923	48.6
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(2.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163047]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6002800	6002800	6002800	2392123	39.85
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(4.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163050]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5864600	5864600	5864600	4041196	68.91
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(5.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163052]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4343000	4343000	4343000	1811749	41.72
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร - [163056]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	120000000	120000000			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบขนาดคลองมีที่ดิน จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172885]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250000	250000			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ Atterberg's Limit จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172886]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	151880	151880			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	เครื่องทดสอบความสึกกร่อน จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172887]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	241660	241660			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ CBR แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172888]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8245000	8245000			0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุด Mold สำหรับทดสอบดินขึ้นเค้ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172889]	ดำเนินการเอง	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1320560	1320560			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 81 รายการ			3,926,789,600.00	1,108,148,900.00	192,651,153.00	6,613,720.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	ถนนทรายระบายน้ำเหนือหน้า ตำบลหินเหนือ อำเภอมะเขี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. - [162216]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2800000	2800000	1627000		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L มีงา ตำบล ชี้เหล็ก อำเภอมะเขี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. - [162542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14800000	14800000	8240000		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ตำบล ป่าไร่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. - [162395]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1497000	1497000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ตำบล ป่าไร่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. - [162396]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1632000	1632000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ตำบล ป่าไร่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. - [162397]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1689000	1689000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง	(1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลลงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [166874]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9500000	9500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	(1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163369]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	(1.168.66) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163402]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจ็ดหมื่น อำเภอนี้คม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [162225]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7888000	7888000	4493254		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงานอ่างเก็บน้ำแม่เกียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมือยว อำเภอนี้คม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [162226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1760000	1760000	1073008		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงานอ่างเก็บน้ำแม่เก็ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงูงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [162227]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงานอ่างเก็บน้ำแม่กรีก ผาวัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. - [162228]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3540000	3540000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลควนแก้ว อำเภอนี้คม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [162231]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1300000	1300000	874353		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.827 กม. - [162217]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000	3516566		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขบ.2	งานซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ทำนบดินช่องเขาต่ำเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ่ม จ. ลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173422]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	499000	499000	499000		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	(1.168.134) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163470]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	695200	69.52
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.001 กม. - [162405]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3364000	3364000			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	ถนนภายในบริเวณฝายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำท่อทองแดง ตำบลหนองหวง อำเภอสามโก้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.600 กม. - [162403]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1404000	1404000			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.5	ระบบสื่อสารและควบคุมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (SWOC05) จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173161]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2952600	2952600	2722300		0
สำนักงานชลประทานที่ 5	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.5	จัดหารถและติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำไหล เชื้อนหัวเดียว ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน2) - [174665]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11345200	11345200	11345200	10773	0.09
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานบึงกาฬ	(1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขต โครงการชลประทานบึงกาฬ (1 โครงการ 1 ลำน้ำบาท) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ - [163967]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. - [162441]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1600000	1600000	1222645		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162444]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8000000	8000000	7721385		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P1 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.800 กม. - [162454]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9300000	9300000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162716]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	13700000	13700000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมผิวทางคันฝั่งซ้าย ปรต.หัวคัน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162717]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12000000	12000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162718]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11500000	11500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลบน	ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลอง LMC เขื่อนอุบลบน ฝายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาขาว อำเภอโพนทราย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. - [162606]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8407000	8407000	5580740		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ซอกคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. - [162590]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6586000	6586000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. - [162609]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7885000	7885000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ระบบกระจายน้ำฝายหนองหวง ตำบลหนองเหล็ก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. - [162724]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	16000000	16000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.172.49) ซุกลอกคลองโดยรถชุดข้างหนา ลำห้วยชัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลก้านแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [166530]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4500000	4500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. - [162629]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14500000	14500000	10333939		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่ไม้คู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. - [162631]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15270000	15270000	10362979		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองกราย ตำบลแม่ไม้คู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. - [162632]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20000000	20000000	15851538		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประแสร์	ซ่อมแซมถนนทางเข้าที่งานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลสุขแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 0.400 กม. - [162324]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	715000	715000			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [164822]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	199994	20
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.172.56) ซุกลอกคลองโดยรถชุดข้างหนา คลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [166537]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800000	800000	663646		0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. - [162648]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17550000	17550000			0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. - [162650]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	24500000	24500000			0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราคลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. - [162736]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6331200	6331200			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	(1.172.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดข้างหมากคลองทวดสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพิชอุดม อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี - [166562]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3124000	3124000			0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.174.25) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำข้างหมาก อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [166695]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4200000	4200000			0
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14	อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [174685]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8910000	8910000	8910000		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปาดานี	ถนนลาดยางภายในวังนง โครงการพัฒนาพื้นที่พรหมแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.860 กม. - [162381]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3000000	3000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโกล	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกแก้ว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.452 กม. - [162515]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8700000	8700000			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโกล	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15400000	15400000			0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172899]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3000000	3000000			0
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง (รายการเพิ่มเติม3) - [174879]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	700000	700000	700000		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำป่าสักเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดคำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [167281]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	45000000	9000000	9000000	2032067	22.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [167282]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35000000	7000000	7000000		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.1) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามแสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161637]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5750000	5750000			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161639]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17112800	17112800			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161666]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1677900	1677900			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161667]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1316000	1316000			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(24.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) กรุงเทพมหานคร - [163168]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	18570000	18570000	18525000	266451	1.44
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1500000	1500000	1467900	219000	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2921) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166257]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	648000	648000	648000	406988	62.81
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250000000	50000000	50000000		0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1495145600	299029200			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1698155400	339631100			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5272700	5272700	5272700	2783247	52.79

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 รายการ			504,326,900.00	504,326,900.00	144,902,888.00	26,023,003.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เลี้ยงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. - [162229]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5270000	5270000	3500959		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	ซ่อมแซมถนนคันคลองห้วยน้ำแม็กกริม - แม็กกริม ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [162399]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4950000	4950000	1902994		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลองฝายน้ำปี โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอป่าจ้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [162554]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000	2420269		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC ฝายปี ตำบลสถาน อำเภอป่าจ้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [162555]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23000000	23000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC ฝายหน ตำบลสนาลัย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. - [162556]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15000000	15000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ถนนคันคลองสายฝายฝายฝายฝาย (ขนาดกลาง) ตำบลแม่ลา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. - [162557]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8000000	8000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [162220]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6000000	6000000	3470935		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ก๊วยคอง	ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ก๊วยคอง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. - [162402]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3819000	3819000	1235998		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163596]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1000000	1000000	1000000	200000	20
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(79) แก้สิ่งกีดขวางที่ประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่ต๋อง อำเภอแม่ต๋อง จังหวัดลำปาง - [167256]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	38000000	38000000	31908559		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(77) แก้สิ่งกีดขวางระบบส่งน้ำห้วยผาหีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [167254]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50000000	50000000	37788890	25823003	68.33
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาฝายน้ำชีตอนกลาง	ปรับปรุงฝายจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอห้วยบุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. - [162284]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6580000	6580000			0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาฝายน้ำชีตอนกลาง	ปรับปรุงฝายจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวิบูลย์ ตำบลคงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. - [162433]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9000000	9000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายน้ำพรม-ชัย	(54) แก้สิ่งกีดขวางสามหมื่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ - [167365]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20000000	20000000	8162717		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. - [162586]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	10000000	10000000	5890142		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. - [162587]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11000000	11000000	6228099		0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำเภोजังหวัด	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำตะขาม อำเภोजังหวัด ตำบลวังอ่อนน้อย อำเภोजังหวัด จังหวัดอำเภोजังหวัด ระยะทาง 15.150 กม. - [162722]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	32000000	32000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. - [162445]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5000000	5000000	2386800		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.350 กม. - [162446]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2200000	2200000	1564611		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 5.000 กม. - [162715]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12000000	12000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปิล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174543]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	27581900	27581900	27322507		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกาบเชิง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. - [162616]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20900000	20900000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำเข้าง่ายบ้านน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกาบเชิง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. - [162726]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	19000000	19000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. - [162595]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12800000	12800000	8013116		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงถนนเลียบริมคลองพระยาบรสิทธิ์ฝั่งซ้าย ตำบลบางตาพร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [162740]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	68000000	68000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำตลอดพระอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลสุขยอม อำเภอรังสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [166901]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4446000	4446000			0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพังงา	ปรับปรุงถนนในบริเวณที่ทำการชลประทานพังงา ตำบลลำน้ำหุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระยะทาง 0.800 กม. - [162525]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3780000	3780000	2106292		0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(7) แก้สิ่งกีดขวางอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับโน ตำบลแหลม อำเภोजังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167318]	จ้างเหมาบางส่วน	ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80000000	80000000			0