

พล.บอ. 4137/62



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖ / ๙๘๓ / ๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) งบ 5728

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อชช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๓๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๗.๑๒ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๑๘.๓๖ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๑,๙๔๙ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อชช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ กพก. สขป. ๖ สขป. ๒ สขป. ๑๐ สขป. ๑๕ สขป. ๓ สขป. ๑๖ สขป. ๑๓ สขป. ๔ สอส. สขป. ๑๒ สบอ. สพญ. สขป. ๙ สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๗ สขป. ๑๔ สจต. สบก. สลก. และ สวพ.


๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เรียน พล.บอ., พล.ท.ท., พล.จ. - ส.มอ.
(พล.บอ. (๐๖-๖๐), พล.บอ.)
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.


(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)
ผส.บอ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๒



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๓๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๗.๑๒ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๑๘.๓๖ จำแนกดังนี้

๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๖ สำนัก ได้แก่ สมด. สสธ. สคก. สขป. ๑ สขป. ๗ และ สขป. ๕

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ กพก. สขป. ๖ สขป. ๒ สขป. ๑๐ สขป. ๑๕ สขป. ๓ สขป. ๑๖ สขป. ๑๓ สขป. ๔ สอส. สขป. ๑๒ สบอ. สพญ. สขป. ๙ สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๗ สขป. ๑๔ สจต. สบก. สลก. และ สวพ.

๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๕,๒๘๘.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐,๒๓๘.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓.๓๗

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๓๖๖.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๖๒๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๕.๑๒

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๓๔๖.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๖๖๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๐.๒๑

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๑,๙๔๙ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานปรับปรุง ร้อยละ ๒๑.๗๘

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๒๑.๑๑

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๒๐.๐๑

๓.๔ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๘.๐๗

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๔.๖๘

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สำรวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๑๔.๓๕

๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดดังกล่าว สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๔๑๙ รายการ ดังนี้

๔.๑ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง/มีการเปลี่ยนแปลงการทำให้ประโยชน์ที่ดิน/เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๑๑.๒๒

๔.๒ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๐.๙๘


๔.๓ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทั่งต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๙.๗๘

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๒.๘๖

๔.๕ ฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๒.๖๓

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมาไม่เงื่อนไข และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ เป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖๒.๕๓

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 31 ก.ค. 62)



แผน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62
ที่สำนัก/กองแจ้ง
ร้อยละ 77.90

เป้าหมายรัฐบาล
ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62
ร้อยละ 76.66

■ แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 734 รายการ งบประมาณ 2,445.57 ล้านบาท
2. สลก. สจด. และ สวพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินในไตรมาสที่ 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



กรมชลประทาน

ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 84.66%

ผลการเบิกจ่าย 41,433.21 ล้านบาท คิดเป็น 62.33% **ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 22.33%**

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562



รายจ่ายประจำ 8,471.01 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 86.67%
ผลการเบิกจ่าย 6,901.19 ล้านบาท คิดเป็น 81.47%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 5.20%



รายจ่ายงบลงทุน 58,001.18 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 76.66%
ผลการเบิกจ่าย 34,532.02 ล้านบาท คิดเป็น 59.54%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 17.12%

งานดำเนินการเอง 25,288.18 ล้านบาท จำนวน 5,566 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 638.20 ล้านบาท จำนวน 43 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,180.06 ล้านบาท จำนวน 220 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 23,469.92 ล้านบาท จำนวน 5,303 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 20,238.15 ล้านบาท คิดเป็น 80.03%

สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 3.37%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,366.66 ล้านบาท จำนวน 1,134 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 341.15 ล้านบาท จำนวน 46 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,069.56 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 16,955.95 ล้านบาท จำนวน 1,010 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 7,629.73 ล้านบาท คิดเป็น 41.54%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 35.12%

จ้างเหมาบางส่วน 14,346.34 ล้านบาท จำนวน 1,030 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 24.96 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 524.5 ล้านบาท จำนวน 30 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 13,796.88 ล้านบาท 998 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 6,664.14 ล้านบาท คิดเป็น 46.45%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 30.21%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 9,090.20 ล้านบาท 1,022 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 618.20 ล้านบาท จำนวน 42 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 887.01 ล้านบาท จำนวน 114 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 7,584.99 ล้านบาท จำนวน 866 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 11,401.13 ล้านบาท 547 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 331.13 ล้านบาท จำนวน 43 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,051.61 ล้านบาท จำนวน 73 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,017.41 ล้านบาท จำนวน 431 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 8,532.26 ล้านบาท 380 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 24.96 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 427.22 ล้านบาท จำนวน 27 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 7,985.04 ล้านบาท จำนวน 351 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.42%
- ผันตภณหนักในพื้นที่ดำเนินการ 2.13%
- แก๊วแบบ/แก๊วสัญญาณ 2.13%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 4.26%
- อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 90.07%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.27%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.55%
- มีการแก๊วแบบ/แก๊วสัญญาณ 8.28%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 87.90%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 0.83%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.48%
- ผันตภณหนักในพื้นที่ดำเนินการ 4.13%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 4.13%
- มีการแก๊วแบบ/แก๊วสัญญาณ 5.79%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 83.47%

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 รายการ			618,201,828.00	618,201,828.00	220,428,524.00	39,757,870.00	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.14) ฝ่ายห้วยป่าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหน้าสนับสนุนศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอปงเปือย จังหวัดน่าน - [161736]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	แก้มลิงบึงห่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174635]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	18,000.00	18,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองม่วง กม.1+000 ถึง กม.9+000 พร้อมชุดลอกคลองท้ายน้ำบึงห่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174636]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองแห้ง-คลองชม-คลองใหญ่-คลองม่วง และอาคารบังคับน้ำคลองบ้านตะเคียนงาม-คลองชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174637]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	534,000.00	534,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5		ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบ้านระบายอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแก่ง กม.1+046 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคงพูน อำเภอคอนจันทน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174649]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	26,600.00	26,600.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการก่อสร้าง 7	(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาติคำหวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (คำอำนาจการ) - [170929]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ					0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงฝายเพื่อนพิง (เก่า) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172915]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,473,000.00	9,473,000.00	9,381,333.00	1,853.00	0.02
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงสระเพง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174638]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงทุ่งระวี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลใหม่ อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174639]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,750,000.00	1,750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงบ้านดอนท้าว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174640]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงบึงปราสาท พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174641]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงวังหมากลิ้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174642]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงหนองขุน ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174643]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงคลองทะเล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174644]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	499,500.00	499,500.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8		ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำมูล ตำบลหนองแขง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174658]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,313,000.00	1,313,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานจันทบุรี	ซ่อมแซม ประตูคลองป่าแดง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173297]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	232,205.00	232,205.00	232,205.00	143,451.00	61.78
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองขุดเดียว จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173197]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,407,500.00	3,407,500.00	3,407,500.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโหลง 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173371]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	453,423.00	453,423.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบ้านระบายพร้อมเกียร์มอเตอร์ ประตูคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173179]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	800,000.00	800,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		แก้มลิงคูขบเปาย จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174686]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 รายการ			618,201,828.00	618,201,828.00	220,428,524.00	39,757,870.00	
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [163158]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	171,626,986.00	24,923,314.00	14.52
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสมงานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167272]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	9,934,608.00	53.7
สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167268]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	719,110.00	55.32
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ	(1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167267]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	477,854.00	59.73
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		โครงการศึกษานลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172925]		ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173260]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [163073]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,139,078.00	62.78
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174631]		ยังไม่ดำเนินการ	7,140,000.00	7,140,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174690]		ยังไม่ดำเนินการ	80,000,000.00	80,000,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174743]		ยังไม่ดำเนินการ	776,000.00	776,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174745]		ยังไม่ดำเนินการ	24,717,000.00	24,717,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [163013]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	40,000,000.00	40,000,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173439]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	309,000.00	309,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173440]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	858,200.00	858,200.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [162986]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,000,000.00	3,000,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163061]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,655,400.00	3,655,400.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163063]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,233,100.00	5,233,100.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163065]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,943,600.00	5,943,600.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.2) งานระบบประปา - [163068]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [163069]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	22,601,600.00	22,601,600.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163070]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	11,000,000.00	11,000,000.00	10,180,500.00	418,602.00	4.11
อื่น		(108) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย - [167518]		ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 43 รายการ						356,111,300.00	332,111,300.00	66,006,300.00	4,940,324.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [162404]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,398,000.00	6,398,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [162406]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,572,000.00	2,572,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3I-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเมสอด ตำบลเมสอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [162407]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,220,000.00	6,220,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเมสอด ตำบลเมสอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [162408]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,807,000.00	2,807,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเมสอด ตำบลเมสอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [162409]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,052,000.00	2,052,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. - [162414]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	3,708,000.00	3,708,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. - [162415]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	5,562,000.00	5,562,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. - [162416]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,379,300.00	2,379,300.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ ตำบลสอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. - [162417]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,245,400.00	2,245,400.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. - [162418]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,944,000.00	4,944,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักอนน คลองซอย 34R-LMC ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.000 กม. - [162410]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,683,900.00	1,683,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักอนน คลองซอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. - [162412]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,936,500.00	1,936,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักอนน คลองซอย 8L-RMC ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.940 กม. - [162413]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,582,900.00	1,582,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักอนน คลองซอย 1L-RMC ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.890 กม. - [162419]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,498,700.00	1,498,700.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝักอนน คลองซอย 33R-LMC ตำบลห้วยฝ้าย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.020 กม. - [162420]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,717,600.00	1,717,600.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.16) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายคอกวัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสนทาลัย อำเภอโพธาราม จังหวัดกาญจนบุรี - [166497]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,840,000.00	7,840,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.18) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแม่ฝายสายบน กม.20+003 - กม.25+257 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอสามบ่อ จังหวัดกำแพงเพชร - [166499]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(2) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยามีง ตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนทาลัย อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [162954]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	ซ่อมแซมอาคารป้องกันคลื่นรุกบริเวณคลองสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินรับ) - [173226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,000,000.00	7,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงคันกั้นน้ำมีขัวระยะที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. - [162700]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,341,000.00	24,341,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงถนนภายในบริเวณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม. - [162701]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,483,000.00	4,483,000.00			0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 43 รายการ			356,111,300.00	332,111,300.00	66,006,300.00	4,940,324.00	
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคาน้ำ	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอาคารระบายน้ำ กม.10+100 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173188]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคาน้ำ	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอาคารระบายน้ำ กม.14+500 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173189]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคาน้ำ	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบายอาคารระบายน้ำ กม.23+700 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173190]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคาน้ำ	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตู D4 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173191]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคาน้ำ	ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตู D1 (บานใหม่) จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173192]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	970,000.00	970,000.00			0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 4	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จอกแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174869]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	17,970,000.00	17,970,000.00	17,970,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174868]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	980,000.00	980,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174870]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174871]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 1	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [167279]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,868,132.00	64.47
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำนอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการมอบระบายน้ำแม่ปิงครั้ง ตำบลบางรัก อำเภอมองแจรง จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	1,072,192.00	38.62
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173441]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	8,272,000.00	8,272,000.00			0
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174881]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,800.00	19,800.00	19,800.00		0
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF Dual-Channel wireless Microphone system จำนวน 2 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174882]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	4. ZOOM : H6 (เครื่องบันทึกเสียงสามารถเปลี่ยนหัวไมค์สเตอริโอได้รองรับสัญญาณXLR/TRS4 แชนแนลและสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174883]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	12,900.00	12,900.00	12,900.00		0
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ที่ช่วยให้การ Live รัวของ Facebook Youtube live,Twitch TV จำนวน 1 อัน (รายการเพิ่มเติม3) - [174884]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0
อื่น		(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [167342]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	33,000,000.00	33,000,000.00			0
อื่น		(32) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [167343]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 รายการ			24,964,869.00	24,964,869.00	23,314,869.00	0.00	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายบัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 8.316 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174901]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	16,297,869.00	16,297,869.00	16,297,869.00		0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสาม เสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) - [174886]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	8,667,000.00	8,667,000.00	7,017,000.00		0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น จำนวน 114 รายการ						887,000,396.00	887,000,396.00	569,543,194.00	194,147,358.00	
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(1.1.7) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ - [160573]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00	600,000.00	600,000.00	458,196.00	76.37	
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.19) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปลาสีดี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [162109]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	980,000.00	980,000.00	980,000.00	747,922.00	76.32	
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(76) แก้มลิงหรืออาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 5 แห่ง อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ - [167253]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	60,300,000.00	60,300,000.00	15,645,917.00	6,539,192.00	41.79	
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลคอนแก้ว อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173324]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	3,500,266.00	44.88	
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลแม่ลา อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173325]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	3,745,405.00	38.22	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานโครงการชลประทานลำปาง ตำบลล่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [160604]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	353,000.00	353,000.00	353,000.00	114,420.00	32.41	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.1.32) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ . โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [160598]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,742,000.00	3,742,000.00	3,742,000.00	2,507,961.00	67.02	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ก๊วยคองมา	(1.1.27) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ . โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ก๊วยคองมา อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง - [160593]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	3,306,882.00	63.08	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(1.11) ฝ่ายห้วยแสด 2 หรือระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพะเยียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน - [161733]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,000,000.00	9,000,000.00			0.00	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอปกาสัย จังหวัดน่าน - [161752]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,884,440.00	37.69	
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.2	(3) ค่าศึกษา สสำรวจ ออกแบบ งานชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง - [163142]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,235,300.00	12,235,300.00	11,569,000.00	8,450,712.00	73.05	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ป้อน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลปลงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174661]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	310,000.00	310,000.00	295,000.00		0	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงฝายท้ายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174680]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,079.00	75.18	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ป้อน จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174681]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	629,000.00	629,000.00	629,000.00	359,667.00	57.18	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(78) แก้มลิงฝายรองไม่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา - [167255]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30,000,000.00	30,000,000.00	9,931,660.00	6,452,082.00	64.96	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(112) อาคารป้องกันคลื่นท้ายอ่างเก็บน้ำฝายระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน - [167522]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000,000.00	40,000,000.00	38,970,000.00	29,196,105.00	74.92	
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานพิจิตร	(1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [161195]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0	
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุณ	ซ่อมแซมสะพาน คลส.คลองระบายน้า D3-3 กม. 4+355 ตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173301]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	110,644.00	110,644.00			0	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [160750]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	754,593.00	44.92	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาลูกกลาง	(1.1.183) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานาลูกกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [160749]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,038,000.00	2,038,000.00	2,038,000.00	875,113.00	42.94	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [163313]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	290,200.00	290,200.00	98,392.00	51,007.00	51.84	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(1.1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [163293]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	131,300.00	131,300.00	38,054.00		0.00	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [163303]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	264,600.00	264,600.00	36,379.00		0.00	

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 114 รายการ			887,000,396.00	887,000,396.00	569,543,194.00	194,147,358.00	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงทางระบายน้ำสัน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคาง จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173132]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ ฝ่ายอำนวยการเขื่อนจำปาสัก จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173130]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,600,900.00	1,600,900.00	1,600,900.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(67) คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกเห็ด ตำบลอิสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ - [167477]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	49,000,000.00	49,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(68) คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกสูง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ - [167478]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานอะเชิงเทรา	(1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดอะเชิงเทรา 1 รายการ - [163329]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,219,500.00	1,219,500.00	69,270.00	19,540.00	28.21
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของหอดินน้ำห้วยแรง อ่างเก็บน้ำห้วยแรง จังหวัดตราด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173296]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	948,213.00	948,213.00	948,213.00	679,076.00	71.62
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [163301]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,000.00	14,000.00	11,614.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางลาง	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันสิ่งรบกวนเขื่อนระยะที่ 3 จังหวัดอะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174664]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	42,388,100.00	42,388,100.00	42,003,222.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174867]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	940,000.00	940,000.00	940,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ระยะที่1) จังหวัดสระบุรี - [174908]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	โครงการพื้นที่ที่สี่เขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบทิวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (รายการเพิ่มเติม) - [174838]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	499,700.00	499,700.00	499,700.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/11) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174619]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850,000.00	850,000.00	850,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/15) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174620]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850,000.00	850,000.00	850,000.00	37,691.00	4.43
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [163332]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	87,300.00	87,300.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	(1.1.392) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [160958]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	695,000.00	695,000.00	695,000.00	466,933.00	67.18
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	(1.1.364) บำรุงรักษาทิวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [160930]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,430,100.00	1,430,100.00	1,430,100.00	997,433.00	69.75
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 4 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173414]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,616,000.00	4,616,000.00	4,616,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (LOWER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173415]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,763,000.00	2,763,000.00	2,763,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 6 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173416]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	663,000.00	663,000.00	663,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173417]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,324,000.00	1,324,000.00	1,324,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1 ขวา-5 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173418]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	486,000.00	486,000.00	486,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (UPPER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173419]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	877,000.00	877,000.00	877,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานเพชรบุรี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.พุทธศรี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173337]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,396,694.00	4,396,694.00	4,396,694.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.17	(1.1.583) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลละฮูเอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส - [161149]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	698,634.00	69.86

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 114 รายการ			887,000,396.00	887,000,396.00	569,543,194.00	194,147,358.00	
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.3.113) บำรุงรักษาทางน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161636]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	950,000.00	950,000.00	950,000.00	280,076.00	29.48
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมคลองฝายต้นน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโลกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173152]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	314,600.00	314,600.00	314,600.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.591) บำรุงรักษาทางน้ำ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แดง) ตำบลสัมมนาพนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [161157]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	186,200.00	186,200.00	186,200.00	136,450.00	73.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.592) บำรุงรักษาทางน้ำ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (ศิษย์โลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [161158]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	522,100.00	522,100.00	522,100.00	364,413.00	69.80
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.594) บำรุงรักษาทางน้ำ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [161160]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	99,900.00	99,900.00	99,900.00	68,242.00	68.31
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.4.35) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161671]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	808,154.00	76.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161166]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	730,000.00	730,000.00	730,000.00	525,404.00	71.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172896]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172897]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172898]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานบริหารจัดการน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172997]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.6) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ และเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163092]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	908,000.00	908,000.00	908,000.00	534,569.00	58.87
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [163093]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	780,000.00	780,000.00	780,000.00	506,735.00	64.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [163094]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	832,000.00	832,000.00	832,000.00	463,071.00	55.66
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [163095]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	412,500.00	412,500.00	412,500.00	272,088.00	65.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.6) ค่าสำรวจตะกอน คูน้ำฝาย และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163080]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	778,400.00	778,400.00	778,400.00	565,388.00	72.63
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163102]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	722,600.00	722,600.00	722,600.00	504,350.00	69.8
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163112]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,883,500.00	6,883,500.00	6,883,500.00	5,173,310.00	75.16
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.8) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163113]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	745,600.00	745,600.00	745,600.00	566,400.00	75.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.5.11) ค่าสำรวจตะกอน คูน้ำฝาย และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163085]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	556,000.00	556,000.00	556,000.00	284,800.00	51.22
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7.13) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163118]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,297,200.00	6,297,200.00	6,297,200.00	4,117,598.00	65.39
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2926) ซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166262]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	540,000.00	540,000.00	540,000.00	229,920.00	42.58

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 114 รายการ			887,000,396.00	887,000,396.00	569,543,194.00	194,147,358.00	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(1.168.2927) ซ่อมแซมท่อน้ำส่งน้ำจากอุทกวิทยาชลประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [166263]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	360,000.00	360,000.00	360,000.00	115,200.00	32.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.1) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่งางอุทกวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ - [163122]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,187.00	75.23
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.2) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ - [163123]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	29,225.00	36.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.3) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่พริก (ผาวังขู) จังหวัดลำปาง - [163124]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	51,744.00	64.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.4) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนก๊วยคองมา จังหวัดลำปาง - [163125]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	55,473.00	69.34
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.5) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [163126]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,548.00	50.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.6) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด - [163127]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,519.00	63.15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.7) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี - [163128]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	44,480.00	55.6
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.8) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยนกคา จังหวัดเพชรบุรี - [163129]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	52,510.00	65.64
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.9) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต - [163130]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,990.00	68.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.11) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [163132]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	24,740.00	61.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.12) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จังหวัดชลบุรี - [163133]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,240.00	63.1
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.13) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [163134]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,051.00	70.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.14) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองห้วยช้าง จังหวัดพัทลุง - [163135]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,910.00	72.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.15) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [163136]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	22,990.00	57.48
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายชั้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172928]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,429,000.00	7,429,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำวังพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน - [167311]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,000,000.00	4,000,000.00	3,911,344.00	2,657,436.00	67.94
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 15	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167028]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00		0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายลำห้วยชัยน้อย ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173073]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	845,971.00	16.92
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายแก่งค้อบน ตำบลนาโถ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173074]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	469,984.00	18.08
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอท่าโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173075]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	963,035.00	10.14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายห้วยสีผึ้ง (ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173076]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	936,184.00	24.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173077]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00	1,459,408.00	18.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167406]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	787,500.00	787,500.00	787,500.00	441,734.00	56.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำศรี จังหวัดศรีสะเกษ - [167399]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,788,000.00	1,788,000.00	1,788,000.00	1,017,981.00	56.93
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.26) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำศรี ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรี จังหวัดศรี - [167408]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,350,000.00	9,350,000.00	9,350,000.00	3,783,774.00	40.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนมชัย อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167617]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	55,871,180.00	27.94

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น จำนวน 114 รายการ						887,000,396.00	887,000,396.00	569,543,194.00	194,147,358.00	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [167618]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	15,231,441.00	30.46	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163008]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,555,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	669,283.00	43.04	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163011]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	22,430,000.00	22,430,000.00	10,062,890.00	1,568,769.00	15.59	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานขยายเขตรบบไฟฟ้า - [163067]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,943,923.00	48.6	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(2.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163047]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,002,800.00	6,002,800.00	6,002,800.00	2,392,123.00	39.85	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(4.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163050]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,864,600.00	5,864,600.00	5,864,600.00	4,041,196.00	68.91	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(5.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163052]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,343,000.00	4,343,000.00	4,343,000.00	1,811,749.00	41.72	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร - [163056]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	120,000,000.00	120,000,000.00			0.00	
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [172900]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	6,482,777.00	65.48	
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [172999]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,172,409.00	1,172,409.00	1,172,409.00	541,723.00	46.21	
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน2) - [174616]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,030,336.00	7,030,336.00	7,030,336.00	2,637,563.00	37.52	
สำนักเครื่องจักรกล		(1.171.91) ชุดออกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชนาธิปไตย จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ - [166413]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	890,000.00	890,000.00			0	
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง3) - [174911]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0	
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบขนาดคลองของเม็ดดิน จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [172885]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0	
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ Atterberg's Limit จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [172886]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	151,880.00	151,880.00	151,880.00		0	
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	เครื่องทดสอบความเสียวกร่อน จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [172887]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	241,660.00	241,660.00	241,660.00		0	
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ CBR แบบมอดริเฟอ์ จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [172888]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,245,000.00	8,245,000.00	8,245,000.00		0	
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุด Mold สำหรับทดสอบดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [172889]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,320,560.00	1,320,560.00	1,320,560.00		0	

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 73 รายการ						3,870,252,000.00	1,051,611,300.00	163,366,342.00	7,786,395.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	ถนนทหารระบบน้ำเหนือท่า คับลิ่มเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. - [162216]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,800,000.00	2,800,000.00	1,627,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L มีงชา ตำบล ชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. - [162542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,800,000.00	14,800,000.00	8,240,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. - [162395]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,497,000.00	1,497,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. - [162396]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,632,000.00	1,632,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. - [162397]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,689,000.00	1,689,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวาง	(1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [166874]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,500,000.00	9,500,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	(1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163369]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	(1.168.68) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163402]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ่ม อำเภอนี้ทม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [162225]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,888,000.00	7,888,000.00	4,493,254.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงงานอ่างเก็บน้ำแม่เกียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [162226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,760,000.00	1,760,000.00	1,073,008.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงงานอ่างเก็บน้ำแม่เกิด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [162227]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	6,132,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงงานอ่างเก็บน้ำแม่พริกฝางรัฐ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. - [162228]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,540,000.00	3,540,000.00	2,459,876.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหิวงงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [162231]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,300,000.00	1,300,000.00	874,353.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.827 กม. - [162217]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,516,566.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.001 กม. - [162405]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,364,000.00	3,364,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยทองแดง	ถนนภายในบริเวณฝายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำห้วยทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอฮอด จังหวัดตาก ระยะทาง 0.600 กม. - [162403]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,404,000.00	1,404,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.5	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยเดียก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินที่2) - [174665]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,345,200.00	11,345,200.00	11,345,200.00	10,773.00	0.09
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานนิงกาฬ	(1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขต โครงการชลประทานนิงกาฬ (1 โครงการ 1 ลำดับ) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองนิงกาฬ จังหวัดนิงกาฬ 1 รายการ - [163967]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งมีงชา ประตูห้วยแคน ตำบลสาธุชนเหนือ อำเภอฮาดุมม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.500 กม. - [162435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งมีงชา ประตูห้วยแคน ตำบลพระภักตุง อำเภอฮาดุมม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.400 กม. - [162436]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,600,000.00	5,600,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P1 ตำบลหนองขี้เงิน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.800 กม. - [162454]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,300,000.00	9,300,000.00			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 73 รายการ			3,870,252,000.00	1,051,611,300.00	163,366,342.00	7,786,395.00	
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอุโมงค์น้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162715]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,000,000.00	12,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอุโมงค์น้ำท่า	ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลสหะกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162716]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	13,700,000.00	13,700,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอุโมงค์น้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลสหะกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162717]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,000,000.00	12,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอุโมงค์น้ำท่า	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162718]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,500,000.00	11,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้ายของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอกุมภือม จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. - [162590]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,586,000.00	6,586,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอกุมภือม จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. - [162609]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,885,000.00	7,885,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพล ตำบลหนองหลัก อำเภอกุมภือม จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. - [162724]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	16,000,000.00	16,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.172.49) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยชัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [166530]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,500,000.00	4,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. - [162629]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,500,000.00	14,500,000.00	10,333,939.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [164822]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	199,994.00	20.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.172.56) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหาคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเจียงเงิน อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง - [166537]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	663,646.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. - [162648]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,550,000.00	17,550,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. - [162650]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	24,500,000.00	24,500,000.00	16,060,900.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราคลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. - [162736]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,331,200.00	6,331,200.00	4,758,800.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.174.25) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [166695]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,200,000.00	4,200,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14	อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรชลประทาน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินที่2) - [174685]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ถนนลาดยางภายในวังวน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแสด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำป้อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.860 กม. - [162381]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00	4,789,200.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุโมงค์น้ำโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกแก้ว) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.452 กม. - [162515]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,700,000.00	8,700,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุโมงค์น้ำโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลโคกขี้เหล็ก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,400,000.00	15,400,000.00			0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [167281]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	45,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,032,067.00	22.58

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 73 รายการ			3,870,252,000.00	1,051,611,300.00	163,366,342.00	7,786,395.00	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.23) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161659]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	625,100.00	625,100.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.28) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161662]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	559,300.00	559,300.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.27) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161663]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,776,600.00	1,776,600.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.28) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161664]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	921,200.00	921,200.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปาดานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161666]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,677,900.00	1,677,900.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161667]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,316,000.00	1,316,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,467,900.00	219,000.00	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2921) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166257]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	453,008.00	69.91
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สวมเลน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,495,145,600.00	299,029,200.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,698,155,400.00	339,631,100.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,272,700.00	5,272,700.00	5,272,700.00	2,783,247.00	52.79
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [172899]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00			0
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง (รายการเพิ่มเติม3) - [174879]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 รายการ						522,250,900.00	522,250,900.00	145,985,423.00	26,597,325.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนวังงามอ่างเก็บน้ำแม่เสียงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. - [162229]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,270,000.00	5,270,000.00	3,500,959.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	ซ่อมแซมถนนคันคลองห้วยน้ำแม่กรณ์ - แม่กก ตำบลสองเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [162399]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,950,000.00	4,950,000.00	1,902,994.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลองห้วยน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [162554]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	2,420,269.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC ห้วยปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [162555]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC น้ำแห้ง ตำบลน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. - [162556]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,000,000.00	15,000,000.00	12,231,959.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ถนนคันคลองสายใหญ่ฝิ่งซ้าย ฝ่ายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. - [162557]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,000,000.00	8,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [162220]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,470,935.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ก๊วยคองหมา	ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ก๊วยคองหมา ตำบลห้วยน้ำดี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. - [162402]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,819,000.00	3,819,000.00	1,235,998.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163596]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	596,000.00	59.6
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(79) แก้ไขหนองกระทิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - [167256]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	38,000,000.00	38,000,000.00	31,908,559.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(77) แก้ไขและระบบส่งน้ำห้วยหาคัน ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [167254]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	37,788,890.00	25,994,760.00	68.79
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอู่มีน้ำชื่อนกลาง	ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองออก อำเภอวังขุบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. - [162284]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,580,000.00	6,580,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอู่มีน้ำชื่อนกลาง	ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลสังสีห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. - [162433]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,000,000.00	9,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. - [162586]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	10,000,000.00	10,000,000.00	5,890,142.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลปทุม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. - [162587]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,000,000.00	11,000,000.00	6,228,099.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. - [162722]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	32,000,000.00	32,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอ้ายปัด จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี 2) - [174543]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	27,581,900.00	27,581,900.00	27,322,507.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. - [162599]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	31,000,000.00	31,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. - [162600]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. - [162616]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20,900,000.00	20,900,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. - [162726]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	19,000,000.00	19,000,000.00			0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 รายการ			522,250,900.00	522,250,900.00	145,985,423.00	26,597,325.00	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. - [162595]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,800,000.00	12,800,000.00	8,013,116.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงถนนเลียบริมคลองพระยาบวรสิทธิ์มิ่งชัย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [162740]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	68,000,000.00	68,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	(1.172.81) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองทหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลเพ็ญอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี - [166562]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,124,000.00	3,124,000.00	964,704.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอสเคประอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [166901]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,446,000.00	4,446,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพิจาง	ปรับปรุงถนนในบริเวณที่ทำการชลประทานพิจาง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองพิจาง จังหวัดพิจาง ระยะทาง 0.800 กม. - [162525]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,780,000.00	3,780,000.00	2,106,292.00	6,565.00	0.31
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับโน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167318]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000,000.00	80,000,000.00			0



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๓๙๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผอ.พก. ผอ.ทส. ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ลนก. ผส.บอ. ผส.สธ. ผส.บก. และ ผส.อส.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. งานดำเนินการเองให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข รายการที่เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕.๐๐ (ไตรมาสที่ ๒) ให้ผู้อำนวยการโครงการลงนามรับรองข้อมูลทุกหน้า และจัดส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง E - mail : monitoring.plan@gmail.com

๓. กองแผนงานสรุปความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

๔. สำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เห็นควรเสนอ อธช. พิจารณาการโอนจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานนั้นๆ แล้วแต่กรณี

๕. สำหรับ สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเร็วกว่าแผน เห็นควรให้สนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเพิ่มค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับกรม

๖. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลต่อการพิจารณาขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธิบดีกรมชลประทาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง.๐๖/ ๗๕๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผส.อส. ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ผส.บอ. ผส.สธ. ผส.บก. ผอ.ทส.
ลกน. และ ผอ.พก. สำเนา อธช. และ รองอธิบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

จากมติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กรณีงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบางส่วน ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. กรณีงานจ้างเหมาหากไม่สามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้แจ้งยกเลิกรายการงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลการยกเลิกรายการดังกล่าว

กรณีที่ ๑ และ ๒ การยกเลิกรายการงานให้คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวชี้วัดในภาพรวมของกรมเป็นสำคัญ โดยกองแผนงานจะนำงบประมาณที่ยกเลิกมาโอนเปลี่ยนแปลงให้รายการงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกรม

๓. หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกรายการงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อในการบริหารงบประมาณของกรม จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๓ ตามศักยภาพของหน่วยงานนั้นๆ

๔. กรณีงานดำเนินการเองที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว มีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับกองแผนงานภายใน ๗ วันทำการ

๕. กองแผนงานติดตามความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนัก/กอง ทุก ๗ วัน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ตามมติที่ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.