



## ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๑๐๕๙/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒)

ม.๒๖๓๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๗,๙๘๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๓๕๔.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๘๘.๓๒) ร้อยละ ๒๐.๔๕ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๘๕.๗๗) ร้อยละ ๑๗.๙๐ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๒๔๕ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๐๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง๐๖/๓๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อนหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๔ สำนัก ได้แก่ สขป. ๗ สอส. กพก. สขป. ๓ สขป. ๑๕ สขป. ๖ สขป. ๕ สขป. ๑๓ สขป. ๒ สขป. ๑๐ สขป. ๔ สขป. ๑๖ สขป. ๑๒ สขป. ๙ สพญ. สขป. ๑๗ สลก. สขป. สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สจต. สบก. และ สวพ.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อนหน้าและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

๕. กรณีที่มีการคาดการณ์ว่าต้องการกู้เงินหลัอมปี ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินไว้เบิกหลัอมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เพื่อไม่ติดใจ


(นายธีระพล ดั่งสมบูรณ์)

ผส.บอ. ๕ กย. ๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

# แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 30 ส.ค. 62)



เป้าหมายรัฐบาล  
ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62  
ร้อยละ 88.32

แผน ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62  
ที่สำนัก/กองแจ้ง  
ร้อยละ 85.77

■ แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากกรโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการจำนวน 1,110 รายการ งบประมาณ 5,091.37 ล้านบาท  
2. สลก. สจต. และ สวพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการในไตรมาสที่ 3

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๗,๙๘๓.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๓๕๔.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๘๘.๓๒) ร้อยละ ๒๐.๔๕ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๘๕.๗๗) ร้อยละ ๑๗.๙๐ จำแนกดังนี้

### ๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๔ สำนัก ได้แก่ สสช. สคก. สมด. และ สขป. ๑

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๔ สำนัก ได้แก่ สขป. ๗ สอศ. กพก. สขป. ๓ สขป. ๑๕ สขป. ๖ สขป. ๕ สขป. ๑๓ สขป. ๒ สขป. ๑๐ สขป. ๔ สขป. ๑๖ สขป. ๑๒ สขป. ๙ สพญ. สขป. ๑๗ สคก. สบอ. สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สจต. สบก. และ สวพ.

### ๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๔,๑๒๓.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒,๖๒๖.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๕.๔๘

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๐๕.๘๓ ล้านบาท ๙,๑๔๐.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๔๐.๔๘

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๗๕๔.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๕๘๗.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๖.๘๙

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๒๔๕ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๐๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๒๒.๔๕

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๑๖.๗๔

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๕.๐๙

๓.๔ งานปรับปรุง ร้อยละ ๑๒.๖๘

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๒.๕๙

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สสำรวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๓๐.๔๕

### ๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๓๔๐ รายการ ดังนี้

๔.๑ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๑๓.๒๓

๔.๒ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๐.๘๘

๔.๑ แก่ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๙.๑๒

๔.๕ ผนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๔.๑๒

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๒.๖๕

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมาไม้เงื่อนไข และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ งานยางพารา ประเภท Para Soil Cement และ Para Asphaltic ที่กรมยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่ได้รับปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖๐.๐๐

# ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562




ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 91.32%

ผลการเบิกจ่าย 46,472.19 ล้านบาท คิดเป็น 70.47% **ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 20.85%**

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562



รายจ่ายประจำ 8,488.68 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 93.34%  
ผลการเบิกจ่าย 7,489.54 ล้านบาท คิดเป็น 88.23%

**ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 5.11%**



รายจ่ายงบลงทุน 57,983.51 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 88.32%  
ผลการเบิกจ่าย 39,354.60 ล้านบาท คิดเป็น 67.87%

**ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 20.45%**

งานดำเนินการเอง 24,123.10 ล้านบาท จำนวน 5,865 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 1,343.92 ล้านบาท จำนวน 149 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,135.99 ล้านบาท จำนวน 209 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 21,643.19 ล้านบาท จำนวน 5,507 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 22,626.26 ล้านบาท คิดเป็น 93.80%

**สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 5.48%**

จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,105.83 ล้านบาท จำนวน 1,173 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 485.81 ล้านบาท จำนวน 51 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 993.55 ล้านบาท จำนวน 62 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 17,624.47 ล้านบาท จำนวน 1,060 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 9,140.35 ล้านบาท คิดเป็น 47.84%

**ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 40.48%**

จ้างเหมาบางส่วน 14,754.58 ล้านบาท จำนวน 1,067 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 121.88 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 444.21 ล้านบาท จำนวน 25 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 14,188.49 ล้านบาท 1,038 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 7,587.98 ล้านบาท คิดเป็น 51.43%

**ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 36.89%**

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 10,790.20 ล้านบาท 1,331 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 1,323.42 ล้านบาท จำนวน 147 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 163.49 ล้านบาท จำนวน 120 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 9,303.29 ล้านบาท จำนวน 1,125 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 11,819.51 ล้านบาท 522 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 478.77 ล้านบาท จำนวน 48 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 987.45 ล้านบาท จำนวน 59 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,353.29 ล้านบาท จำนวน 415 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 8,869.79 ล้านบาท 392 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 121.88 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 440.96 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 8,306.95 ล้านบาท จำนวน 367 รายการ

## ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- ☐ เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 0.32%
- ☐ มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 0.96%
- ☐ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 1.92%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.24%
- ☐ ผ่นคกหน้าในพื้นที่ดำเนินการ 3.02%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 91.67%

## ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- ☐ ผ่นคกหน้าในพื้นที่ดำเนินการ 1.12%
- ☐ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 2.25%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 3.37%
- ☐ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 9.55%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 83.71%

## ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- ☐ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.69%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.54%
- ☐ ผ่นคกหน้าในพื้นที่ดำเนินการ 5.93%
- ☐ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 11.86%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 77.97%



## รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบปีโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 รายการ			440,965,200.00	440,965,200.00	182,205,699.00	33,197,323.00	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	ซ่อมแซมถนนคั่นคลองหน้าแม่กรณ์ - แมกก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [ 162399 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,950,000.00	4,950,000.00	1,902,994.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานบ้าน	งานซ่อมแซมถนนคั่นคลองเจ้าหัวงานฝายน้ำบี๊ โครงการ ชลประทานบ้าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอ บี๊ จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [ 162554 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	2,420,269.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานบ้าน	งานซ่อมแซมถนนคั่นคลอง RMC ฝายบี๊ ตำบล สถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [ 162555 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานบ้าน	งานซ่อมแซมถนนคั่นคลอง LMC น้ำเหง ตำบล นาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. - [ 162556 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,000,000.00	15,000,000.00	12,231,959.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานบ้าน	ถนนคั่นคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายลา (ขนาด กลาง) ตำบลแม่ลา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. - [ 162557 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,000,000.00	8,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการ ชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [ 162220 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,470,935.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(79) แก้สิ่งกีดขวางการไหลของน้ำหรืออาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - [ 167256 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	38,000,000.00	38,000,000.00	31,908,559.00	175,900.00	0.55
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(77) แก้สิ่งกีดขวางการไหลของน้ำหรืออาคารประกอบ ไค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [ 167254 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	37,788,890.00	30,176,863.00	79.86
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาร้าง ยาง-หนองขี้ขี้	ปรับปรุงที่ทำการฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (รัง ยาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาร้าง ยาง-หนอง ขี้ขี้ ตำบลวังยาง อำเภอคลองสูง จังหวัด กำแพงเพชร (โครงการชลประทานกำแพงเพชร) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175505 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อัน เนื่องมาจากพายุพัดเข้า จังหวัดร้อยเอ็ด (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 174989 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	640,000.00	640,000.00	640,000.00	78,558.00	12.27
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ดอนบน) อันเนื่องมาจากพายุพัดเข้า จังหวัดร้อยเอ็ด (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 174992 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	718,000.00	718,000.00	718,000.00	193,884.00	27.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ก่อสร้างอาคารเขื่อนประสะค บิเวณพื้นที่อ่างเก็บ น้ำอำปิล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ 2) - [ 174543 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	27,581,900.00	27,581,900.00	27,322,507.00	197,775.00	0.72
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคั่นคลองส่งน้ำสายหลักมีขวาอ่างเก็บ น้ำห้วยสาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. - [ 162599 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	31,000,000.00	31,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. - [ 162600 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคั่นคลองส่งน้ำสายหลักมีซ้ายอ่าง เก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. - [ 162616 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20,900,000.00	20,900,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคั่นคลองมีขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. - [ 162726 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	19,000,000.00	19,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงถนนเชื่อมคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอลองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [ 162740 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	68,000,000.00	68,000,000.00	48,072,286.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตเหนือ	(1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเขื่อนพระอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลสพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 166901 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,446,000.00	4,446,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝู่ม น้ำปากพื้งคอมบน	(7) แก้สิ่งกีดขวางอาคารประกอบ โครงการแก้มลิง บ้านทุ่งทับนิน ตำบลหม่อม อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช - [ 167318 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000,000.00	80,000,000.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	(1.4.1) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝายวัดตมและฝายการกั้นสถานการณ์น้ำ แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161637 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	2,234,518.00	38.86
สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	(1.4.12) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรฝู่มน้ำกัก ฝาย วัดตมและฝายการกั้นสถานการณ์น้ำ แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161648 ]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	559,300.00	559,300.00	559,300.00	139,825.00	25.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงคันกันน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. - [ 162700 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,341,000.00	24,341,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงถนนภายในบริเวณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม - [ 162701 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,483,000.00	4,483,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	แก้มลิงบ้านกือต ปริมาณเก็บกักน้ำ 52,800 ลบ.ม. จังหวัดยะลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175315 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,938,000.00	9,938,000.00	9,843,000.00	52,337.00	0.53
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ D5 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175384 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,989,000.00	9,989,000.00	9,892,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174978 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	18,573,100.00	18,573,100.00	18,573,100.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำจาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175500 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	34,751,400.00	34,751,400.00	34,751,400.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 2	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยคูทมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175497 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	18,307,600.00	18,307,600.00	18,307,600.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 2	โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175498 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	18,857,200.00	18,857,200.00	18,857,200.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 3	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนาจิว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174979 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,807,900.00	19,807,900.00	19,807,900.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 3	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174980 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,796,100.00	19,796,100.00	19,796,100.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมือดตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174869 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวิศวกรรม	โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยหม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175499 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,319,400.00	19,319,400.00	19,319,400.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่แว่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174868 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	980,000.00	980,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174870 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174871 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกลุ่มน้ำเขื่อนแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 167279 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,868,132.00	64.47
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175340 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161640 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่	ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามแสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174631 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,140,000.00	7,140,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่ปิงครั้ง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173435 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	1,637,840.00	59
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	อาคารบังกัณฑ์คลองนาทวีฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำปักษ์ปลิง-ชนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174745 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,717,000.00	24,717,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173441 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	8,272,000.00	8,272,000.00			0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	ปรับปรุงห้องส่วนประชาสัมพันธ์แอมแทรร์ กรมชลประทานสามแสน กรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175513 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	199,800.00	199,800.00	199,800.00		0.00
อื่น ๆ		(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [ 167342 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	33,000,000.00	33,000,000.00			0.00
อื่น ๆ		(32) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [ 167343 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00			0.00

สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยะ	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยะ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [ 164822 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	799,785.00	79.98
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยะ	(1.172.56) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคา โครงการชลประทานระยะ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [ 166537 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	663,646.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. - [ 162648 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,550,000.00	17,550,000.00	9,036,500.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. - [ 162650 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	24,500,000.00	24,500,000.00	16,060,900.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. - [ 162736 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,237,000.00	6,237,000.00	4,758,800.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยาฝั่งซ้าย กม.77+515 ถึง กม.77+900 ระยะทาง 0.385 จังหวัดอ่างทอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175528 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,417,000.00	1,417,000.00	1,407,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	ซ่อมแซมถนนลาดยางคันที่น้ำบางสี กม.0+000 ถึง 1+000 ระยะทาง 1.000 กม. จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175529 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,042,000.00	3,042,000.00	3,020,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม. 6+300 ถึง กม.8+200 เบื้องข่ง ฤ ระยะทาง 1.450 กม. จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175530 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,502,000.00	3,502,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.174.25) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเขม้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยเขม้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [ 166695 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,200,000.00	4,200,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14	อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน 2) - [ 174685 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 (คอกกวน) ฝั่งซ้าย ตำบลพรหม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.452 กม. - [ 162515 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลไม้ขีด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 8.037 กม. - [ 162752 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,400,000.00	15,400,000.00			0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำวีรอัน เนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน - [ 167278 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,834,999.00	80.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิง ท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [ 167281 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	45,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,032,067.00	22.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 167282 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,088,306.00	29.83
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.9) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161645 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,908,200.00	1,908,200.00	1,908,200.00	477,050.00	25.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.10) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161646 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	690,900.00	25
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.11) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำมูล ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161647 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,875,300.00	1,875,300.00	1,875,300.00	468,825.00	25.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.13) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161649 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,138,500.00	2,138,500.00	2,138,500.00	534,625.00	25.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.15) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161651 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	789,600.00	789,600.00	775,000.00	197,400.00	25.47
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.16) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161652 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	888,300.00	888,300.00	883,860.00	222,075.00	25.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.17) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161653 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,743,700.00	1,743,700.00	1,743,700.00	435,925.00	25.00



สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.18) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161654 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	756,700.00	756,700.00	752,560.00	189,175.00	25.14
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.19) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161655 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	526,400.00	526,400.00	524,480.00	131,600.00	25.09
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.20) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161656 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	625,100.00	625,100.00	625,100.00	156,275.00	25.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.21) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161657 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,283,100.00	1,283,100.00	1,283,100.00	320,775.00	25.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.22) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161658 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	592,200.00	592,200.00	586,620.00	148,050.00	25.24
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.23) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161659 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	625,100.00	625,100.00	621,680.00	156,275.00	25.14
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.26) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161662 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	559,300.00	559,300.00	556,540.00	139,825.00	25.12
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.27) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161663 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,776,600.00	1,776,600.00	1,776,600.00	396,182.00	22.30
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.28) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำคานันท์ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161664 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	921,200.00	921,200.00	921,200.00	205,428.00	22.30
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161666 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,677,900.00	1,677,900.00	1,677,900.00	374,172.00	22.30
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161667 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,316,000.00	1,316,000.00	1,316,000.00	293,468.00	22.30
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [ 163097 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,467,900.00	219,000.00	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.1) ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 163071 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,500,000.00	5,500,000.00	5,403,000.00	4,684,075.00	86.69
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่เกินกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161722 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3,904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [ 163064 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,495,145,600.00	299,029,200.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4,820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [ 163066 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,698,155,400.00	339,631,100.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163048 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,272,700.00	5,272,700.00	5,272,700.00	3,537,800.00	67.1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินที่) - [ 172899 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00			0.00

สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมติดตั้งฝายต้นน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอน เปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173152 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	314,600.00	314,600.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 สถานี ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161639 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,112,800.00	17,112,800.00	17,112,800.00		0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.5) บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV สถานีเจ้าพระยา ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161641 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	684,000.00	684,000.00	684,000.00	595,000.00	86.99
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.7) บำรุงรักษาโทรมาตรในอ่าง 123 สถานี ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161643 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,476,000.00	1,476,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการขึ้นน้ำชลประทาน	(1.1.596) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 161162 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	102,200.00	102,200.00	102,200.00	90,040.00	88.10
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์รับบริหารจัดการน้ำ .ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161166 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	730,000.00	730,000.00	730,000.00	594,114.00	81.39
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 172896 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอน เปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 172897 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 172898 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.2) โครงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร - [ 163088 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	996,000.00	996,000.00	996,000.00	858,162.00	86.16
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 163093 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	780,000.00	780,000.00	780,000.00	619,286.00	79.4
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [ 163094 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	832,000.00	832,000.00	832,000.00	577,318.00	69.39
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝายส่งน้ำ และบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [ 163095 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	412,500.00	412,500.00	412,500.00	287,838.00	69.78
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 163098 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,196,261.00	79.75
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [ 163099 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	900,000.00	900,000.00	900,000.00	791,715.00	87.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.4) ค่าใช้จ่ายข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [ 163109 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	732,000.00	732,000.00	732,000.00	637,600.00	87.1
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163112 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,883,500.00	6,883,500.00	6,883,500.00	5,862,470.00	85.17
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.5.11) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [ 163085 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	556,000.00	556,000.00	556,000.00	418,320.00	75.24
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7.13) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [ 163118 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,297,200.00	6,297,200.00	6,297,200.00	4,729,741.00	75.11
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2926) ซ่อมแซมสาระระดับสถานีอุทกวิทยา . ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [ 166262 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	540,000.00	540,000.00	540,000.00	229,920.00	42.58
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2927) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [ 166263 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	360,000.00	360,000.00	360,000.00	115,200.00	32.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.1) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่จางอุสมารา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163122 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,187.00	75.23
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.2) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่ทะลพลอง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163123 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	29,225.00	36.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.3) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่พริก (แม่จาง) จังหวัดลำปาง - [ 163124 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	51,744.00	64.68

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.4) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนกั้นคอนกรีต จังหวัดลำปาง - [ 163125 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	55,473.00	69.34
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.5) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [ 163126 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,548.00	50.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.6) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 163127 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,519.00	63.15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.7) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี - [ 163128 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00		80,000.00	44,480.00	55.6
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.8) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยนกอก จังหวัดเพชรบุรี - [ 163129 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	52,510.00	65.64
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.9) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนบางเหนียวคำ จังหวัดภูเก็ต - [ 163130 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,990.00	68.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.11) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 163132 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00		40,000.00	24,740.00	61.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.12) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จังหวัดชลบุรี - [ 163133 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,240.00	63.10
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.13) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 163134 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,051.00	70.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.14) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนคลองห้วยซ่าง จังหวัดพิจิตร - [ 163135 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,910.00	72.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.15) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [ 163136 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	22,990.00	57.48
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [ 172928 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,429,000.00	7,429,000.00	7,429,000.00		0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝายลำห้วยสับลอย ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [ 173073 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	4,615,971.00	1,247,521.00	27.03
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝายแก่งคำออน ตำบลนาโก อำเภออินทราชนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [ 173074 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,600,000.00	2,600,000.00	2,459,984.00	871,534.00	35.43
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [ 173075 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,500,000.00		7,343,035.00	1,398,685.00	19.05
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [ 173076 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	1,735,904.00	44.51
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝายห้วยสีผึ้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [ 173077 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,900,000.00	7,900,000.00	7,339,408.00	1,716,103.00	23.38
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประชุมระบายน้ำขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประชุมระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 167406 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	787,500.00	787,500.00	787,500.00	571,314.00	72.55
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง - [ 167399 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,788,000.00	1,788,000.00	1,788,000.00	1,225,374.00	68.53
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.26) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - [ 167408 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,350,000.00	9,350,000.00	9,350,000.00	4,076,765.00	43.6
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ กว.20+500-กว.22+500 ตำบลสามชัย อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 167617 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	200,000,000.00	200,000,000.00	198,156,400.00	68,848,058.00	34.74
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [ 167618 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	48,551,000.00	19,596,162.00	40.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163008 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,555,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	856,688.00	55.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาลิงแควลุ่ม - [ 163011 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	22,430,000.00	22,430,000.00	10,062,890.00	1,568,769.00	15.59
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานขยายเขื่อนรับไฟฟ้า - [ 163067 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,000,000.00	4,000,000.00	3,948,216.00	1,943,923.00	49.24
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(2.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163047 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,002,800.00	6,002,800.00	6,002,800.00	2,392,123.00	39.85
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(4.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163050 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,864,600.00	5,864,600.00	5,864,600.00	4,262,865.00	72.69
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(5.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163052 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,343,000.00	4,343,000.00	4,343,000.00	2,210,228.00	50.89
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร - [ 163056 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	120,000,000.00	120,000,000.00			0.00
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [ 172900 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	7,195,985.00	72.69

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนวิศวกรรม สสป.14	คำสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการพระราชดำริ ค่ายนครสวรรค์ สะพานข้ามลำน้ำสะแกกรัง จังหวัด เพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175324 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	131,800.00	131,800.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อ บรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175364 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	22,037,000.00	22,037,000.00	22,037,000.00	6,029,287.00	27.36
สำนักงานชลประทานที่ 15		ปรับปรุงถนนเข้าวังนางผ่ายคลองนางนอง ระยะ 2 ตำบลคูระ อำเภอคูระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 5.116 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175077 ]		ยังไม่ดำเนินการ	22,782,100.00	22,782,100.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ปรับปรุงลาดยางพาราแอสฟัลติก คลองส่งน้ำสาย 1R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.000 กม. (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 175036 ]		ยังไม่ดำเนินการ	4,223,000.00	4,223,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ปรับปรุงลาดยางพาราแอสฟัลติก คลองส่งน้ำสาย 1L-2R-LMC(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสนม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 1.000 กม. (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 175037 ]		ยังไม่ดำเนินการ	4,223,000.00	4,223,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ปรับปรุงถนนลาดยางคั่นคลองระบาย 1x-ร.1 ฝั่ง ชายและฝั่งขวา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 6.277 กม. (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 175106 ]		ยังไม่ดำเนินการ	21,742,500.00	21,742,500.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ปรับปรุงลาดยางพาราแอสฟัลติก คลองระบายน้ำ สายใหญ่(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 9.680 กม. (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 175107 ]		ยังไม่ดำเนินการ	42,645,700.00	42,645,700.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ปรับปรุงลาดยางพาราแอสฟัลติก คลองส่งน้ำสาย LMC(ปะเหลียน) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 3.000 กม. (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 175108 ]		ยังไม่ดำเนินการ	14,334,900.00	14,334,900.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ปรับปรุงลาดยางพาราแอสฟัลติก คลองระบายน้ำ สายซอย2สาย(ปะเหลียน) ตำบลแหลมสนม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทาง 7.450 กม. (โอน เปลี่ยนแปลง 4) - [ 175109 ]		ยังไม่ดำเนินการ	33,233,400.00	33,233,400.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1R-MC (ด้วย แรงงาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด- กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัด สงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175189 ]		ยังไม่ดำเนินการ	165,000.00	165,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 16		ซ่อมแซมคันกันน้ำ ปรุ.หารอ่างทอง (โครงการ พัฒนาอุโมงค์น้ำย่อยพุด) โครงการชลประทานพิบูลย์ ตำบลคอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175190 ]		ยังไม่ดำเนินการ	1,988,126.00	1,988,126.00			0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(19) คำดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [ 163158 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	191,728,091.00	62,762,989.00	32.74
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	(5) คำดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167272 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	11,594,778.00	62.67
สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ ทรัพยากรดิน	(1.2) คำสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหาร โครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167268 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	933,233.00	71.79
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและ ประเมินผลโครงการ	(1.1) คำดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [ 167267 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	537,987.00	67.25
สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดการน้ำโดย ความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่าย ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161642 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00	144,000.00	40,160.00	27.89
สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรบ้านอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161644 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00		0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา		ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัด กาลสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173260 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและ อุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ	(1.3) คำดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,618,195.00	72.36
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 13	คำสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการอ่างเก็บน้ำลำ เจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175033 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,981,100.00	1,981,100.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	สถานีสูบน้ำหรือระบบส่งน้ำสาคราวัรี PR1 ตำบล คำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175181 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	6,860,000.00	6,860,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 6	ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคาร ประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [ 174690 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	80,000,000.00	80,000,000.00			0