



บันทึกข้อความ

พ.ล.บอ. 4890 / ๖๒

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๒๓๓๔

ที่ สบอ(บร.)๐๔/ ๕๓๗ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) ประจำปีวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

งป 6763

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ.

ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) ประจำปีวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกันยายนของกรมชลประทาน และ สบอ. คือ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการเบิกจ่ายปัจจุบันของ สบอ. ร้อยละ ๖๖.๗๙ โดยที่ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน และส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา มีผลการเบิกจ่าย ณ วันรายงานล่าสุด คิดเป็น ๒๔.๕๖%, ๔๕.๖๐% และ ๘๙.๖๕% ตามลำดับ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง และศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ มีผลการเบิกจ่าย ณ วันรายงานสูงสุด คิดเป็น ๙๙.๙๑%, ๙๙.๖๓% และ ๙๙.๕๗% ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ วิวิทยูรวงศ์)

บร.บอ.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒

-ทราบ

-ส่ง ผอ.สนง., ผอ.ท.ท.๑


ที่อ.ไม่ดท.ทบ.

(นายธีระพล ตังสมบุญ)

ผส.บอ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒


ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 17 กันยายน 2562



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรุณาเลือก รายการงบประมาณ ▼

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562

โครงการ / หน่วยงาน	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	รายงาน เบิกจ่าย ค่าสุ
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0.00	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0.00	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	6,676,500	0	6,676,500	6,050,232	0	6,050,232	90.62	03/09/2
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	72,322,460	43,741,660	28,580,800	17,765,630	9,597,850	8,167,780	24.56	17/09/2
ส่วนอุทกวิทยา	17,794,000	0	17,794,000	16,706,300	0	16,706,300	93.89	17/09/2
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	6,900,000	1,500,000	5,400,000	6,185,628	803,000	5,382,628	89.65	17/09/2
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	34,933,274	27,330,274	7,603,000	15,927,855	8,825,726	7,102,129	45.60	17/09/2
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	5,285,100	0	5,285,100	5,105,258	0	5,105,258	96.60	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	11,936,400	0	11,936,400	11,437,285	0	11,437,285	95.82	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	10,542,900	0	10,542,900	10,503,731	0	10,503,731	99.63	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	15,236,400	0	15,236,400	14,503,344	0	14,503,344	95.19	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13,216,000	0	13,216,000	13,203,737	0	13,203,737	99.91	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	11,263,500	0	11,263,500	11,139,881	0	11,139,881	98.90	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	8,770,400	0	8,770,400	8,457,275	0	8,457,275	96.43	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	8,903,500	0	8,903,500	8,087,038	0	8,087,038	90.83	17/09/2
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	12,865,800	0	12,865,800	12,810,673	0	12,810,633	99.57	17/09/2
ส่วนยุทธศาสตร์	730,000	0	730,000	661,474	0	661,474	90.61	10/09/2
รวมทั้งสิ้น	237,376,234	72,571,934	164,804,300	158,545,342	19,226,576	139,318,726	66.79	