



บันทึกข้อความ

ทท ๗1๒๒

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖ 14๖.๑๑๔๖/๖๓
ที่ กพง ๐๖/ ๕๐๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 17๒๐๑๖
เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) 15๐๑๖
เรียน ผอ.ผง. ๗๒453๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ รายการ งบประมาณทั้งโครงการ จำนวน ๒๐,๗๘๙.๔๐ ล้านบาท งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๑๕๗.๖๘ ล้านบาท ผลประกวดราคาทั้งสิ้น ๒๐,๑๗๖.๖๖ ล้านบาท สรุปดังนี้

1. ลงนามสัญญา จำนวน ๒๓ รายการ ผลประกวดราคา ๓,๐๖๖.๐๖ ล้านบาท
๒. งานที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒๓ รายการ ผลประกวดราคา ๑๗,๑๑๐.๖๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานการจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รธร. รชว. รธบ. และ รธส.
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)
ผอ.ผง.
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

ทราบ
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ ทค. ๑๖๓๖.๑
๓๓๑๒

นางสาวสิทธี สานเดโชพล
รธน
๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓

- ททท
- เรียง นอ.สงน., นอ.พด.

เพื่อไม่รบกวน

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)
ผส.บอ.
๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓

Scan

1. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	จำนวน	งบประมาณทั้งโครงการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ราคากลาง	ผลประกวดราคา	ผลต่างของผลประกวดราคา ราคากับงบประมาณ	ร้อยละ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ ราคากลาง	ร้อยละ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	46	20,789.40	4,157.68	20,474.01	20,176.66	612.74	2.95	297.35	1.45	
1. ลงนามสัญญา	23	3,207.00	641.20	3,134.71	3,066.06	140.94	4.39	68.65	2.19	
2. ได้ผู้รับจ้าง	23	17,582.40	3,516.48	17,339.29	17,110.60	471.80	2.68	228.70	1.32	

รายละเอียดรายการงานการจัดซื้อจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปี พ.ศ. 2563

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ปีงบประมาณ		งบประมาณทั้งโครงการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ราคากลาง	ผลประกวดราคา	ผู้ประกอบการ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ งบประมาณ	ร้อยละ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ ราคากลาง	ร้อยละ	สถานะปัจจุบัน
			เริ่มต้น	สิ้นสุด										
		รวม 46 รายการ			20,789.3957	4,157.6792	20,474.0054	20,176.6590		612.7367	2.95	299.8527	1.46	
1	กพท.	(229) จ้างก่อสร้างฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย - [185702]	2563	2564	175.0000	35.0000	174.9987	174.4000	บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990)	0.6000	0.34	0.5987	0.34	- ลงนามสัญญา - สัญญาเลขที่ กจ.9/2563 (สพด.) ลว. 27 เม.ย.63
2	กพท.	(208) จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [185681]	2563	2565	380.0000	76.0000	380.2955	375.3573	บจก.บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์	4.6427	1.22	4.9382	1.30	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.24/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค. 63
3	กพท.	(228) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย - [185701]	2563	2564	136.0000	27.2000	135.8704	135.5000	บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990)	0.5000	0.37	0.3704	0.27	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.8/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค. 63
4	กพท.	(206) จ้างก่อสร้างฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี - [185679]	2563	2564	141.0000	28.0000	137.0923	134.9161	บจก.กรงไทยเทรดเดอร์	6.0839	4.31	2.1762	1.59	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.3/2563 (สพด.) ลว. 5 มิ.ย. 63
5	กพท.	(207) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี - [185680]	2563	2564	150.0000	30.0000	150.4845	148.2514	บจก.ส.เขมรรัฐ อินดีลตี้	1.7486	1.17	2.2331	1.48	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.4/2563 (สพด.) ลว. 5 มิ.ย. 63
6	กพท.	(62) จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำสามชัย ตำบลสามชัย อำเภอสีทิงพระ จังหวัดสงขลา - [185947]	2563	2565	952.0000	190.4000	952.1890	951.8800	ทจก.ชินวาระสถาปัตย์	0.1200	0.01	0.3090	0.03	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.27/2563 (สพด.) ลว. 11 มิ.ย.63
7	สอส.	(13) จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม) - [185718]	2563	2564	98.0000	19.6000	97.9862	82.7147	กิจการร่วมค้า FWTG JV	15.2853	15.60	15.2715	15.59	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.15/2563 (สพด.) ลว. 15 พ.ค.63
8	สอส.	(15) จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร - [185720]	2563	2564	80.0000	16.0000	79.9924	65.5080	กิจการร่วมค้า PWFS JV	14.4920	18.11	14.4844	18.11	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.16/2563 (สพด.) ลว. 15 พ.ค.63

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ปีงบประมาณ		งบประมาณทั้งโครงการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ราคากลาง	ผลประกวดราคา	ผู้ประกอบการ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ งบประมาณ	ร้อยละ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ ราคากลาง	ร้อยละ	สถานะปัจจุบัน
			เริ่มต้น	สิ้นสุด										
9	สอ.ส.	(14) จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน เจ้าพระยา ฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [185719]	2563	2565	270.0000	54.0000	269.9993	245.3197	กิจการร่วมค้า PFOWS JV	24.6803	9.14	24.6796	9.14	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.22/2563 (สพด.) ลว. 29 พ.ค.63
10	ส.บ.ก.	(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการ ชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง - [185049]	2563	2565	30.0000	6.0000	24.3085	24.3085	1.บ.จก. สามารถ เอ็นจิ เนียริง คอนซัลแตนท์ 2.บ.จก.ซีกามา ไฮโดร คอนซัลแตนท์	5.6915	18.97	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.17/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63
11	ส.บ.ก.	(35) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อน ภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก - [185740]	2563	2564	15.0000	3.0000	12.3874	12.3874	1.บ.จก. เมก้าเทค คอนซัลแตนท์ 2.บ.จก. อลานา เอ็นจิเนีย ริง 3.บ.จก. พิสุทธิ เทคโนโลยี	2.6126	17.42	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.15/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63
12	ส.บ.ก.	(36) จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอกจากเขื่อนผาจุก-ศรีสังขาลย์-สวรรคโลก จังหวัด อุตรดิตถ์ - [185741]	2563	2564	15.0000	3.0000	13.4536	13.4536	1.บ.จก. วายที คอนซัล แตนท์ 2.บ.จก. เซ้าอีสเอเชีย เทคโนโลยี 3.บ.จก. พีซีเค อินเตอร์ เนชั่นแนล 4.บ.จก. เอส พี ที คอนซัล แตนท์	1.5464	10.31	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.16/2563 (สพด.) ลว. 27 พ.ค.63
13	ส.บ.ก.	(3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำโตน้อย จังหวัดอุบลราชธานี - [185050]	2563	2565	35.0000	7.0000	28.4536	28.4536	1.บ.จก. โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ 2.บ.จก. เอ กรุป คอนซัล แตนท์	6.5464	18.70	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.33/2563 (สพด.) ลว. 27 พ.ค.63
14	ส.บ.ก.	(33) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่ม น้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดอุดรธานี- จังหวัดหนองคาย - [185738]	2563	2565	50.0000	10.0000	43.5473	43.5473	1.บ.จก. เอส เค แมเนจ เม้นท์ แอนแพลนนิ่ง 2.บ.จก. ฟลัดเวย์ 3.บ.จก. เมก้าเทค คอนซัลแตนท์	6.4527	12.91	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.26/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63
15	ส.บ.ก.	(34) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่ม น้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี - [185739]	2563	2565	50.0000	10.0000	43.9321	43.9321	1.บ.จก. พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ 2.บ.จก. ปัญญา คอนซัล แตนท์	6.0679	12.14	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.22/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63
16	ส.บ.ก.	(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท - [185048]	2563	2565	35.0000	7.0000	28.2855	28.2855	1.บ.จก. สยามเทคกรุป 2.บ.จก. วิชชาญ	6.7145	19.18	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.42/2563 (สพด.) ลว. 29 พ.ค.63
17	ส.บ.ก.	(27) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี - [185732]	2563	2565	35.0000	7.0000	34.9855	34.9855	บ.จก. ปัญญา คอนซัลแตนท์	0.0145	0.04	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.24/2563 (สพด.) ลว. 29 พ.ค.63

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ปีงบประมาณ		งบประมาณทั้งโครงการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ราคากลาง	ผลประกวดราคา	ผู้ประกอบการ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ งบประมาณ	ร้อยละ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ ราคากลาง	ร้อยละ	สถานะปัจจุบัน
			เริ่มต้น	สิ้นสุด										
18	สบก.	(31) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาคาราคาซังและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต - [185736]	2563	2564	25.0000	5.0000	23.7255	23.7255	1.บจก. ฟลัดเวย์ 2.บจก. เอสเค แมนเนจเม้นท์ แอนด์แพลนนิ่ง 3.บจก. ชลนวัต	1.2745	94.90	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.25/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63
19	สบก.	(29) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [185734]	2563	2565	40.0000	8.0000	34.2618	34.2618	1.บจก. ชลนวัต 2.บจก. เอเซีย แล็บ แอนด์คอลลิคชันแดนท์ 3.บจก. เอส ทู โอ คอนซัลท์	5.7382	14.35	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.27/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค.63
20	สบก.	(32) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะตวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [185737]	2563	2565	35.0000	7.0000	30.3393	30.3393	1.บจก. มหานคร คอนซัลแตนท์ 2.บจก.แอนแดค คอนซัลแตนท์	4.6607	13.32	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.28/2563 (สพด.) ลว.29 พ.ค.63
21	สบก.	(25) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใตใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี - [185730]	2563	2565	40.0000	8.0000	35.2002	35.2002	1.บจก. ธรา คอนซัลแตนท์ 2.บจก. เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์	4.7998	12.00	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.30/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63
22	สบก.	(37) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ - [185742]	2563	2564	20.0000	4.0000	17.3337	17.3337	1.บจก. ศรีเอทีพี เทคโนโลยี 2.บจก. อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์	2.6663	13.33	-	0.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ จ.29/2563 (สพด.) ลว. 28 พ.ค.63
23	สพญ.	(56) ประชูประบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประชูประบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - [185941]	2563	2565	400.0000	80.0000	385.5900	382.0000	บจก.วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	18.0000	4.50	3.5900	0.93	- ลงนามสัญญาแล้ว - สัญญาเลขที่ กจ.25/2563 (สพด.) ลว. 10 มิ.ย.63
24	กพท.	(57) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ 6 ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำพังกันน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - [185942]	2563	2564	200.0000	40.0000	182.5981	179.9000	บจก.ดับเบิลยูเคซี	20.1000	10.05	2.6981	1.48	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - เสนอกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน (วันที่ 22 พ.ค.63)
25	กพท.	(3) ชุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ - โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [186210]	2563	2564	170.0000	34.0000	151.9556	151.0000	พจก.เล่าซุยเซ็งก่อสร้าง	19.0000	11.18	0.9556	0.63	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - รอลงนามในสัญญา
26	กพท.	(205) จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร - [185678]	2563	2566	986.0000	197.2000	985.6505	981.1900	บจก.พระราม 2 การ์โยธา	4.8100	0.49	4.4605	0.45	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รมว.กษ. ขยายระยะเวลา (วันที่ 4 มิ.ย.63)
27	กพท.	(60) จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [185945]	2563	2565	300.0000	60.0000	301.2043	299.9690	บจก.เอส ซี ซี 1995	0.0310	0.01	1.2353	0.41	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงอนุมัติรับราคา (วันที่ 29 พ.ค.63) - ส่ง ผสพ.พต. ทำสัญญา (วันที่ 5 มิ.ย.63) - อยู่ระหว่างตอบผลอุทธรณ์ (วันที่ 15 มิ.ย.63)

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ปีงบประมาณ		งบประมาณทั้งโครงการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ราคากลาง	ผลประกวดราคา	ผู้ประกอบการ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ งบประมาณ	ร้อยละ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ ราคากลาง	ร้อยละ	สถานะปัจจุบัน
			เริ่มต้น	สิ้นสุด										
28	กพท.	(203) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนาว จังหวัดเชียงใหม่ - [185676]	2563	2565	363.0000	72.6000	377.8518	359.9037	บจก.อุดมศักดิ์เชียงใหม่	3.0963	0.85	17.9481	4.75	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - เสนอกรมลงนามไปกระทรวงขอนแก่นผู้จ้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กพัน (วันที่ 9 มิ.ย.63)
29	กพท.	(2) คลองผันน้ำลำปะทิว-สระหวาด พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) - [186209]	2563	2567	1,606.9210	321.3842	1,600.8389	1,590.0000	บจก.ทองมา คอนแทรคเตอร์	16.9210	1.05	10.8389	0.68	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - เสนอกรมลงนามไปกระทรวงขอนแก่นผู้จ้าง (วันที่ 8 เม.ย.63)
30	กพท.	(58) โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [185943]	2563	2564	475.0000	95.0000	475.0425	474.7000	บจก.แสงชัยโชค	0.3000	0.06	0.3425	0.07	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รว.กช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กพัน (วันที่ 22 พ.ค.63) - ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 2 มิ.ย.63)
31	กพท.	(227) อ่างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา - [185700]	2563	2564	480.0000	96.0000	479.9875	478.8000	ทจก.พีจิตรสุวรรณ วิศวกร	1.2000	0.25	1.1875	0.25	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รว.กช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กพัน (วันที่ 1 มิ.ย.63)
32	กพท.	(59) อ่างก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกะแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [185944]	2563	2564	256.0000	51.2000	262.8019	255.8000	ทจก.พีจิตรสุวรรณ วิศวกร	0.2000	0.08	7.0019	2.66	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - ปรับลดราคาและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กพัน (วันที่ 20 พ.ค. 63) - ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 12 มิ.ย.63)
33	กพท.	(61) อ่างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง - [185946]	2563	2565	390.0000	78.0000	389.6983	329.0000	บจก.ไทยโพลีคอนส์	61.0000	15.64	60.6983	15.58	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา (วันที่ 4 มิ.ย.63) - ส่ง ผสพ.ท. ทำสัญญา (วันที่ 8 มิ.ย.63)
34	สพญ.	(3) อ่างก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย- [186178]	2563	2565	361.5580	72.3116	356.1116	355.9000	บจก.เอส.เทค.ซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น	5.6580	1.56	0.2116	0.06	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รว.กช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กพัน (วันที่ 22 พ.ค.63) - ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 2 มิ.ย.63)
35	สพญ.	(4) อ่างก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย- [186179]	2563	2565	465.8383	93.1677	442.8296	442.0000	ทจก.พีนิจอุตสาหกรรม	23.8383	5.12	0.8296	0.19	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รว.กช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กพัน (วันที่ 25 พ.ค.63) - ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 27 พ.ค.63)
36	สพญ.	(209) อ่างก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์ชื่อ (ลำกระเจวน) จังหวัดชัยภูมิ - [185682]	2563	2565	696.0000	139.2000	695.7349	653.9900	บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990)	42.0100	6.04	41.7449	6.00	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างจัดสิ่งหนึ่งสิ่ง สอง. พิจารณาความเหมาะสมของราคาไปกระทรวง
37	สพญ.	(2) อ่างก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ - [186203]	2563	2567	969.0000	193.8000	968.9961	967.3000	บจก.ส.ชมรมรัฐ อินดัสตรี	1.7000	0.18	1.6961	0.18	- ใต้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างกรมส่งหนังสือไปขอความเห็นชอบจาก สบ. (วันที่ 10 เม.ย.63) - อยู่ระหว่างต่อรองราคาคตามวงเงินที่ สบ.

ลำดับที่	สำนัก	รายการงาน	ปีงบประมาณ		งบประมาณทั้งโครงการ	งบประมาณปีปัจจุบัน	ราคากลาง	ผลประกวดราคา	ผู้ประกอบการ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ งบประมาณ	ร้อยละ	ผลต่างของผล ประกวดราคากับ ราคากลาง	ร้อยละ	สถานะปัจจุบัน
			เริ่มต้น	สิ้นสุด										
38	สพญ.	(3) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา - [186189]	2563	2566	2,821.5830	564.3166	2,788.1788	2,783.0000	กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอส	38.5830	1.37	5.1788	0.19	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงของอนุมัติสั่งจ้าง (วันที่ 17 เม.ย.63)
39	สพญ.	(5) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา - [186191]	2563	2566	2,861.6410	572.3282	2,821.6468	2,822.9000	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์	38.7410	1.35	1.2532	0.04	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงของอนุมัติรับราคา (วันที่ 21 เม.ย.63)
40	สพญ.	(2) ประดิษฐ์ระบบน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการ ประดิษฐ์ระบบน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร - [186198]	2563	2564	400.0000	80.0000	399.9327	398.0000	บจก.น้ำก้อก่อสร้าง	2.0000	0.50	1.9327	0.48	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา (วันที่ 10 มิ.ย.63) - ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 11 มิ.ย.63ป)
41	สพญ.	(4) จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝิ่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) โครงการเชื่อมต่อน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิตถ์ - [185004]	2563	2565	980.0000	196.0000	952.3419	949.0000	บจก.ชัยเจริญไมตรี	31.0000	3.16	3.3419	0.35	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รว.กช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน (วันที่ 4 มิ.ย.63)
42	สพญ.	(151) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [185330]	2563	2564	480.0000	96.0000	474.2484	473.9000	บจก.วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล	6.1000	1.27	0.3484	0.07	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างกรมลงนามไปกระทรวงอนุมัติสั่งจ้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน (วันที่ 29 พ.ค.63)
43	สพญ.	(150) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสี่ชัย ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา - [185329]	2563	2564	400.0000	80.0000	383.9004	382.7000	บจก.ตั้งเจริญ	17.3000	4.33	1.2004	0.31	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รว.กช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน (วันที่ 2 มิ.ย.63)
44	สพญ.	(3) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝิ่งซ้าย สัญญาที่ 2 อ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี - [185013]	2563	2565	270.0000	54.0000	260.8986	260.0000	บจก.บางแสนมหานคร	10.0000	3.70	0.8986	0.34	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา/เสนอ รว.กช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน (วันที่ 2 มิ.ย.63)
45	สพญ.	(26) จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายห้วงงานและอาคารประกอบโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้วงงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ - [185402]	2563	2565	754.8544	150.9709	748.9112	748.7450	ทจก. อูบลุ่งเรืองกลกาล	6.1094	0.81	0.1662	0.02	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงของอนุมัติสั่งจ้าง (15 พ.ค.63)
46	สขป.5	(159) ก่อสร้างประตูปรับน้ำห้วยก้านแวง โครงการประตูปรับน้ำห้วยก้านแวง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ - [186044]	2563	2565	895.0000	179.0000	837.9326	772.9000	ทจก.อึ้งแซเฮง	122.1000	13.64	65.0326	7.76	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว - เสนอกระทรวงอนุมัติสั่งจ้าง (วันที่ 8 พ.ค.63)