



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๕๕/๒๕๕๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๐๖.๑๒๕๐

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑,๑๘๘ รายการ ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๘๓.๕๓๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๖ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๗๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๐๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๖.๐๖๐๑ ล้านบาท จำนวน ๖๔๙ รายการ รายการ ผลเบิกจ่าย ๓๙.๑๗๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๕๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๕ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๕ ยังไม่ดำเนินการ ๓๐๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๙ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ เนื่องจากถูกขโมยเข้าโครงการมดตะรบบสายไฟฟ้าเมนที่เดินจากหม้อแปลง และระบบสายไฟมอเตอร์ เมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่า มีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด และรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธ)

ผดป.ผง.

เรียน อช. ลำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สน., ผอ.ธ.พด., ทน.๑-๙ มอ.

11๖1 พมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน

มติ ครม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 64
ฉบับ 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.1406 ล้านบาท
เบิก 3,083.5376 ล้านบาท 66.96%

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 1,108 รายการ 93.26%

ยกเลิก 2 รายการ 0.17%

ตัวชี้วัดโครงการ

พื้นที่งบประมาณ 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่
พื้นที่งบประมาณ 902,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 856,195 ไร่ 86.28%

ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 10.84 ล้าน ลบ.ม. 64.76%
ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 125,643 ครัวเรือน 89.07%

ข้อมูลสารสนเทศตาม CEN-Project
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
15 มิ.ย. 64

มติ ครม.
14 ก.ย. 64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

กปร.
ปี 2564

24 รายการ

426,4720 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

1,183,3080 ล้านบาท

1,562,3015 ล้านบาท

94,7000 ล้านบาท

83,0889 ล้านบาท

70,0000 ล้านบาท

1,185,2702 ล้านบาท

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
24 รายการ
(ส่งมอบ) - %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
30 รายการ
แล้วเสร็จ 14 รายการ
38.90 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4 รายการ
แล้วเสร็จ 1,040 รายการ
97.36 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 รายการ
แล้วเสร็จ 0.0996 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.11

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 รายการ
แล้วเสร็จ 63,3195 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.21

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 รายการ
แล้วเสร็จ 32,9997 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.14

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
17 รายการ
แล้วเสร็จ 5.4 รายการ
82.18 %

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 64

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 64

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 64

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 64

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 64

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 64

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563/2564

ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมปี 2564

โครงการปรับปรุงทุ่งสถานีสูบน้ำฝายไฟฟ้า 4 สถานี

โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่และคลองระบบน้ำฝาย 8 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่และคลองระบบน้ำฝาย 8 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2564

ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

กรมชลประทานได้สนับสนุนการดำเนินงานตามรายงานประจำปี (ปี พ.ศ. 2564 - 2565) ให้รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้

4,605.1406 ล้านบาท จำนวน 1,188 รายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้

พื้นที่ชลประทาน 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มพื้นที่ 16.74 ล้าน ลบ.ม. และสร้างระบบชลประทาน 141,057 ไร่

สร้างเขื่อน 3,083.5376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.96 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ 78 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,108 รายการ

คิดเป็นร้อยละ 93.27 (สามารถเพิ่มความจุพื้นที่ 10.84 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64.76 เพิ่มพื้นที่

ชลประทาน 856,165 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.28 และสร้างระบบชลประทาน 125,643 ไร่ คิดเป็นร้อยละ

0.17 (งบประมาณ 0.9768 ล้านบาท) เนื่องจากไม่สามารถ

ปรับปรุงพื้นที่ชลประทานได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ดังนี้

1,666.0601 ล้านบาท จำนวน 649 รายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ดังนี้

พื้นที่ชลประทาน 1,657,922 ไร่ ความจุเพิ่มพื้นที่ 0.31 ล้าน ลบ.ม. และสร้างระบบชลประทาน 150,088 ไร่

ผลเบิกจ่าย 39.1728 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

158 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.35 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 184 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.35

58 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.99 และยกเลิก 305 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.31 (เนื่องจากถูกยกเลิก

เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรม

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรม

หรือระยะเร่งด่วนเป็นต้นไปของโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรม

ในรูปของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ของกรมชลประทานได้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานได้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

หรือระยะเร่งด่วนเป็นต้นไปของโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรม

และศูนย์ฝึกอบรม

รายงานประจำปีงบประมาณ : มิถุนายน 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบอาคารเรียน ๒๐๑๔ ในหลายประเภทและพื้นที่โรงเรียนไทย ทำให้การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนได้ก้าวหน้าขึ้น โดยจะส่งมอบให้ภายในเดือนธันวาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเดิม แต่สามารถส่งมอบอาคารเรียนได้ก่อนกำหนด

ไม่ส่งมอบอาคารเรียนตามแผนที่กำหนด

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยดำเนินการจ้างให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัย ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัย และดำเนินการจ้างให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัย ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัย

รวมพื้นที่การดำเนินงาน 13,213 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ปลูกเพิ่ม 900 ไร่ พื้นที่ปลูกเพิ่ม 51,291 ไร่ ความชุ่มชื้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และลดน้ำท่วม 13,213 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท 44 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 485.1965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.00 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบอาคารเรียน 30 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 14 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 9.63 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ปลูกเพิ่ม 33,791 ไร่ ลดน้ำท่วม 1,927 ไร่)

และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลัน และเกิดประสิทธิผล

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ปลูกเพิ่ม 827,424 ไร่ ความชุ่มชื้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และลดน้ำท่วม

ระยะเวลาดำเนินงาน : มิถุนายน 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท 1,046 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,495.0767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.70 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,040 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 1.21 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ปลูกเพิ่ม 822,374 ไร่ และลดน้ำท่วม 123.716 ไร่)

ไม่ส่งมอบอาคารเรียนตามแผนที่กำหนด

4. โครงการปรับปรุงสถานีสับสัญญาณด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกฤษฎ์มนต์ธวัช : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงสถานีสับสัญญาณด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงสถานีสับสัญญาณด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 เป็นการดำเนินงานเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทงานก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10.00 และประเภทการจ้างผู้ปฏิบัติงาน โดยแต่ละโครงการได้ดำเนินการตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงสถานีสับสัญญาณด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

สิงหาคม 2565

5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบองเพ็ด 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

นายกฤษฎ์มนต์ธวัช : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบองเพ็ด 9

ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบองเพ็ด 9

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 63.3195 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.21 อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 70.00

6. โครงการพัฒนาระบบชลประทานการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายกฤษฎ์มนต์ธวัช : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 32.9997 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.14 อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 60.00

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายจ่ายที่ดำเนินการในส่วนกลางของหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมตำรวจ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,185,2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,006,8457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.95 ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ 54 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 17 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และพื้นที่ช่วง ปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 29 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและพื้นที่ช่วง ปี 2565

ให้ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือน

รับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,126.1852 ล้านบาท จำนวน 620 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0991 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 136 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 177 รายการ ยังไม่ดำเนินการ

305 รายการ และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากการโยกย้ายหน่วยงานราชการระบบสายไฟฟ้าเดิมจากหม้อแปลง

และระบบสายไฟฟ้าเดิมของโครงการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าเดิมที่เดิมหม้อแปลงได้รับจัดสรร

จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ลักษณะงาน : เป็นงานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดทำแหล่งน้ำ
ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 539.8749 ล้านบาท จำนวน 29 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 39.0737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.24 ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 22 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี

งบประมาณ 2565 จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564

และครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

จำแนกตามรายการงาน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 78 รายการ

สำนัก/กอง	รวมทั้งสิ้น		ม.ค. ค.ร.ม. วันที่ 8 มิ.ย. 64		ม.ค. ค.ร.ม. วันที่ 15 มิ.ย. 64		ม.ค. ค.ร.ม. วันที่ 14 ก.ย. 64		คำสั่งนายก 29 ก.ย. 64 สถานีวิทยุห้วยผาค้อไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบกลาง		คำสั่งนายก 29 ก.ย. 64 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และ คลองระบบน้ำที่ 9		คำสั่งนายก 29 ก.ย. 64 การระบายน้ำห้วยแม่ประจักษ์		งบกลาง กปร. ปี 2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	78	2,059.91	24	426.47	30	898.57	4	52.29	1	94.70	1	83.09	1	70.00	17	434.79
สชป.1	3	91.43													3	91.43
สชป.2	6	357.74			2	262.23									4	95.51
สชป.3	3	48.28					3	48.28								
สชป.4	3	105.11													3	105.11
สชป.5	1	29.99			1	29.99										
สชป.6	6	199.42			4	144.42									2	55.00
สชป.8	1	4.01					1	4.01								
สชป.10	1	8.62													1	8.62
สชป.13	3	71.29													3	71.29
สชป.14	2	153.09									1	83.09	1	70.00		
สชป.15	1	7.84													1	7.84
สคก.	48	983.10	24	426.47	23	461.93			1	94.70						

การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 78 รายการ

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			กิจกรรม (แนบลิ้งค์/ไฟล์/อ้างอิง เก็บไว้/cc)	งบประมาณ (ล้านบาท)					ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		งบประมณ	งบประมณ	งบประมณ	งบประมณ	งบประมณ		
				รวมทั้งสิ้น จำนวน 78 รายการ											
1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) ประจำปี 2564	สทป.1	ศคส.1	โครงการประตูละบายน้ำบ้านป่าคำ พร้อม ระบบส่งน้ำ	แม่คำปู	สัปดาห์ทอง	เชียงใหม่	ประตูระบายน้ำ	45.0000	44.7704	43.7750	97.78	99.00		
2	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) ประจำปี 2564	สทป.1	คส.ตป.1	โครงการจัดหาที่ดินปลูกสร้างถาวรบ้านลือชัยหัว เลื้อยพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ่างเก็บน้ำบ้าน จันทน์พร้อมระบบส่งน้ำ		กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	อื่นๆ	31.9937	29.2825	17.9298	61.23	53.00		
3	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) ประจำปี 2564	สทป.1	ศคป.แม่ฮ่องสอน	โครงการปรับปรุงอาคารโถงกับการกักขยะฝาย ป่ามะผ้า (บริเวณศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)	สบป่อง	ป่ามะผ้า	แม่ฮ่องสอน	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	18.0000	17.3775	15.4415	88.86	78.00		
4	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทป.2	คป.พะเยา	ชุดออกกักกันพะเยา ลำบาเก็บคั้นนมบ้านนาง, บ้านคุ่นแม่ไล่ อำเภอมือเมือง จังหวัดพะเยา	บ้านค้อน, บ้านนาง, บ้านคุ่นแม่ไล่	เมือง	พะเยา	ชุดออกลำน้ำ	160.0000	147.9683	35.5088	24.00	47.70		
5	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทป.2	คป.พะเยา	หนองแม่สังทราย ระยะ 3 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	ชุดออกลำน้ำ	120.0000	114.2635	16.7731	14.68	41.00		
6	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) ประจำปี 2564	สทป.2	คป.พะเยา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยวังเต๋ บ้านและปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ร่วมไม่ขัดข้องจากพื้นที่ผู้จัดไว้ปล่อยเศษซากตาม พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ห้วยวังเต๋	ปง	พะเยา	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	22.1220	21.8030	18.1482	83.24	92.00		
7	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) ประจำปี 2564	สทป.2	คส.ตป.2(ลำปาง)	โครงการปรับปรุงฝายลือชัยลุ่มน้ำปาวพร้อมระบบ ส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เมืองงาย	แม่ใจ	ลำปาง	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	30.0940	29.8643	29.2783	98.04	97.00		
8	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) ประจำปี 2564	สทป.2	ศคป.น่าน	โครงการปรับปรุงฝายมาลาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	หนองแดง	แม่จริม	น่าน	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	12.5910	12.4572	11.8102	94.81	95.00		
9	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) ประจำปี 2564	สทป.2	คป.ลำปาง	โครงการพัฒนาลิขังบ้านนาเกียดพร้อมระบบส่งน้ำอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (จัดหาน้ำส่งน้ำ ลุ่มน้ำห้วยนาหวายบ้านนาเกียด)	นาเกียด	เถิน	ลำปาง	พัฒนาลิขัง	32.0000	31.3823	22.7829	72.60	63.00		

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			กิจกรรม (แบ่งสี/สาย/อ่างเก็บน้ำ/ฯ)	งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน/ชี้แจงเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		วงเงิน ครม.อนุมัติ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
10	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทป.3	กรมประมง	ระบบระบายน้ำคลองวังแสง ตำบลดอนคา อำเภอท่าละโค จังหวัดนครศรีธรรมราช	ดอนคา	ท่าละโค	นครศรีธรรมราช	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	18.0000	16.0304	13.4801	84.09	70.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับกรมประมงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและอำเภวยะยิงขอขอยื่นความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองวังแสงขึ้น “โคกเจ็ด” พายุพัดแปรช่น “เตียนมู” และพายุพัดแปรช่น “คนปจ” ทำให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ เกิดน้ำท่วมเอียบพหล่นและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
11	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทป.3	กรมประมง	ระบบระบายน้ำคลองธารพาร ตำบลธารพาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช	ธารพาร	หนองบัว	นครศรีธรรมราช	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	18.0000	17.2531	9.8771	57.25	65.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับกรมประมงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและอำเภวยะยิงขอขอยื่นความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองธารพารขึ้น “โคกเจ็ด” พายุพัดแปรช่น “เตียนมู” และพายุพัดแปรช่น “คนปจ” ทำให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ เกิดน้ำท่วมเอียบพหล่นและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
12	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทป.3	กรมประมง	ปรับปรุง ทนคลองหม หรืออาคารประกอบ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครศรีธรรมราช	ลาดยาว	ลาดยาว	นครศรีธรรมราช	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	15.0000	15.0000	5.0626	33.75	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับกรมประมงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและอำเภวยะยิงขอขอยื่นความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหมขึ้น “โคกเจ็ด” พายุพัดแปรช่น “เตียนมู” และพายุพัดแปรช่น “คนปจ” ทำให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ เกิดน้ำท่วมเอียบพหล่นและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
13	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบฯ) ประจำปี 2564	สทป.4	สทป.4	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองบัว	เมือง	ตาก	อ่างเก็บน้ำ	40.0000	39.8632	27.2284	68.30	79.00	
14	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบฯ) ประจำปี 2564	สทป.4	สทป.4	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ยกรบะ	สามเงา	ตาก	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	26.0075	25.6491	24.8655	96.94	70.00	
15	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบฯ) ประจำปี 2564	สทป.4	สทป.4	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ยกรบะ	สามเงา	ตาก	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	40.0000	39.5943	5.7603	14.55	5.00	
16	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทป.5	คป.น้ำ	ชลประทานน้ำในน้ำ (บ้านกลาง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอตาก) จังหวัดตาก	ท่าโพธิ์	ตาก	ตาก	ชลประทาน	30.0000	29.9900	13.4405	44.82	77.00	

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			กิจกรรม (แต่ไม่ถึงสาย/อาจเกินก็ได้/etc.)	งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน/สิ่งส่งมอบ/สิ่งแจ้งเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จติดบัญชีอุปกรณ์คร... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		วงเงิน ครม. อนุมัติ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
17	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทป.6	คป.ร้อยเอ็ด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านดอนแก้ว ตำบลวังฆวน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	40.0000	39.4152	35.5088	90.09	97.00	
18	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทป.6	คป.ร้อยเอ็ด	แก้ไขสิ่งแวดล้อมเขตพร้อมอาคารประกอบ บริเวณท้ายกัก 1.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลวังฆวน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	แก้ไขสิ่งแวดล้อม	45.0000	45.0000	35.9696	79.93	67.00	
19	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทป.6	คป.ร้อยเอ็ด	แก้ไขสิ่งแวดล้อมพร้อมอาคารประกอบ บริเวณท้ายกัก 0.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลวังฆวน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	แก้ไขสิ่งแวดล้อม	40.0000	40.0000	37.1753	92.94	67.00	
20	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สทป.6	คป.ขอนแก่น	โครงการขุดลอกแก้ไขหนองน้ำขี้เหล็ก พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านม่วง	หนองเรือ	ขอนแก่น	ขุดลอกลำน้ำ	18.0000	18.0000	17.8326	99.07	90.00	
21	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สทป.6	คป.ขอนแก่น	โครงการขุดลอกแก้ไขหนองน้ำขี้เหล็ก พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านม่วง	หนองเรือ	ขอนแก่น	ขุดลอกลำน้ำ	37.0000	37.0000	34.2438	92.55	90.00	
22	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทป.6	คป.ชัยภูมิ	แก้ไขสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อท่ออาคารประกอบ ตำบลหัวทะเล อำเภอป่าโมก จังหวัดชัยภูมิ	หัวทะเล	บ้านหินฆวนรงค์	ชัยภูมิ	แก้ไขสิ่งแวดล้อม	20.0000	20.0000	19.8720	99.36	98.00	
23	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทป.8	คป.นครราชสีมา	แก้ไขสิ่งแวดล้อมใกล้แก่งแม่สี 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเสนา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	เสนา	สูงเนิน	นครราชสีมา	แก้ไขสิ่งแวดล้อม	4.0110	4.0050	0.5576	13.92	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
24	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สทป.10	คป.ป่าสักชลสิทธิ์	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ศูนย์น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงหัวคัน และคำจ้างในการบริหารจัดการกสิกรรมกลุ่มน้ำป่าสัก	หนองบัว	พัฒนามาธิคม	อุทัย	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	8.8030	8.6190	8.4164	97.65	95.00	
25	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สทป.13	คป.กาญจนบุรี	โครงการจัดทำน้าลดน้ำต้นทุนด้านการบริหารจัดการระบบควบน้กับกรมชลประทาน	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	อื่นๆ	9.9700	9.7730	7.2592	74.28	70.00	
26	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สทป.13	คป.กาญจนบุรี	โครงการจัดทำน้าลดน้ำต้นทุนด้านการบริหารจัดการระบบควบน้กับกรมชลประทาน	โคไ้ว	สังขะบุรี	กาญจนบุรี	อื่นๆ	31.1650	30.7802	20.8503	67.74	55.00	
27	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สทป.13	คป.กาญจนบุรี	โครงการจัดทำน้าลดน้ำต้นทุนด้านการบริหารจัดการระบบควบน้กับกรมชลประทาน	ป่าสัก	สังขะบุรี	กาญจนบุรี	อื่นๆ	31.4000	30.7398	24.4160	77.43	55.00	
28	วันที่ 29 กันยายน 2564	สทป.14	คป.เพชรบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำและระบายน้ำคลองลำน้ำใหญ่สาขา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี					86.9400	83.0889	63.3195	76.21	70.00	
29	วันที่ 29 กันยายน 2564	สทป.14	คป.เพชรบูรณ์	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำหัวแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	ท่าคอย	ท่ายาง	เพชรบุรี	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก	70.0000	70.0000	32.9997	47.14	60.00	

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			กิจกรรม (แบ่งสี/สาย/อ้างเก็บน้ำ/etc.)	งบประมาณ (ล้านบาท)				ร้อยละผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน/สิ่งส่งมอบ/ติดปัญหาอะไร... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		วงเงิน ครม. อนุมัติ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
30	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทปจ.) ประจำปี 2564	สทป.15	ผศร.ปากพนัง	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยอ้ง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	อื่นๆ	9,3560	7,8391	2,4236	30.92	95.00	
31	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง	บางตลาด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565
32	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลงมืออ้ออำเภอยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 1 เครื่อง	ลงมืออ้อ	คยอสะเป็ด	ยะลา	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565
33	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	ท่าทอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565
34	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	น้ำทอง	น้ำทอง	ขอนแก่น	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565
35	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565
36	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลโนนทราย อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่อง	โนนทราย	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565
37	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565

ลำดับ	มติดะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			กิจกรรม (เน้นสิ่ง/ฯ/ย/อ้างเก็บน้ำ/etc.)	งบประมาณ (ล้านบาท)				รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน/สิ่งลงเงินเดิม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		วงเงิน ครม. อนุมัติ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
54	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลสวนล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850			เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนมิถุนายน 2565	
55	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัด กาญจนบุรี จำนวน 3 เครื่อง	ม่วงชุม	ห้วยม่วง	กาญจนบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				
56	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง	ม่วงชุม	ห้วยม่วง	กาญจนบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850				
57	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	น้ำทอง	น้ำทอง	ขอนแก่น	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				
58	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	น้ำทอง	น้ำทอง	ขอนแก่น	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850				
59	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง	लगเหนือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				
60	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง	लगเหนือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850				
61	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				
62	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850				

ลำดับ	มติดะรงฐรณคกร	สำนัค	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			กิจกรรม (เผำลลิ่ง/ฝ่าย/อำง กัศนั้ข้ขะ)	งบประมาณ (สำนับท)					ร้อยลศผลการ ค้ำเน่งงำน	สถำนะการค้ำเน่งงำน/สั้เง่งกัศนั้เด่ง เช่น อยู่ระหว่างค้ำเน่งงำน/แล้วเสร็จ/ค้ำปัญหำอยู่ลศกร... เน่งคัศน
					ค้ำลล	อำนอ	จ้งหวัค		วงเงน ครม. อนุมัติ	วงเงน	เบ่งจ่าย	ร้อยละ			
63	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	เครื่งสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 24 นิ้ว สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกล จ้งหวัคนนทบุรี จำนวน 1 เครื่ง	บงลลคค	ปำกเกร็ด	นนทบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560					
64	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	เครื่งสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกล จ้งหวัคนนทบุรี จำนวน 1 เครื่ง	บงลลคค	ปำกเกร็ด	นนทบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850					
65	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	เครื่งสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 24 นิ้ว สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกลทึ่ 5 จ้งหวัคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 เครื่ง	ห้คควร	เมื่อง	พระนครศรีอยุธยา	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560					
66	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	เครื่งสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกลทึ่ 5 จ้งหวัคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่ง	ห้คควร	เมื่อง	พระนครศรีอยุธยา	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850					
67	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	เครื่งสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 24 นิ้ว สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกลทึ่ 2 จ้งหวัคสิงห์บุรี จำนวน 1 เครื่ง	ห้คคอง	เมื่อง	สิงห์บุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560					
68	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	เครื่งสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกลทึ่ 2 จ้งหวัคสิงห์บุรี จำนวน 1 เครื่ง	ห้คคอง	เมื่อง	สิงห์บุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850					
69	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	รถชุดขุดไม่ระเบิดไฮดรอลิกไปป์คัทเตอร์ ชนิดปั๊มขยายด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกลทึ่ 6 จ้งหวัคกาญจนบุรี จำนวน 3 คัน	ม่วงชุม	ห้คคอง	กาญจนบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์	42.0000	42.0000					
70	วันทึ่ 15 มิถุนำยน 2564	สคก.	สคก.	รถชุดขุดไม่ระเบิดไฮดรอลิกไปป์คัทเตอร์ ชนิดปั๊มขยายด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) สำนั้ข้ขะเครื่องจักรกลทึ่ 3 จ้งหวัคขอนแก่น จำนวน 2 คัน	น้คคอง	น้คคอง	ขอนแก่น	จัดซื้อครุภัณฑ์	28.0000	28.0000					

ลำดับ	มติดะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			กิจกรรม (แม่เหล็ก/สาย/ถังเก็บ/ฯ)	งบประมาณ (ล้านบาท)				รายละเอียดการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน/สิ่งแวดล้อม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		วงเงิน ครม. อนุมัติ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
71	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทก.	สทก.	รถชุดชนิดปั๊มเคลื่อนที่ไฮดรอลิกที่ติดตั้งเข้า ชนิดปั๊ม เลื่อนขยายด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 2 คัน	สวนพเนืือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	จัดซื้อครุภัณฑ์	28.0000	28.0000				
72	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทก.	สทก.	รถชุดชนิดปั๊มเคลื่อนที่ไฮดรอลิกที่ติดตั้งเข้า ชนิดปั๊ม เลื่อนขยายด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คัน	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	จัดซื้อครุภัณฑ์	28.0000	28.0000				
73	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทก.	สทก.	รถชุดชนิดปั๊มเคลื่อนที่ไฮดรอลิกที่ติดตั้งเข้า ชนิดปั๊ม เลื่อนขยายด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คัน	วังเตตรา	เมือง	พระนครศรีอยุธยา	จัดซื้อครุภัณฑ์	28.0000	28.0000				
74	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทก.	สทก.	รถชุดชนิดปั๊มเคลื่อนที่ไฮดรอลิกที่ติดตั้งเข้า ชนิดปั๊ม เลื่อนขยายด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คัน	ท่าทอง	เมือง	พิษณุโลก	จัดซื้อครุภัณฑ์	28.0000	28.0000				
75	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทก.	สทก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ชนิดขยายระบบไฮ ดรอลิกขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา จำนวน 3 เครื่อง	คานลิ่ง	หาดใหญ่	สงขลา	จัดซื้อครุภัณฑ์	7.8560	7.8560				
76	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทก.	สทก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ชนิดขยายระบบไฮ ดรอลิกขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง	คานลิ่ง	หาดใหญ่	สงขลา	จัดซื้อครุภัณฑ์	21.8850	21.8850				
77	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทก.	สทก.	รถชุดชนิดปั๊มเคลื่อนที่ไฮดรอลิกที่ติดตั้งเข้า ชนิดปั๊ม เลื่อนขยายด้วยระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา จำนวน 3 คัน	คานลิ่ง	หาดใหญ่	สงขลา	จัดซื้อครุภัณฑ์	42.0000	42.0000				

ลำดับ	ชนิดของรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)					รายละเอียดการดำเนินงาน
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กิจกรรม (แม่ลิง/ฝ่าย/อ้าง กับน้ำ/ccc.)	วงเงิน ครม. อนุมัติ	วงเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
78	วันที่ 29 กันยายน 2564	สศค	ทบวงบมล	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี การทำฝายน้ำและทำรั้วรักษาบมล		เมือง	พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุง/ซ่อมแซม	94.7000	94.7000	0.0996	0.11	10.00
													การดำเนินงานเป็น 2 ประเภท คือ 1. งานก่อสร้าง ปันจุ้นอุ้รระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10.00 2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ โยงเครื่องสูบน้ำพร้อมการติดตั้งระบบ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565