



บันทึกข้อความ

5464

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กษ๑๐๖/๒๐๕/๒๕๖๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

กษ.๖๒๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑,๑๘๘ รายการ ผลการเบิกจ่าย ๓,๔๕๙.๕๒๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๒ ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๖๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๓ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๐๙๑.๖๒๘๓ ล้านบาท จำนวน ๖๖๗ รายการ ผลการเบิกจ่าย ๕๙๖.๑๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๕๔๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๖ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด และรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาด้วยแล้ว

(นางสลลธิพย์ วีระวงษ์)

ตป.๒ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.ธช., ผอ.ธ.ทด., ทน.๑-๙ ผอ.๑๑๖ ผท.ผอ.
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๕ ส.ค. ๒๕๖๕

๕ ส.ค. ๒๕๖๕
(นายประยูร เขื่อนใจ)

ผช.จช.3 รักษาการแทน ผส.บอ.



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กรมชลประทาน

ผลการดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายก อบมิตงบกลาง 64
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.1406 ล้านบาท
เบิก 3,459.5256 ล้านบาท 75.12 %



ผลการดำเนินงาน



แล้วเสร็จ
1,125 รายการ 94.70 %



ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ
61 รายการ 5.13 %



ยกเลิก
2 รายการ 0.17 %

ตัวชี้วัดของโครงการ



พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่



พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 860,965 ไร่ 86.76 %



ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 11.28 ล้าน ลบ.ม. 67.38 %



ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 126,203 ครัวเรือน 89.47 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565



มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

24 รายการ

426.4720 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตรวจรับครุภัณฑ์
24 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วง
ฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
สำหรับรองรับการแก้ไขปัญห
อุทกภัยและภัยแล้ง

มติ ครม.
15 มิ.ย.
64

44 รายการ

1,183.3080 ล้านบาท
เบิกจ่าย 757.0953 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 63.98

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
22 รายการ
• แล้วเสร็จ 22 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหภัยแล้ง
ปี 2563/2564

มติ ครม.
14 ก.ย.
64

1,046 รายการ

1,562.3015 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,534.2087 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.20

• แล้วเสร็จ 1,044 รายการ
• ยกเลิก 2 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบป.เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64

ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิด
อุทกภัย และปัญหภัยแล้ง ปี 2564

คำสั่งนายก
29 ก.ย.
64

1 รายการ

94.7000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0.0996 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.11

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

คำสั่งนายก
29 ก.ย.
64

1 รายการ

83.0889 ล้านบาท
เบิกจ่าย 73.3511 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.28

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและ
ระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3
และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคาร
ประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

คำสั่งนายก
29 ก.ย.
64

1 รายการ

70.0000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 42.8261 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 61.18

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สบป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

กปร.
ปี 2564

71 รายการ

1,185.2702 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1,051.9448 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.75

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
12 รายการ
• แล้วเสร็จ 59 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2564



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กรมชลประทาน

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565



ผลการดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายก อบุติถึงกลาง 65

รวม 2 ครั้ง จำนวน 667 รายการ

งบประมาณ 2,091.6283 ล้านบาท เบิก 596.1323 ล้านบาท 28.50%



ผลการดำเนินงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

9 รายการ
1.35 %

จัดซื้อ-จัดจ้าง

22 รายการ
3.30 %

ดำเนินการก่อสร้าง

544 รายการ
81.56 %



แล้วเสร็จ 90 รายการ 13.49 %

ยกเลิก 2 รายการ 0.30 %

ตัวชี้วัดของโครงการ



ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 93,979 ไร่ 5.67 %

ครัวเรือน 130,088 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 14,997 ครัวเรือน 11.53 %



มติ ครม.
29 มี.ค.
65

กปร.

ปี 2565



620

รายการ



1,126.1852

ล้านบาท



เบิกจ่าย 403.9747 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 35.87

- แล้วเสร็จ 90 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 514 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 รายการ
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ
- ยกเลิก 2 รายการ

28.57 %



ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.



พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่



ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565



47

รายการ



965.4431

ล้านบาท



เบิกจ่าย 192.1576 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.90

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 รายการ
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ

14.10 %

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหา
แหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ
โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ประจำปี 2565



ส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. 2564 – 2565) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท จำนวน 1,188 รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 141,057 ครัวเรือน ผลการเบิกจ่าย 3,459.5256 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.12 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 1,125 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.70 (สามารถเพิ่มความจุกักเก็บ 11.28 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67.38 เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 860,965 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.76 และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 126,203 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.47) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.13 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 (งบประมาณ 0.9768 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,091.6283 ล้านบาท จำนวน 667 รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน ผลเบิกจ่าย 596.1323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.49 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 93,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.67 และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 14,997 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.53) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 544 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.56 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.30 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 (เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน)

สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้



งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : สิงหาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 757.0953 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.98 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 22 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 22 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 10.02 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 34,791 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,427 ครัวเรือน)

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564

และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กรกฎาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,534.2087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.20 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 1,044 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 1.26 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,776 ครัวเรือน) และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

4. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกรัฐมนตรีนุมา : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล เพื่อรับน้ำนองตามแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทงานก่อสร้าง ปันจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 55.00 และประเภทการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยเครื่องสูบน้ำพร้อมการติดตั้งระบบ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3

และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมา : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองส่งน้ำ 1 ขวา – สายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองระบายน้ำ ดี 9 เพื่อควบคุมการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 73.3511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.28 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 90.00

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุเมติ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหาย และการพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ จะทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 42.8261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.18 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 85.00

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,051.9448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.75 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 29 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์อุทกภัย ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,126.1852 ล้านบาท จำนวน 620 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 403.9747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.87 ผลการดำเนินงานดำเนินการแล้วเสร็จ 90 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 514 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 965.4431 ล้านบาท จำนวน 47 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 192.1576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.90 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 30 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2564 - 2565

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)									ผลประโยชน์ที่ได้รับ								หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่างเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				แล้วเสร็จ	ยกเลิก	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)		พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)		ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)		ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)		
							ร้อยละ 1 - 40	ร้อยละ 41 - 80	ร้อยละ 81 - 99	รวม			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น	6,696.7688	4,055.6580	60.56	1,855	9	22	309	223	73	605	1,215	4	900	-	2,650,220	954,944	17.05	11.28	271,145	141,200	
1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4,605.1406	3,459.5256	75.12	1,188	-	-	0	33	28	61	1,125	2	900	-	992,298	860,965	16.74	11.28	141,057	126,203	
1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.4720			24				24		24											
1.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.3080	757.0953	63.98	44				2	20	22	22		900		51,291	34,791	15.48	10.02	13,213	2,427	
1.3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.3015	1,534.2087	98.20	1,046							1,044	2			827,424	826,174	1.26	1.26	123,896	123,776	
1.4 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	94.7000	0.0996	0.11	1				1		1					56,020				1,088		
1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.0889	73.3511	88.28	1				1	1	1					42,563				2,800		
1.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.0000	42.8261	61.18	1				1		1					15,000				60		
1.7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	1,185.2702	1,051.9448	88.75	71				5	7	12	59										
2. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,091.6283	596.1323	28.50	667	9	22	309	190	45	544	90	2	-	-	1,657,922	93,979.00	0.31	-	130,088	14,997	
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.1852	403.9747	35.87	620	7	7	291	180	43	514	90	2			1,657,922	93,979	0.31		130,088	14,997	ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
2.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	965.4431	192.1576	19.90	47	2	15	18	10	2	30											

หมายเหตุ :

1. ยกเลิก 4 รายการ ได้แก่

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2564

1. ช่อมแซมสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 บานฝาท่อ (Discharge Pipe) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 0.4884 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
2. ช่อมแซมสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 บานฝาท่อ (Discharge Pipe) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 0.4884 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2565

1. ช่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1144 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
2. ช่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านจิกรากขา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1102 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

จำแนกตามรายการงานอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 61 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน สง.อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
				รวมทั้งสิ้น จำนวน 61 รายการ				1,637.3484	615.9249	37.62	1.11
1	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง	บางตลาด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	7.8560	-	-	-
2	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง	ลวงเหนือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	7.8560	-	-	-
3	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	ท่าทอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	7.8560	-	-	-
4	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	7.8560	-	-	-
5	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	7.8560	-	-	-
6	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่อง	หันตรา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	7.8560	-	-	-
7	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	7.8560	-	-	-
8	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	7.8560	-	-	-
9	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง	บางตลาด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	23.5680	-	-	-
10	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง	ลวงเหนือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	23.5680	-	-	-
11	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง	ท่าทอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	23.5680	-	-	-
12	35.87107284	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 เครื่อง	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	23.5680	-	-	-
13	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 เครื่อง	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	23.5680	-	-	-

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน สง.อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
14	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบล หันตรา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 เครื่อง	หันตรา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	23.5680	-	-	-
15	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	23.5680	-	-	-
16	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	23.5680	-	-	-
17	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง	บางตลาด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	21.8850	-	-	-
18	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลलगวเหนืออำเภอตอยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง	लगวเหนือ	ตอยสะแก	เชียงใหม่	21.8850	-	-	-
19	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	ท่าทอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	21.8850	-	-	-
20	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	21.8850	-	-	-
21	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	21.8850	-	-	-
22	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่อง	หันตรา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	21.8850	-	-	-
23	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	21.8850	-	-	-
24	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	21.8850	-	-	-
25	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สขป.2	คป.พะเยา	ชุดลอกวัชพืชเยา ตำบลบ้านต๋อม,บ้านสา,บ้านดุ่น,แม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	บ้านต๋อม, บ้านสา, บ้านดุ่น,แม่ใส	เมือง	พะเยา	147.9683	88.9843	60.14	60.00
26	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สขป.2	คป.พะเยา	หนองเล็งทราย ระยะ 3 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	114.2635	30.1487	26.39	53.00
27	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สขป.6	คป.ร้อยเอ็ด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านดอนแก้ว ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	39.4152	38.0950	96.65	98.00
28	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สขป.6	คป.ร้อยเอ็ด	แก้มลิงกุดแซ่พพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	45.0000	43.0050	95.57	98.00

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน สง.อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
29	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สขป.6	คป.ร้อยเอ็ด	แก้มลิงกุดปึกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงงาม	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	40.0000	37.1753	92.94	98.00
30	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สขป.5	คป.น้ำอูน	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำอูน (บ้านกลาง) ตำบลกุดไฮ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดไฮ	กุดบาก	สกลนคร	29.9900	13.4405	44.82	93.00
31	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัด กาญจนบุรี จำนวน 3 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	7.8560	-	-	-
32	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัด กาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	21.8850	-	-	-
33	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัด ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	7.8560	-	-	-
34	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัด ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	21.8850	-	-	-
35	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง	लगเหนือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	7.8560	-	-	-
36	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง	लगเหนือ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	21.8850	-	-	-
37	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	7.8560	-	-	-
38	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	21.8850	-	-	-
39	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง	บางตลาด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	7.8560	-	-	-
40	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง	บางตลาด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	21.8850	-	-	-
41	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 เครื่อง	หันตรา	เมือง	พระนครศรีอยุธยา	7.8560	-	-	-
42	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่อง	หันตรา	เมือง	พระนครศรีอยุธยา	21.8850	-	-	-
43	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัด พิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	ท่าทอง	เมือง	พิษณุโลก	7.8560	-	-	-
44	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัด พิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	ท่าทอง	เมือง	พิษณุโลก	21.8850	-	-	-
45	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัด สงขลา จำนวน 3 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	7.8560	-	-	-
46	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สคก.	สคก.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัด สงขลา จำนวน 1 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	21.8850	-	-	-
47	วันที่ 29 กันยายน 2564	สคก.	คป.บางบาล	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี ครม การส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล		เมือง พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	94.7000	0.0996	0.11	55.00

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละผลการดำเนินงาน
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน สง.อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
48	วันที่ 29 กันยายน 2564	สขป.14	คบ.เพชรบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี			เพชรบุรี	83.0889	73.3511	88.28	90.00
49	วันที่ 29 กันยายน 2564	สขป.14	คบ.แก่งกระจาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	ท่าคอย	ท่ายาง	เพชรบุรี	70.0000	42.8261	61.18	85.00
50	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.4	สขป.4	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข่อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองบัวใต้	เมือง	ตาก	39.8632	30.6628	76.92	87.00
51	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.4	คป.ตาก	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองไม้แดง	ยกกระบือ	สามเงา	ตาก	25.6491	25.4441	99.20	85.00
52	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.4	คป.ตาก	โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านหนองแม่เลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่ ๑	ยกกระบือ	สามเงา	ตาก	39.5943	18.3064	46.23	60.00
53	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.6	คป.ขอนแก่น	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเปือย พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	18.0000	17.9006	99.45	98.00
54	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.6	คป.ขอนแก่น	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองฝ้ายสามร้อย พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	37.0000	34.6355	93.61	93.00
55	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.13	คป.กาญจนบุรี	โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกรกกริยงและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	9.7730	7.7046	78.84	95.00
56	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.13	คป.กาญจนบุรี	โครงการจัดหาสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีไล่ป่า	ไล่โว่	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	30.7802	25.1322	81.65	80.00
57	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.13	คป.กาญจนบุรี	โครงการจัดหาสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุนนาค	ปางสนุก	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	30.7398	27.5029	89.47	80.00
58	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.15	ผศ.ปากพอง	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หูล่อง	ปากพอง	นครศรีธรรมราช	7.8391	3.1222	39.83	97.00
59	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.1	คส.ขป.1	โครงการจัดหาสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ		กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	29.2825	23.8663	81.50	62.24
60	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.2	คป.ลำปาง	โครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านนาเบี้ย)	นาโป่ง	เถิน	ลำปาง	31.3823	26.1051	83.18	77.00
61	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	สขป.10	คบ.ป่าสักชลสิทธิ์	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสถาน้ำป่าสักพร้อมปรับภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถาน้ำป่าสัก	หนองบัว	พัฒนานิคม	ลพบุรี	8.6190	8.4164	97.65	95.00