



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eสบอ (ปด.๐๔/๓๗๕/๒๕๖๕) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ 6816

เรียน ผส.บอ.

ตามการประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่แนบ โดยส่งไฟล์ excel ให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาทางไลน์กลุ่ม “จัดทำแผน สบอ.” พร้อมทั้งบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามกำกับยืนยันข้อมูลทุกหน้า ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ. ต่อไป

(นายสิทธิกร แสงสว่าง)

บร.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผบ.บอ.

เรียน ผอ.ส่วนฯ, ผอช.ภาคฯ และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



บันทึกข้อความ

 มทบ 3163
19/5/65

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๘ ภายใน ๒๓๓๒

ที่ สบอ (๑) ๕๘๕ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน ผชช.อท.๑ ผชช.อท.๒ ผชช.จช.๓ ผอ.ส่วนฯ ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ตามที่กรมชลประทานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การทำงานในด้านการบริหารจัดการน้ำ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ขอเชิญ ผชช.อท.๑, ผชช.อท.๒, ผชช.จช.๓ และผู้บริหารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน หรือสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE (ZOOM Meeting ID: ๙๓๓ ๙๙๘๙ ๐๓๐๔ Passcode: ๑๘๖๔๐๔) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

๑. ผอ.ส่วนฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓

๒. ผอช.ภาค และทน.๑-๙ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓

หรือประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

เรียน ปลด.บอ.

- จัดเตรียมข้อมูล ตามคำสั่งกระทรวงที่ 2.5 ลงวันที่ ๑๖/๔/๖๕

- มอบ ปลด.บอ. เข้าร่วมประชุมด้วย

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผส.บอ.

19 ส.ค. 65

ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๒.๑ การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำชี-มูล (โดย ผจน.บอ.)
- ๒.๒ สถานการณ์อ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงกว่า Upper Rule Curve (โดย ผจน.บอ.)
- ๒.๓ การใช้ฐานสถานะระบบโทรมาตร การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
คาดการณ์ (โดย ผปน.บอ. และ ผอท.บอ.)
- ๒.๔ แนวทางการใช้พื้นที่ และกิจกรรมการดำเนินงาน ของสถานีทดลองการใช้น้ำ
ชลประทานที่ ๓ ห้วยบ้านยาง (โดย ผชน.บอ.)
- ๒.๕ การบริหารงบประมาณ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (โดย ผปบ.บอ.)
- งบประมาณกันหลัอมปี
 - การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
 - สถานะความพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
 - ค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
- ๓.๑ การจัดงานเกษียณ สบอ. (โดย ผบท.บอ.)

หมายเหตุ : มอบ ผบท.บอ. สรุปรายงานการประชุม
มอบ ผปน.บอ. จัดเตรียมสถานที่ประชุม

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล												หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		699.6293			304.9134	43.58		379.5874	54.26	421.8304	60.29	269.0629	38.46		1.3444	0.19	0.0135	0.00		
(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	160.1930	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.3867	0.24		24.7732	15.46	40.9220	25.55	119.2710	74.45			0.00		0.00	สบอ. ได้รับจัดสรรงบ 119.061 ล้านบาท และโอนจัดสรรให้ สขป.9 ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเอง 41.132 ล้านบาท	
(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	16.5853	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	0.0294	0.18		3.3171	20.00	6.6341	40.00	9.9512	60.00			0.00		0.00		
(5) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8445]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	15.0000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	4.2822	28.55		8.4088	56.06	6.2980	41.99	8.6680	57.79		0.03	0.23		0.00	เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 8,702,000.00 บาท เป็นงานพัฒนา ระบบโทรมาตรสถานีหลัก สามเสน (จ้างเหมา) คาดการณ์วันที่ผูกพัน 30 มิ.ย. 65 ระยะเวลาสัญญา 270 วัน **อยู่ระหว่างรอกองแผนดำเนินการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ**	
(4) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8444]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	27.0000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	26.9300	99.74		21.6000	80.00	26.9300	99.74	0.0000	0.00		0.07	0.26		0.00	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 26.9300 ล้านบาท	
(1.710) บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2902]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	0.6840	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6609	96.63		0.6373	93.18	0.6840	100.00	0.0000	0.00			0.00		0.00		
(1.709) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2901]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	0.1440	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0654	45.42		0.1440	100.00	0.1440	100.00	0.0000	0.00			0.00		0.00		
(1.708) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2900]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.6639	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	1.0287	38.62		1.9145	71.87	1.9505	73.22	0.7134	26.78			0.00		0.00	สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 2.6639 ล้านบาท	
(1.706) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2898]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	3.7380	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	1.4124	37.78		2.6701	71.43	2.7048	72.36	1.0332	27.64			0.00		0.00	สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 3.7380 ล้านบาท	
(1.705) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำมูล ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2897]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.2838	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.8818	38.61		1.6339	71.54	1.6688	73.07	0.6150	26.93			0.00		0.00	สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 2.2838 ล้านบาท	
(1.704) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำกก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2896]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	0.8834	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.2660	30.11		0.6383	72.25	0.6743	76.33	0.2091	23.67			0.00		0.00	สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65	
(1.703) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปิง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2895]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.7326	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.9877	36.14		1.9217	70.32	1.9577	71.64	0.7749	28.36			0.00		0.00	สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 2.7326 ล้านบาท	
(1.701) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำวัง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2893]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.1648	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.3791	32.55		0.8336	71.57	0.8696	74.66	0.2952	25.34			0.00		0.00	สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 1.2452 ล้านบาท	
(1.700) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำยม ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2892]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.2452	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.4200	33.73		0.8894	71.43	0.9254	74.32	0.3198	25.68			0.00		0.00	สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 2.2904 ล้านบาท	

ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล																				
สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นขึ้นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี	
(1.699) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2891]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.2904	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.8029	35.05		1.6148	70.50	1.6508	72.07	0.6396	27.93			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65
(1.698) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำปากงู ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์ น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2890]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.1246	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.7084	62.99		0.8057	71.64	0.8417	74.84	0.2829	25.16			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65
(1.697) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำสะแกกรัง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2889]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	0.8432	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.2777	32.93		0.6104	72.39	0.6464	76.66	0.1968	23.34			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 1.0363 ล้านบาท
(1.696) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำท่าจีน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์ น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2888]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.0363	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.6738	65.02		0.7666	73.97	0.8026	77.45	0.2337	22.55			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 1.9458 ล้านบาท
(1.695) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำแม่กลอง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2887]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.9458	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.7926	40.73		1.4301	73.50	1.4661	75.35	0.4797	24.65			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 1.1788 ล้านบาท
(1.694) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำปราชญ์ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2886]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.1788	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.5487	46.54		0.9214	78.16	0.9574	81.22	0.2214	18.78			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 1.2096 ล้านบาท
(1.693) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2885]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.2096	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.5320	43.98		0.9399	77.70	0.9759	80.68	0.2337	19.32			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 0.7794 ล้านบาท
(1.691) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ฝ่ายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2883]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	0.7794	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.2637	33.84		0.5712	73.29	0.6072	77.90	0.1722	22.10			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 0.8208 ล้านบาท
(1.690) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ฝ่ายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2882]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	0.8208	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.2727	33.22		0.6003	73.14	0.6363	77.52	0.1845	22.48			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 0.9012 ล้านบาท
(1.689) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2881]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	0.9012	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.3142	34.86		0.6561	72.80	0.6921	76.80	0.2091	23.20			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65
(1.688) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝ่ายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2880]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.0894	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	1.3377	64.02		1.4753	70.61	1.5113	72.33	0.5781	27.67			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 1.2854 ล้านบาท
(1.687) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำคาบิ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2879]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.2854	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.7709	59.97		0.9173	71.36	0.9533	74.16	0.3321	25.84			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 2.5316 ล้านบาท
(1.685) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2877]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.5316	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	1.6372	64.67		1.7822	70.40	1.8182	71.82	0.7134	28.18			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 2.2319 ล้านบาท
(1.682) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำปัตตานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2874]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.2319	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	1.3936	62.44		1.5932	71.38	1.6292	73.00	0.6027	27.00			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ย. 65 และได้รับ จัดสรรงบ 1.7678 ล้านบาท
(1.675) บำรุงรักษาสถานีโหมตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2867]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1.7678	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	1.1077	62.66		1.2521	70.83	1.2881	72.86	0.4797	27.14			0.00		0.00		สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค. 66 และได้รับ จัดสรรงบ 31.586262 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน่วยงานกรอกข้อมูล																				
สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นขึ้นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายไปโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี	
(141) โครงการจัดทำระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำสาละวิน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [857]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	31.7441	โครงการปรับปรุง งานชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	17.9821	56.65		19.9973	63.00	20.1903	63.60	11.3960	35.90		0.16	0.50		0.00		สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค. 66 และได้รับ จัดสรรงบ 26.744195 ล้านบาท
(140) โครงการจัดทำระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำโดนเลสาบ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [856]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	26.9039	โครงการปรับปรุง งานชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	15.3145	56.92		16.8801	62.74	17.0237	63.28	9.7205	36.13		0.16	0.59		0.00		คาดการณ์วันที่ผูกพัน 30 มิ.ย. 65 ระยะเวลาสัญญา 180 วัน
(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	6.5510	โครงการปรับปรุง งานชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	0.0000	0.00		0.0000	0.00	4.5773	69.87	1.9617	29.95		0.01	0.18		0.00		คาดการณ์วันที่ผูกพัน 30 มิ.ย. 65 ระยะเวลาสัญญา 180 วัน
(53) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8493]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	12.0000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.0715	0.60		5.9200	49.33	5.9200	49.33	5.8500	48.75		0.23	1.92		0.00		คืนเงินเหลือจ่ายในส่วนของงาน ดำเนินการเอง
(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	3.0000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	0.4478	14.93		0.4500	15.00	0.4500	15.00	2.5500	85.00			0.00		0.00		คาดการณ์ผูกผันสัญญาภายใน 24 มิ.ย.65
(1.82) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2033]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	4.9979	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	0.0000	0.00		1.0000	20.01	1.9979	39.97	3.0000	60.03			0.00		0.00		ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65
(1.81) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2032]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	4.9900	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	0.9980	20.00		2.0000	40.08	1.9900	39.88	3.0000	60.12			0.00		0.00		
(1.2) งานติดตามสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวล วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1953]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	5.0000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	3.3612	67.22		4.7000	94.00	4.9650	99.30		0.00		0.04	0.70		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 2491
(1.1) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ส่วน ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1952]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	5.0000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	3.2617	65.23		4.6600	93.20	4.9500	99.00		0.00		0.05	1.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 2491
(139) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบกรมมีส่วนร่วม พ.ศ.2565 ส่วน ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [855]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	19.2000	โครงการปรับปรุง งานชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.2395	1.25		0.2395	1.25	0.2395	1.25	18.9000	98.44		0.06	0.32		0.00		- คาดการณ์ลงนามในสัญญา หลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้ายของ โครงการงบประมาณปี 2564 แล้ว เสร็จ - คืนเงินเหลือจ่ายในส่วนของงาน ดำเนินการเอง
(138) การปรับปรุงระบบควบคุมการบริหารจัดการน้ำ ทางไกล พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [854]	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ปน.)	25.9000	โครงการปรับปรุง งานชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	3.4644	13.38		3.8599	14.90	3.8599	14.90	21.7600	84.02		0.28	1.08		0.00		- คาดการณ์ผูกผันสัญญาภายใน 24 มิ.ย.65 - คืนเงินเหลือจ่ายในส่วนของงาน ดำเนินการเอง
(1.692) ค่าบำรุงรักษาโทรมาตรวัดปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [2884]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.5234	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5232	99.96		0.5164	98.66	0.5234	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.678) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 105 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [2870]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	1.2600	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.2006	95.28		1.2196	96.79	1.2600	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.33) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน 39 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [1984]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	7.2430	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	6.1304	84.64		6.5412	90.31	7.2430	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.32) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน 80 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [1983]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.7149	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5919	82.79		0.6511	91.07	0.71064	99.40		0.00		0.00426	0.60		0.00		

ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล																				
สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยืนยันข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันที่เริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี	
(1.18) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [1969]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.6000	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5894	98.24		0.5714	95.24	0.6000	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.14) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ 17 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [1965]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.5370	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4726	88.01		0.5134	95.61	0.5370	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.11) ค่าสำรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 13 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [1962]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.1150	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1083	94.16		0.1150	100.00	0.1150	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.145) ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ 2 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [713]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.4360	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1278	29.32		0.3718	85.28	0.4360	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.433) ค่าซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยาชลประทาน 26 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [521]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.9360	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.8833	94.37		0.9360	100.00	0.9360	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.431) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน 2 หน่วย ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [519]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.7500	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.7205	96.06		0.7247	96.63	0.7500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.427) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 14 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [515]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.5180	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5151	99.44		0.5180	100.00	0.5180	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.373) ค่าจัดทำเสาสถิติ 2 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [461]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.0376	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0355	94.41		0.0376	100.00	0.0376	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.372) ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [460]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	0.1170	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1170	100.00		0.1170	100.00	0.1170	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.680) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [2872]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.7680	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6889	89.70		0.7124	92.77	0.7680	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.26) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [1977]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.3461	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2471	71.41		0.3171	91.62	0.3461	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.23) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [1974]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	6.6620	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	5.4069	81.16		6.0248	90.43	6.6620	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.19) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [1970]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.2400	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1460	60.82		0.2400	100.00	0.2400	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.7) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [1958]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.5560	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4641	83.46		0.5408	97.26	0.5560	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.445) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [533]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.2010	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1742	86.69		0.2010	100.00	0.2010	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.441) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [529]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.5000	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4997	99.94		0.5000	100.00	0.5000	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.436) ค่าซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [524]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.5400	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4115	76.21		0.5109	94.61	0.5400	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [458]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.1170	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1100	93.98		0.1170	100.00	0.1170	100.00		0.00			0.00		0.00		คาดการณ์วันที่ผูกพันภายใน 15 มิ.ย. 65
(1.367) ค่าจัดทำเสาสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [455]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	0.0376	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0284	75.56		0.0376	100.00	0.0376	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.684) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [2876]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	0.6830	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6423	94.04		0.6631	97.09	0.6830	100.00		0.00			0.00		0.00		

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นยันข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล											หมายเหตุ	
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ		ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี
(1.679) คำบำรุงรักษาโหมโรงวัดปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บาง ปะกง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [2871]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	0.5234	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4848	92.62		0.5109	97.61	0.5234	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.27) คำดำเนินการจัดทำสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี - [1978]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	0.5328	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3524	66.14		0.3890	73.01	0.5328	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.22) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออก จังหวัดชลบุรี - [1973]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	8.3100	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	6.6358	79.85		6.9588	83.74	8.3100	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.6) คำสำรวจตะกอนคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทก วิทยาชลประทานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี - [1957]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	0.5930	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5543	93.48		0.5802	97.84	0.5930	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.444) คำซ่อมแซมสถานีโหมโรงขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [532]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	0.3312	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3311	99.97		0.3312	100.00	0.3312	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.440) ซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [528]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	0.3870	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3869	99.99		0.3870	100.00	0.3870	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.683) บำรุงรักษาสถานีโหมโรงขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [2875]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน	1.4280	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.2564	87.98		1.2980	90.90	1.4280	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.29) คำจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [1980]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน	0.8950	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6948	77.63		0.8100	90.50	0.8950	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.20) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [1971]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน	8.9810	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	6.8558	76.34		8.1640	90.90	8.9810	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.4) คำสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [1955]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน	0.9452	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.8474	89.65		0.8590	90.88	0.9452	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.439) ซ่อมแซมสถานีโหมโรงขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [527]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน	0.5180	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2857	55.16		0.4700	90.73	0.5180	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.435) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [523]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน	0.7200	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6458	89.69		0.6500	90.28	0.7200	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.686) คำบำรุงรักษาสถานีโหมโรงขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา - [2878]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง	1.2960	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.9589	73.99		1.1435	88.23	1.2960	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.670) คำบำรุงรักษาห้วงน้ำที่ขาดอัตราค่าจ้าง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง พ.ศ.2565 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [2862]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง	0.0500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0500	99.98		0.0500	100.00	0.0500	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.72) คำศึกษาการประเมินน้ำท่าจากน้ำฝนเพื่อการบริหารจัดการน้ำ(ลุ่มลำเขาบาย ตอนบน)ในงานศึกษางานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทานฯ ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [2023]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง	0.7226	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6139	84.95		0.6279	86.89	0.7226	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.28) คำจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [1979]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง	0.8000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6711	83.89		0.7082	88.53	0.8000	100.00		0.00		0.00		0.00			
(1.21) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [1972]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตะวันออกเชียงใหม่ตอนล่าง	8.8000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	6.0893	69.20		7.5074	85.31	8.8000	100.00		0.00		0.00		0.00			

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล													
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			หมายเหตุ	
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี		
(1.13) คำจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเมืองพืมาย ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา - [1964]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.3600	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2474	68.73		0.3600	100.00	0.3600	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.5) คำสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [1956]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.9800	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.7561	77.16		0.8876	90.57	0.9800	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.144) งานติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำลำเขาบายคอนบน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [712]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.5940	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5609	94.42		0.5940	100.00	0.5940	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.143) งานติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติลุ่มน้ำชีล่าง-มูลล่าง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [711]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.7260	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6931	95.47		0.7260	100.00	0.7260	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.449) คำซ่อมแซมอาคารหน่วยก่อสร้างและคลังวัสดุ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [537]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.4260	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3715	87.20		0.3970	93.19	0.4260	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.447) คำซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [535]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.6300	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4922	78.13		0.6300	100.00	0.6300	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.443) คำซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [531]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.7030	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.7030	100.00		0.7030	100.00	0.7030	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.374) คำจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสาสถิติ (ฝั่งวารินา+เมืองอุบลราชธานี) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2565 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [462]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0.6760	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5924	87.63		0.6760	100.00	0.6760	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.681) คำบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก จำนวน 105 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [2873]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	1.2600	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.2327	97.83		1.2074	95.83	1.2600	100.00		0.00			0.00	0.00				
(21) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 64 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [2057]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	10.6800	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	8.8614	82.97		9.9815	93.46	10.6800	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.31) คำจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 98 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [1982]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	0.8445	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.7494	88.73		0.7835	92.78	0.8445	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.17) คำสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [1968]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	0.2424	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2422	99.93		0.2424	100.00	0.2424	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.10) คำสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ จำนวน 40 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [1961]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	1.1240	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.9820	87.37		1.0680	95.01	1.1240	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.434) คำซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 30 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [522]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	0.9339	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.9338	99.99		0.9339	100.00	0.9339	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.432) คำซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [520]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	1.5000	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.4995	99.97		1.5000	100.00	1.5000	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.428) คำซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก จำนวน 25 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [516]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	0.9270	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.9155	98.76		0.9270	100.00	0.9270	100.00		0.00			0.00	0.00				
(1.369) คำจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสาสถิติ จำนวน 1 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ. 2565 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [457]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	0.0648	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0644	99.44		0.0648	100.00	0.0648	100.00		0.00			0.00	0.00				
(22) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 59 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [2058]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	10.2100	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	8.4270	82.54		9.4371	92.43	10.2100	100.00		0.00			0.00	0.00				

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นยันข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล												หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี	
(1.30) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 76 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ - [1981]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.6478	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5554	85.74		0.6074	93.77	0.6478	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.15) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 2 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [1966]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.2808	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2808	100.00		0.2808	100.00	0.2808	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.12) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ จำนวน 36 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [1963]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	1.1870	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.1870	100.00		1.1649	98.14	1.1870	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.448) ค่าซ่อมเครื่องตรวจวัดปริมาณการไหลและหน้าตัดการไหลในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [536]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.0900	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0900	100.00		0.0900	100.00	0.0900	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.430) ค่าซ่อมแซมสถานีอุทกวิทยา จำนวน 20 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [518]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.8200	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.8200	100.00		0.8200	100.00	0.8200	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.426) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก จำนวน 9 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [514]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.3300	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3300	100.00		0.3300	100.00	0.3300	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.379) ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [467]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.2600	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2600	100.00		0.2600	100.00	0.2600	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.371) ค่าก่อสร้างเสาตึระดับน้ำ จำนวน 3 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [459]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.0750	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0750	100.00		0.0750	100.00	0.0750	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.368) ค่าก่อสร้างขั้มแจ้งข้อมูลอุทกวิทยาเพื่อการเตือนภัย จำนวน 2 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [456]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.9000	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.9000	100.00		0.9000	100.00	0.9000	100.00		0.00		0.00	0.00				
(1.361) ค่าซ่อมแซมที่ทำการบ้านพักศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [449]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	0.3420	การจัดการงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3420	100.00		0.3420	100.00	0.3420	100.00		0.00		0.00	0.00				
บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก จำนวน 88 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9784]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	1.2672	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5107	40.30			0.00						0.00					
(1.677) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2869]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	1.4600	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.3384	91.67		1.4300	97.95	1.4600	100.00	0.0000	0.00		0.00	0.00				
(1.25) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน 73 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [1976]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	0.5424	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4399	81.10		0.4399	81.10	0.4737	87.34	0.0000	0.00		0.07	12.66		0.00	แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 68,661.94 บาท ตามบันทึก คอช.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ สบอ (คอช. 2)/147/2565 ลง. 8 มิถุนายน 2565	
(1.24) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน 57 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [1975]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	9.1400	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	7.6472	83.67		8.5065	93.07	9.1400	100.00	0.0000	0.00		0.00	0.00		0.00	เป็นยอดที่รวมเงินกันส่วนกลาง (สบอ.) 914,000 บาท ซึ่งทางศูนย์ฯ ไม่ทราบแผนการเบิกจ่ายสะสมของยอดเงินกันส่วนกลาง	
(1.16) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2565 - [1967]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	0.2400	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2400	99.98		0.2400	99.98	0.2400	99.98	0.0000	0.00		0.00	0.02		0.00	แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 40 บาท ตามบันทึก คอช.ภาคเหนือตอนล่าง ที่ สบอ (คอช.2)/148/2565 ลง. 8 มิถุนายน 2565	
(1.8) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ 36 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [1959]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	1.0008	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.9799	97.91		1.0008	100.00	1.0008	100.00	0.0000	0.00		0.00	0.00		0.00		

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นยื่นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล											โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)		หมายเหตุ	
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		งบประมาณ	ร้อยละ				
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ						
(1.446) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 36 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [534]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือ ตอนล่าง	0.8510	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.8510	100.00		0.8510	100.00	0.8510	100.00	0.0000	0.00		0.00	0.00		0.00				
(1.442) ค่าซ่อมแซมสถานีอุทกวิทยาชลประทาน 25 สถานี ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2565 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [530]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือ ตอนล่าง	0.8928	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.8928	100.00		0.8928	100.00	0.8928	99.99	0.0000	0.00		0.00	0.00		0.00	แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย 22.60 บาท ตามบันทึก คอช.ภาคเหนือ ตอนล่าง ที่ สอบ (คอช. 2)/149/2565 ลง 8 มิถุนายน 2565			
(1.437) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [525]	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือ ตอนล่าง	0.6600	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6600	100.00		0.6600	100.00	0.6600	100.00	0.0000	0.00		0.00	0.00		0.00				
(1.58) การติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ที่เพาะปลูกและผลผลิตพืช ในเขตชลประทาน สขป. 1-17 กรุงเทพมหานคร - [2009]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	0.2863	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2819	98.47		0.2863	100.00	0.2863	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.49) การศึกษาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตพืชผักแบบปลอดภัย ส่วนการใช้ น้ำชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ - [2000]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	0.4160	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.3928	94.42		0.4112	98.85	0.4160	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.39) โครงการศึกษากับรวบรวมข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่และข้อมูลอุคณิยมวิทยา เกษตร กรุงเทพมหานคร - [1990]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	0.2100	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1643	78.25		0.1860	88.57	0.2100	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.36) โครงการจัดหารัฐสำหรับเก็บข้อมูลอุคณิยมวิทยาเกษตร กรุงเทพมหานคร - [1987]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	0.0920	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0738	80.22		0.0920	100.00	0.0920	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.661) บำรุงรักษาห้วยงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ตำบลสัน มหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [2853]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.1)	0.1862	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1542	82.82		0.1685	90.48	0.1862	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.50) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) จังหวัด เชียงใหม่ - [2001]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.1)	0.4500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3858	85.73		0.4167	92.59	0.4500	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.429) ขุดลอกคลองระบายน้ำทั้ง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) พ.ศ. 2565 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [517]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.1)	0.1200	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1197	99.73		0.1200	100.00	0.1200	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.363) ซ่อมแซมโรงเก็บวัสดุการเกษตร สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [451]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.1)	0.2500	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2481	99.25		0.2500	100.00	0.2500	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.662) บำรุงรักษาห้วยงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) ตำบล พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [2854]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.2)	0.5221	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4403	84.34		0.4823	92.38	0.5221	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.51) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัยของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก - [2002]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.2)	0.4400	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3562	80.96		0.4058	92.24	0.4400	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.360) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (ระดับ 3-4) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [448]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.2)	0.3500	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3255	92.99		0.3500	100.00	0.3500	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.663) บำรุงรักษาห้วยงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [2855]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.3)	0.3743	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3086	82.45		0.3487	93.15	0.3743	100.00		0.00			0.00		0.00				
(1.52) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) จังหวัดนครราชสีมา - [2003]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.3)	0.4500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3750	83.34		0.4217	93.71	0.4500	100.00		0.00			0.00		0.00				

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล													หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)				
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี		
(1.40) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำชลประทานกับพืช จังหวัดนครราชสีมา - [1991]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.3)	0.5500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.3691	67.10		0.5231	95.11	0.5500	100.00		0.00			0.00		0.00		ขอแก้ไขผลการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน พ.ค. 65 เป็นจำนวนเงิน 301,164 บาท	
(1.438) ช่อมแซมระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค สถานีทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา - [526]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.3)	0.5000	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4992	99.83		0.5000	100.00	0.5000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.364) ช่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ (จำนวน 12 ห้อง) สถานีทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2565 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [452]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.3)	0.3500	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3463	98.96		0.3500	100.00	0.3500	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.362) ปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ใน งานวิจัยและแปลงสาธิต สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [450]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.3)	0.4000	การจัดการงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.3901	97.53		0.4000	100.00	0.4000	100.00		0.00			0.00		0.00		ขอแก้ไขผลการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน พ.ค. 65 เป็นจำนวนเงิน 78,000 บาท	
(1.664) บำรุงรักษาห้วงงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ตำบล สามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [2856]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.4)	0.0999	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0818	81.90		0.0911	91.19	0.0999	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.41) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) จังหวัด สุพรรณบุรี - [1992]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.4)	0.4000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3446	86.14		0.3743	93.58	0.4000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.376) ช่อมแซมป้ายชื่อสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ตำบล สามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [464]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.4)	0.1200	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1198	99.87		0.1184	98.66	0.1200	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.665) บำรุงรักษาห้วงงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - [2857]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.5)	0.5743	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4994	86.96		0.5283	91.99	0.5743	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.59) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืชภายใต้เกษตรฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) จังหวัดนครปฐม - [2010]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.5)	0.4500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3562	79.15		0.4057	90.15	0.4500	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.375) ช่อมแซมโรงจอร์คฟาร์มแรกรเคอร์ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - [463]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.5)	0.5000	การจัดการงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4714	94.28		0.4960	99.20	0.5000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.666) บำรุงรักษาห้วงงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [2858]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.6)	0.1022	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0932	91.20		0.1022	100.00	0.1022	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.53) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) จังหวัด เพชรบุรี - [2004]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.6)	0.4500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4201	93.35		0.4439	98.64	0.4500	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.42) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้การให้น้ำชลประทานกับพืช สถานี ทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) จังหวัดเพชรบุรี - [1993]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.6)	0.2000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1692	84.58		0.1901	95.04	0.2000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.667) บำรุงรักษาห้วงงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลลา เซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [2859]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.7)	0.2838	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2286	80.53		0.2589	91.21	0.2838	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.65) การศึกษาปริมาณการให้น้ำของทุเรียนพันธุ์ม่อนทองปัทมา สถานีทดลองการ ใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) จังหวัดยะลา - [2016]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.7)	0.8500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6668	78.45		0.7845	92.29	0.8500	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.60) ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของ ยางพาราปีที่2 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) จังหวัดยะลา - [2011]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.7)	0.3792	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3202	84.45		0.3634	95.83	0.3792	100.00		0.00			0.00		0.00			

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล										หมายเหตุ		
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ		ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี
(1.54) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) จังหวัด ยะลา - [2005]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.7)	0.5490	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4638	84.49		0.5267	95.94	0.5490	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.43) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำ ชลประทานกับพืชในเรือนเพาะชำ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) จังหวัดยะลา - [1994]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.7)	0.3500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2170	62.01		0.3500	100.00	0.3500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.378) ช่อมแซมบ้ายี่ห้อที่ทำการสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [466]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.7)	0.2500	การจัดกรรงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2203	88.12		0.2500	100.00	0.2500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.377) ช่อมแซมรั้วคอนกรีต ระยะที่ 2 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [465]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.7)	0.7692	การจัดกรรงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6367	82.78		0.7692	100.00	0.7692	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.668) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) 176.0 ไร่ ตำบลห้องสำเจิก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช - [2860]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.8)	0.3995	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3931	98.39		0.3732	93.42	0.3995	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.61) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำ ชลประทานกับพืช จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) - [2012]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.8)	0.5500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4360	79.27		0.5240	95.27	0.5500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.55) ศึกษาปริมาณการให้น้ำมะพร้าว สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2006]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.8)	0.4500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3410	75.78		0.4009	89.08	0.4500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.44) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1995]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.8)	0.4500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4089	90.87		0.4229	93.97	0.4500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.366) ช่อมแซมคลังพัสดุ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลห้องสำเจิก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [454]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.8)	0.2500	การจัดกรรงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2447	97.87		0.2500	100.00	0.2500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.365) ช่อมแซมโรงเก็บเครื่องมือและวัสดุการเกษตร สถานีทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลห้องสำเจิก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช - [453]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.8)	0.5400	การจัดกรรงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5247	97.17		0.5400	100.00	0.5400	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.669) บำรุงรักษาหัวงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [2861]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.9)	0.1408	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1131	80.32		0.1291	91.72	0.1408	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.45) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืชภายใต้เกษตรทฤษฎี ใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) จังหวัด กาญจนบุรี - [1996]	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (ทน.9)	0.4500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3925	87.22		0.4105	91.22	0.4500	100.00		0.00			0.00		0.00		
(25) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนก้างกระจาง กรุงเทพมหานคร - [2061]	ส่วนความปลอดภัยเชื้อ	24.9134	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	7.5434	30.28		8.7500	35.12	8.6634	34.77	16.2500	65.23			0.00		0.00		
(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนประแสร์ กรุงเทพมหานคร - [2060]	ส่วนความปลอดภัยเชื้อ	21.9540	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	6.7635	30.81		7.7000	35.07	7.6540	34.86	14.3000	65.14			0.00		0.00		
(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนบางพระ กรุงเทพมหานคร - [2059]	ส่วนความปลอดภัยเชื้อ	17.9953	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	5.8172	32.33		6.3000	35.01	6.2953	34.98	11.7000	65.02			0.00		0.00		

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล										หมายเหตุ		
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			
								งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ		ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี
(19) คำศึกษา สำรอง ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหาร จัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055]	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	12.4474	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	4.4320	35.61		11.7606	94.48	12.4450	100.00	0.0000	0.00		0.00	0.02	0.00	ส่วนปลอดภัยเขื่อน ได้รับจัดสรร สุทธิ 5,402,200 บาท และ จัดสรร ให้ สป.ป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท โอนเงินทำวารสาร ลนท. 140,400 บาท และ คืนเงินเหลือจ่าย 2,400 (บาท) แล้ว ตามหนังสือ กผง 04/1629/2565		
(1.86) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนกระเสียว กรุงเทพมหานคร - [2037]	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	0.1000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0952	95.22		0.1000	100.00	0.1000	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.85) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนลำตะคอง กรุงเทพมหานคร - [2036]	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	0.1000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0928	92.76		0.1000	100.00	0.1000	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.84) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนแก่งกระจาน กรุงเทพมหานคร - [2035]	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	0.1000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0898	89.78		0.1000	100.00	0.1000	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.83) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนประแสร์ กรุงเทพมหานคร - [2034]	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	0.1000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.0986	98.64		0.1000	100.00	0.1000	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.73) โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชลส่วนบริหารจัดการ น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2024]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.1)	0.7836	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5944	75.85		0.7320	93.41	0.7836	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.68) โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเขื่อนแม่จิด สมบูรณ์ชล ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2019]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.1)	0.7986	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6507	81.48		0.7390	92.53	0.7986	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.57) โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทานของฝั้งแม่น้ำ เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2008]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.1)	0.8202	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6653	81.11		0.7618	92.88	0.8202	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.47) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขต ชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1998]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.1)	0.9080	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6401	70.50		0.8304	91.46	0.9080	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.75) โครงการจัดทำแผนและติดตามการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนใน เขตชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2026]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.2)	0.9990	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.7222	72.29		0.9567	95.77	0.9990	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.70) โครงการจัดทำแผนและติดตามการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดู ฝน) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2021]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.2)	0.9960	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.7039	70.67		0.9537	95.76	0.9960	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.66) โครงการศึกษาการประมาณค่าฝนเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแก่ง กระจาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2017]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.2)	0.7920	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.5830	73.61		0.7605	96.02	0.7920	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.63) โครงการปรับปรุงและติดตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วน บริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2014]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.2)	0.5200	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3892	74.85		0.4962	95.43	0.5200	100.00		0.00			0.00	0.00			
(1.38) โครงการปรับปรุงและติดตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่วน บริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [1989]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (จน.2)	0.5500	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3693	67.15		0.5262	95.68	0.5500	100.00		0.00			0.00	0.00			

ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล																			
สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นขึ้นข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนได้ครบทุกครั้ง)		หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
(1.35) โครงการศึกษาเกณฑ์และจัดหาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2566 - [1986]	ส่วนบริหารจัดการน้ำ (พน.)	0.3950	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3089	78.21		0.3416	86.48	0.3950	100.00		0.00			0.00		0.00	
(1.56) การศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร - [2007]	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (กษ.)	0.8000	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.7063	88.29		0.7743	96.79	0.8000	100.00		0.00			0.00		0.00	
(1.46) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำ : ท่อส่งน้ำและอาคารบังคับท่อส่งน้ำ กรุงเทพมหานคร - [1997]	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (บร.)	2.0000	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.7540	87.70		1.7579	87.90	2.0000	100.00		0.00			0.00		0.00	1.ขอปรับลดงบประมาณจาก 2,000,000 บาท เหลือ 1,950,000 บาท 2.คืนเงินกลับส่วนกลาง 50,000 บาท
(1.62) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารห้วงงานชลประทาน : ปตร. กรุงเทพมหานคร - [2013]	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (บห.)	1.9866	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.5662	28.50		1.6617	83.65	1.6751	84.32	0.2980	15.00			0.00	0.01	0.68	ครั้งที่ 1695 E กพง 04/1030/2565 ลว 9 มี.ค.65
(1.37) การศึกษานวทางการประเมินความเสี่ยงอาคารชลประทาน (โรงสูบน้ำ) กรุงเทพมหานคร - [1988]	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (บห.)	2.6000	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	2.2274	85.67		2.2159	85.23	2.4201	93.08		0.00		0.18	6.92		0.00	
(1.34) โครงการศึกษาติดตามงานปรับปรุงระบบชลประทาน ประเภทประตูระบายน้ำ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร - [1985]	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (ปค.)	1.8000	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	1.6988	94.38		1.7100	95.00	1.7999	99.99		0.00			0.00	0.00	0.01	ครั้งที่ 2802 E กพง 04/3032/2565 ลว 19 ก.ค.65
(1.660) บริหารจัดการโครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ สขป.1-17 กรุงเทพมหานคร - [2852]	ส่วนยุทธศาสตร์	1.0000	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.8315	83.15		0.9374	93.74	1.0000	100.00		0.00			0.00		0.00	
(1.80) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา - [2031]	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.)	0.2500	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.1500	60.00		0.1500	60.00	0.1500	60.00	0.1000	40.00			0.00		0.00	งานจ้างเหมาสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 65
(1.79) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ที่ส่งผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา - [2030]	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.)	0.3500	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.2118	60.52		0.2037	58.20	0.2037	58.20	0.1463	41.80			0.00		0.00	งานจ้างเหมาสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 65
(1.78) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี - [2029]	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.)	0.2500	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.1500	60.00		0.1500	60.00	0.1500	60.00	0.1000	40.00			0.00		0.00	งานจ้างเหมาสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 65
(1.77) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ที่ส่งผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี - [2028]	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.)	0.3500	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.1826	52.17		0.1800	51.43	0.1800	51.43	0.1700	48.57			0.00		0.00	งานจ้างเหมาสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 65
(1.76) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ - [2027]	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.)	0.2500	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0.1500	60.00		0.1500	60.00	0.1500	60.00	0.1000	40.00			0.00		0.00	งานจ้างเหมาสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 65
(1.74) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) ที่ส่งผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ - [2025]	ส่วนอุทกวิทยา (ตค.)	0.3500	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	0.1800	51.43		0.1800	51.43	0.1800	51.43	0.1700	48.57			0.00		0.00	งานจ้างเหมาสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 65
(3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก 22 สถานี กรุงเทพมหานคร - [8443]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	15.0000	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	ดำเนินการเอง	14.9630	99.75		14.9840	99.89	15.0000	100.00		0.00			0.00		0.00	

สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นยันข้อมูล	ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล													หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)				
								2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี	
(1.6057) จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร - [8249]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	5.0446	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	4.0357	80.00		4.0357	80.00	5.0446	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.718) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก กรุงเทพมหานคร - [2910]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	0.6400	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.6400	100.00		0.6460	100.94	0.6400	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 1745	
(1.717) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำตาปี กรุงเทพมหานคร - [2909]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	0.8900	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.8900	100.00		0.8970	100.79	0.8900	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 1745	
(1.716) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรุงเทพมหานคร - [2908]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	6.2070	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	6.2070	100.00		6.2230	100.26	6.2070	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 2188	
(1.715) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำบางปะกง กรุงเทพมหานคร - [2907]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	5.3590	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	5.3590	100.00		5.3740	100.28	5.3590	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 1745	
(1.714) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำมูล กรุงเทพมหานคร - [2906]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	5.9118	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	5.9118	100.00		5.9720	101.02	5.9118	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 1745	
(1.713) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำโขง กรุงเทพมหานคร - [2905]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	3.7926	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	3.7926	100.00		3.8050	100.33	3.7926	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 1745	
(1.712) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำชี กรุงเทพมหานคร - [2904]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	5.7533	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	5.7533	100.00		5.7710	100.31	5.7533	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 2188	
(1.711) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร - [2903]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	5.8330	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	5.8330	100.00		5.8430	100.17	5.8330	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 2188	
(1.707) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กกลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร - [2899]	ส่วนอุทกวิทยา (มอ.)	3.6900	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	3.6900	100.00		3.7000	100.27	3.6900	100.00		0.00			0.00		0.00		คืนแล้ว โอนครั้งที่ 2188	
(1.71) โครงการพัฒนาการพยากรณ์ค่าการณน้ำท่าด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรุงเทพมหานคร - [2022]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	0.2000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1998	99.91		0.2000	100.00	0.2000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.69) บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2020]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	0.4000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3413	85.33		0.3810	95.25	0.4000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.67) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Aquarius ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2018]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	0.2000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.1320	65.99		0.1700	85.00	0.2000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.64) โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำและประวิสัยสถานี่ ของสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา พร้อมแผนที่ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2015]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	0.5000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.3338	66.76		0.4287	85.74	0.5000	100.00		0.00			0.00		0.00			
(1.48) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนอุทกวิทยาและศูนย์อุทก วิทยาเพื่องานบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - [1999]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	0.5000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.4163	83.27		0.4602	92.03	0.5000	100.00		0.00			0.00		0.00			

ส่วนที่ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล																				
สำนัก/กอง/โครงการ	หน่วยงาน	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง ข้อมูล จากกองแผนงาน วันที่ 30 พ.ค.65	ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ส.ค.65		ระบุ 1.ยื่นยันข้อมูล 2.แก้ไขข้อมูล (ใส่อักษรสีแดง ในช่องที่แก้ไขข้อมูล)	แผนเดือน ส.ค.65		แผนเดือน ก.ย.65		หลัง ก.ย. 65			คาดว่าจะเหลือจ่าย		โอนกลับส่วนกลางแล้ว (กรณีโอนกลับหลายใบโอนให้สรุปรวม แล้วกรอกเป็นยอดเดียว แต่ให้ระบุครั้งที่โอนให้ครบทุกครั้ง)			หมายเหตุ
					งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ระบุวันเริ่มสัญญาและ สิ้นสุดสัญญา	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	ครั้งที่โอน/เลขที่หนังสือ/วันที่/ เดือน/ปี	
(1.9) งานศึกษาและจัดทำแผนที่น้ำท่วมด้วยอากาศยานไร้คนขับ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [1960]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	0.3000	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	ดำเนินการเอง	0.2598	86.61		0.2800	93.33	0.3000	100.00		0.00			0.00		0.00		
(1.3) คำสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ จังหวัด กรุงเทพมหานคร - [1954]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	4.7520	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาบางส่วน	3.8146	80.27		4.3431	91.40	4.5720	96.21	0.1800	3.79			0.00		0.00		งานจ้างเหมาสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 65
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วย ระบบเรดาร์ Solid-State Polarimetric X-band ฮีตอาวีวีเรียบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) - [9756]	ส่วนอุทกวิทยา (สท.)	6.1108	โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการ น้ำและงาน ชลประทาน	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	0.0000	0.00			0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		