



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๑๓๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕


เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ๖๒๕๖๒๙

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖ โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๘๙๖.๔๕๑๖ ล้านบาท จำนวน ๑,๐๘๗ รายการ ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๗๓.๐๘๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๗ ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๒๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๔๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด และรายการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คาดว่าจะถูกพิงงบประมาณ มาด้วยแล้ว



(นางสาววารากรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)


ผอ.ผง.

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕

- ทราบ

- ไม่น พอ.สนั่น, พอ.ค.ทศ

เพื่อโปรดทราบ



(นายเนนส์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.





ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กรมชลประทาน

การดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายก อบุติงกลาง 65

รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,087 รายการ

งบประมาณ 4,896.4516 ล้านบาท

เบิก 1,673.0868 ล้านบาท 34.17 %

ผลการดำเนินงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
6 รายการ 0.55 %

จัดซื้อ-จัดจ้าง
32 รายการ 2.94 %

ดำเนินการก่อสร้าง
418 รายการ 38.46 %

แล้วเสร็จ
629 รายการ 57.87 %

ยกเลิก
2 รายการ 0.18 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 2,443,886 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 1,592,827 ไร่ 65.18 %

ครัวเรือน 204,583 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 121,248 ครัวเรือน 59.27 %



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

มติ ค.ร.ม.
29 มี.ค. 65

คำสั่งนายก
4 ส.ค.65
ครุภัณฑ์

มติ ค.ร.ม.
9 ส.ค. 65

มติ ค.ร.ม.
6 ก.ย. 65
ครุภัณฑ์

มติ ค.ร.ม.
6 ก.ย. 65

มติ ค.ร.ม.
27 ก.ย. 65
ครุภัณฑ์

กปร.
ปี 2565

620 รายการ
1,126.1852 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,012.4956 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 89.90

- แล้วเสร็จ 586 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 32 รายการ
- ยกเลิก 2 รายการ

94.04 %

- ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม. / - ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ / 1,546,757 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 130,088 ครัวเรือน / 116,450 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

1 รายการ
97.9200 ล้านบาท

เบิกจ่าย 97.9200 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

- แล้วเสร็จ

100 %

ดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จัดหาถပ်ปั่นจั่นขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขับไปตามกฎหมาย

407 รายการ
1,137.6599 ล้านบาท

เบิกจ่าย 113.4049 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.97

- แล้วเสร็จ 29 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 350 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 รายการ
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ

9.37 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

- พื้นที่รับประโยชน์ 588,388 ไร่ / 46,070 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 69,180 ครัวเรือน / 4,798 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566

3 รายการ
663.8793 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความเป็นไปทาง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหอุทกภัยและภัยแล้ง

4 รายการ
190.1424 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

- พื้นที่รับประโยชน์ 197,576 ไร่ / - ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,315 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม

1 รายการ
656.5500 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับการป้องกันความเสียหาย และสนับสนุนบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำได้ทันเหตุการณ์ และมีเครื่องสูบน้ำพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่มีหน่วยงานร้องขอสนับสนุน

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว

51 รายการ
1,024.1148 ล้านบาท

เบิกจ่าย 449.2663 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 43.87

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 36 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ
- แล้วเสร็จ 13 รายการ

38.41 %

ดำเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,896.4516 ล้านบาท จำนวน 1,087 รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,443,886 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 204,583 คร้วเรือน ผลเบิกจ่าย 1,673.0868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.17 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 629 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.87 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,592,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.18 และคร้วเรือนรับประโยชน์ 121,248 คร้วเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.27) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 418 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.55 และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้



งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง

และฝนทิ้งช่วง ปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 29 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 130,088 คร้วเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565 (มติ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,126.1852 ล้านบาท จำนวน 620 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,012.4956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.90 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 586 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,546,757 ไร่ และคร้วเรือนรับประโยชน์ 116,450 คร้วเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 32 รายการ และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

2. โครงการจัดการป็นจันล้อย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 4 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก่ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถป็นจัน เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเห็นของสำนักงบประมาณ)

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 97.9200 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 97.9200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566

มติคณะรัฐมนตรี : 9 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 เร่งรัดการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 588,388 ไร่ คร้วเรือนรับประโยชน์ 69,180 คร้วเรือน และจ้างแรงงาน 5,029 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน : ธันวาคม 2565 (มติ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,137.6599 ล้านบาท จำนวน 407 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 113.4049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.97 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 46,070 ไร่ และคร้วเรือนรับประโยชน์ 4,798 คร้วเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 350 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายการ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ

4. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 6 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความจำเป็นใช้งานเพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน นโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ำที่มีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า และเพื่อปรับแผนวิธีการหรือแนวทางการเผชิญเหตุอุทกภัย และภัยแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากการช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนที่รวดเร็วขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความจำเป็นใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : ธันวาคม 2566 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเห็นของสำนักงบประมาณ)

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 663.8793 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม

มติคณะรัฐมนตรี : 6 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 197,576 ไร่ คราวเรือนรับประโยชน์ 5,315 คราวเรือน และจ้างแรงงาน 70 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน : ธันวาคม 2565 (มติ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 190.1424 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

6. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว

มติคณะรัฐมนตรี : 27 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามที่ผู้ร้องขอสนับสนุน และตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันความเสียหาย และสนับสนุนบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำได้ทันเหตุการณ์ และมีเครื่องสูบน้ำพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่มีหน่วยงานร้องขอสนับสนุน และตามภารกิจของกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กรกฎาคม 2566 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเห็นของสำนักงบประมาณ)

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 656.5500 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,024.1148 ล้านบาท จำนวน 51 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 449.2663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.87 ผลการดำเนินงานดำเนินการแล้วเสร็จ 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 36 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2565
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

รายละเอียดงบประมาณ	มติคณะรัฐมนตรี /คำสั่งนายกรัฐมนตรี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)										ผลประโยชน์ที่ได้รับ				
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการทั้งสิ้น	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				แล้วเสร็จ	ยกเลิก	พื้นที่ที่รับประโยชน์ (ไร่)		ปริมาณความจุ (ล้าน ลบ.ม.)		ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)	
								ร้อยละ 1 - 40	ร้อยละ 41 - 80	ร้อยละ 81 - 99	รวม			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น		4,896.4516	1,673.0868	34.17	1,087	6	32	348	45	25	418	629	2	2,443,886	1,592,827	0.31	-	204,583	121,248
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565	วันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.1852	1,012.4956	89.90	620			9	11	12	32	586	2	1,657,922	1,546,757	0.31		130,088	116,450
2 จัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane)ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย	วันที่ 4 สิงหาคม 2565	97.9200	97.9200	100	1						-	1							
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566	วันที่ 9 สิงหาคม 2565	1,137.6599	113.4049	9.97	407	2	26	318	21	11	350	29		588,388	46,070			69,180	4,798
4 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	วันที่ 6 กันยายน 2565	663.8793			3		3												
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม	วันที่ 6 กันยายน 2565	190.1424			4	4								197,576				5,315	
6 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว	วันที่ 27 กันยายน 2565	656.5500			1		1												
7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565		1,024.1148	449.2663	43.87	51		2	21	13	2	36	13							

หมายเหตุ :

ยกเลิก 2 รายการ ได้แก่

1. ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1144 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
2. ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านจิกรากำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.1102 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน